



## Bilag 3

Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

### Brønshøj Sportshal, idrætspulje - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Brønshøj Sportshal, idrætspulje

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4325000058 (KØPS 1685)

**Politiske beslutninger:** OFS 2013-2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 19,6 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

**Projektbeskrivelse:** Renovering af Brønshøj Sportshal.

**Afliveringsforretning:** 30. november 2016

**Ibrugtagningsdato:** 30. november 2016

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

#### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 08-05-2014, pkt. 5,2	7.000		7.000
BR 20-08-2015, pkt. 43	19.302		19.302
BR 10-12-2015, pkt. 2,4, tilbageførsel til Kultur- og Fritidsforvaltningen	-7.204		-7.204
Indeksering	540	0	540
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>19.638</b>	<b>0</b>	<b>19.638</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-878		-878
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>18.760</b>	<b>0</b>	<b>18.760</b>
<b>Regnskab</b>	<b>18.760</b>	<b>0</b>	<b>18.760</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR</b>	<b>-4%</b>	<b>-</b>	<b>-4%</b>

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om renovering.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, [madska@kk.dk](mailto:madska@kk.dk)



## Charlottegården Skole, pavillon, specialtilbud - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Charlottegården Skole, pavillon, specialtilbud

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000128

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 12,2 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Tidlig opstart og kapacitetsafhjælpende foranstaltninger. Skolens kapacitet udvidet med fire grupper til i alt 32 elever. Der er etableret ekstra personalefaciliteter, møderum samt værkested/faglokaler til børn.

Afleveringsforretning: 1. februar 2019

Ibrugtagningsdato: 1. marts 2019

Anlægsmidlerne er afsat i budget 2019 og projektet er udført på indeståelseserklæring fra bestiller, Børne og Ungdomsforvaltningen. Bevilling er overført fra bestiller til Byggeri København efter ibrugtagningen.

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 5%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 19-09-2019, pkt. 3,2	12.209		12.209
Indeksering	8	0	8
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>12.217</b>	<b>0</b>	<b>12.217</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-555		-555
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>11.662</b>	<b>0</b>	<b>11.662</b>
<b>Regnskab</b>	<b>11.662</b>	<b>0</b>	<b>11.662</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Afvigelse i procent i forhold til bevilningsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>-5%</b>	<b>-</b>	<b>-5%</b>
---	------------	----------	------------

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om pavilloner.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## De Gamles By, haver ved allèbygning - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** De Gamles By, haver ved allèbygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000028 (KØPS 1837)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 8,2 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering og udformning af haver med integreret regnvandshåndtering i De Gamles By.

Afleveringsforretning: 1. juni 2017

Ibrugtagningsdato: 14. juni 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 32%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 28-05-2015, pkt. 7,4	7.864		7.864
Indeksring	364	0	364
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>8.228</b>	<b>0</b>	<b>8.228</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-2.645		-2.645
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>5.583</b>	<b>0</b>	<b>5.583</b>
<b>Regnskab</b>	<b>5.583</b>	<b>0</b>	<b>5.583</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>-32%</b>	<b>-</b>	<b>-32%</b>

### Afvigelsesforklaringer

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Nyetablering, rekreativ udeareal, De Gamles By	5.583	15 år	Agnes Henningsens Vej 14, 2200 København N
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>5.583</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nyetablering.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Att.: Centerchef Morten StenAndersen, I212@kk.dk



## Dortheagården, produktionskøkken - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Dortheagården, produktionskøkken

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000024 (KØPS 1334)

Politiske beslutninger: OFS 2010-2011

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 4,7 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af produktionskøkken i et eksisterende anretterkøkken på plejehjemmet Dortheagården.

Afleveringsforretning: 18.januar 2013

Ibrugtagningsdato: 18.januar 2013

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 28%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3.juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 13-12-2012, pkt. 6,2	4.700		4.700
Indeksering	18	0	18
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>4.718</b>	<b>0</b>	<b>4.718</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-1.330		-1.330
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>3.388</b>	<b>0</b>	<b>3.388</b>
<b>Regnskab</b>	<b>3.388</b>	<b>0</b>	<b>3.388</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 12-03-2021</b>	<b>-28%</b>	<b>-</b>	<b>-28%</b>

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger	x		Projektet blev forsinket med 13 måneder og skyldes, at underentreprenøren gik konkurs. Færdiggørelse udført af anden entreprenør.

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Ombygning af produktionskøkken, Dortheagården	3.388	30 år	Frederiksborgvej 77, 2400 København NV
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>3.388</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Att.: Centerchef Morten Sten Andersen, I212@kk.dk





## Frederiksgård Skole, helhedsrenovering - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Frederiksgård Skole, helhedsrenovering

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000004 (KØPS 1847)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 40,6 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Frederiksgård Skole.

Afleveringsforretning: 22. februar 2019

Ibrugtagningsdato: 19. april 2019

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 2,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 02-10-2014, pkt. 7,11	29.680		29.680
BR 22-06-2017, pkt. 4,1	1.733		1.733
BR 31-05-2018, pkt. 5,1	3.948		3.948
ØU 09-06-2020, Juniindstilling. Overførsel fra Bygherrerereserven til helhedsrenovering, afsat i budget 2017	3.722		3.722
Indeksering	1.541	0	1.541
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>40.624</b>	<b>0</b>	<b>40.624</b>
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	2.584		2.584
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>43.208</b>	<b>0</b>	<b>43.208</b>
<b>Regnskab</b>	<b>43.208</b>	<b>0</b>	<b>43.208</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>6%</b>	<b>-</b>	<b>6%</b>
---	-----------	----------	-----------

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Asbest fundet både på loft og i kelder
Omkostningsændring	x		Merforbrug skyldes aktivitetsændringer
Tidsforskydninger	x		Forsinket med 4,5 måned på grund af aktivitetsændring og med meromkostninger til følge

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydlig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Helhedsrenovering, Frederiksgårds Skole	43.208	30 år	Frederiksgårds Allé 13, 2720 Vanløse
<b>Samlet anskaffelse</b>	<b>43.208</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Frederiksgård Skole, ombygning - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekttitle:** Frederiksgård Skole, ombygning

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4327000051 (KØPS 1937)

**Politiske beslutninger:** Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 46,8 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

**Projektbeskrivelse:** Den gamle skole, Frederiksgård Skole, er ombygget og tilbygget for etablering af specialskole som tidligere havde til huse i lejede arealer.

**Afleveringsforretning:** 22. februar 2019

**Ibrugtagningsdato:** 19. april 2019

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 16,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 36%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 26-06-2017, pkt. 4,2	786		786
BR 26-06-2017, pkt. 4,1	750		750
BR 24-08-2017, pkt. 16,1	44.630		44.630
Indeksering	614	0	614
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>46.780</b>	<b>0</b>	<b>46.780</b>
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	16.897		16.897
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>63.677</b>	<b>0</b>	<b>63.677</b>
<b>Regnskab</b>	<b>63.677</b>	<b>0</b>	<b>63.677</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>36%</b>	<b>-</b>	<b>36%</b>

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Uforudset forekomst af forurenede jord. Komplexiteten af tilbygning og sammenbygning var blevet undervurderet af entreprenøren. For kort tid til projektering af opgaven gav et stort risikobillede da projektet ikke var godt nok gennemtegnede da det blev udbudt
Omkostningsændring	x		Merforbrug skyldes aktivitetsændringer samt flere uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger	x		Forsinket med 4,5 måned på grund af aktivitetsændring

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses-sum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Tilbygning samt helhedsrenovering, Frederiksgård Skole	63.677	30 år	Frederiksgårds Allé 13, 2720 Vanløse
<b>Samlet anskaffelse</b>	<b>63.677</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om tilbygning, ombygning og helhedsrenovering.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Frejaskolen, lærerarbejdspladser - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekttitle:** Frejaskolen, lærerarbejdspladser

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000004 (KØPS 1916)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 6,7 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af 17 faste arbejdspladser til brug for lærerforberedelse på Frejaskolen i Valby.

Afleveringsforretning: 12. marts 2018

Ibrugtagningsdato: 19. marts 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 11-02-2016, pkt.18	5.316		5.316
BR 31-05-2018, pkt. 5,2	1.357		1.357
Indeksering	27	0	27
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-243		-243
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>6.457</b>	<b>0</b>	<b>6.457</b>
<b>Regnskab</b>	<b>6.457</b>	<b>0</b>	<b>6.457</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>-4%</b>	<b>-</b>	<b>-4%</b>

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifi- kation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Ombygning af Frejaskolen	6.457	30 år	Ruhavevej 6, 2500 Valby
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>6.457</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Gadelandet 13, Wibrandtsvej 102 - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Gadelandet 13, Wibrandtsvej 102

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4328000063 (KØPS 2366)

**Politiske beslutninger:** Budgetaftale 2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 13,3 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

**Projektbeskrivelse:** Ombygning af to døgninstitutioner for Socialforvaltningen.

**Afleveringsforretning:** 23.juli 2018

**Ibrugtagningsdato:** 23.juli 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 17%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3.juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 22-06-2017, pkt. 4,2	11.750		11.750
BR 31-08-2017, pkt. 5,2	1.155		1.155
Indeksering	347	0	347
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>13.252</b>	<b>0</b>	<b>13.252</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-2.263		-2.263
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>10.989</b>	<b>0</b>	<b>10.989</b>
<b>Regnskab</b>	<b>10.989</b>	<b>0</b>	<b>10.989</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>-17%</b>	<b>-</b>	<b>-17%</b>

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifi- kation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Ombygning, døgninstitutioner	10.989	30 år	Gadelandet 13, 2700 Brønshøj
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>10.989</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef Anders Johannes Kristensen, [K64R@kk.dk](mailto:K64R@kk.dk)





## Gasværksvejens Skole, udvidelse af madskole - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

<b>Projektitel:</b>	<b>Gasværksvejens Skole, udvidelse af madskole</b>
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4327000023 (KØPS 1636)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2014
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 10,6 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.
Projektbeskrivelse:	Tilbygning for udvidelse af eksisterende madskole som er et produktionskøkken.
Afleveringsforretning:	8. august 2016
Ibrugtagningsdato:	8. august 2016

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 30-04-2015, pkt. 23,2	7.310		7.310
BR 15-12-2016, pkt. 2,2, tillægsbevilling, overført fra Børne- og Ungdomsforvaltningen	2.284		2.284
BR 15-12-2016, pkt. 3,1, tillægsbevilling, overført fra Økonomiudvalgets fælles anlægspulje til dækning af realiseret merforbrug	1.009		1.009
Indeksering	0	0	0
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>10.603</b>	<b>0</b>	<b>10.603</b>
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	52		52
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>10.655</b>	<b>0</b>	<b>10.655</b>
<b>Regnskab</b>	<b>10.655</b>	<b>0</b>	<b>10.655</b>

<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Tilbygning, madskole, Gasværksvejens Skole	10.655	30 år	Gasværksvej 22, 1656 København V
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>10.655</b>		

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [l1g@kk.dk](mailto:l1g@kk.dk)



## Hans Knudsens Plads, Familiehuset - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekttitle:** Hans Knudsens Plads, Familiehuset

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000062 (KØPS 2236)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 3,7 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Ombygning af en etage i en gammel hospitalsbygning. Der er nyetableret to familieejligheder og fællesareal som ligger umiddelbart op til en institution for fysisk og psykisk handicappede børn. Familiehuset i Borgercenter Handicap er et kommunalt tilbud rettet mod børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og deres familier.

Afliveringsforretning: 1. august 2018

Ibrugtagningsdato: 25. september 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 31-08-2017, pkt. 5,2	3.716		3.716
Indeksering*	-2	0	-2
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>3.714</b>	<b>0</b>	<b>3.714</b>
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	112		112
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>3.826</b>	<b>0</b>	<b>3.826</b>
<b>Regnskab</b>	<b>3.826</b>	<b>0</b>	<b>3.826</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Afvigelse i procent i forhold til bevilningsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>3%</b>	<b>-</b>	<b>3%</b>
---	-----------	----------	-----------

*\*Negativ indeksering skyldes prisregulering af merforbruget på projektet*

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Flere uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger	x		Aflevering blev udskudt to uger grundet de mange ekstra arbejder

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Nyetablering af botilbud, Familiehuset	3.826	30 år	Hans Knudsens Plads 3, 2100 København Ø
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>3.826</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nyetablering.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef Anders Johannes Kristensen, [K64R@kk.dk](mailto:K64R@kk.dk)



## Højdevangens Skole, helhedsrenovering - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekttitle:** Højdevangens Skole, helhedsrenovering

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4325000051 (KØPS 1357)

**Politiske beslutninger:** OFS 2011-2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 57,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

**Projektbeskrivelse:** Helhedsrenovering af Højdevangens Skole. Der er etableret mekanisk ventilation og solafskærmning i klasselokaler, foretaget renovering af tag, murværk, gårdtoiletter og varmeanlæg samt etableret CTS-anlæg. Delvis udskiftning af vinduer samt indvendig renovering af klasselokaler, gange og trapper.

**Afliveringsforretning:** 6. januar 2016

**Ibrugtagningsdato:** 11. januar 2016

Projektet har efter 1 års gennemgangen i 2017 haft behov for afholdelse af udgifter til ekstraarbejder frem til og med 2019.

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 5,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 10%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 10-05-2012, pkt. 2,13	42.941		42.941
BR 02-10-2014, pkt. 7,11	12.760		12.760
Indeksering	2.198	0	2.198
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>57.899</b>	<b>0</b>	<b>57.899</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-5.554		-5.554
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>52.346</b>	<b>0</b>	<b>52.346</b>
<b>Regnskab</b>	<b>52.346</b>	<b>0</b>	<b>52.346</b>

<b>Afvigelse mellem forbrug og bevil- ling efter afregning med ByKs OU- model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevil- lingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>-10%</b>	<b>-</b>	<b>-10%</b>

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i for- hold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Gunstig licitation samt færre uforud- sete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Helhedsrenovering, Højdevangens Skole	52.346	30 år	Rentemestervej 107, 2400 København NV
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>52.346</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsre-  
novering.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela  
Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Karens Minde, indgang - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekttitle:** Karens Minde, indgang

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000007 (KØPS 1657)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsplan for Karens Minde Kulturhus, etape 1. Tilbygning for forbedrede faciliteter og adgangsforhold i Karens Minde Kulturhus. Karens Mindes eksisterende hovedbygning er bevaringsværdig og den nye tilbygning er udført i glas mod gården med respekt for den gamle bygning, så der opnås god fysisk og visuel kontakt mellem ude og inde.

Afleveringsforretning: 20. maj 2019

Ibrugtagningsdato: 1. juni 2019

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 7%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 08-10-2015, pkt. 30	8.516		8.516
Indeksering	478	0	478
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>8.994</b>	<b>0</b>	<b>8.994</b>
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-592		-592
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>8.402</b>	<b>0</b>	<b>8.402</b>
<b>Regnskab</b>	<b>8.402</b>	<b>0</b>	<b>8.402</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Afvigelse i procent i forhold til bevilningsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021</b>	-7%	-	-7%
--	-----	---	-----

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses-sum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Tilbygning og ombygning af kulturhus, Karens Minde	8.402	30 år	Wagnersvej 19, 2450 København SV
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>8.402</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om tilbygning.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, [madska@kk.dk](mailto:madska@kk.dk)





## Kastelsvej 62 - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Kastelsvej 62

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4328000045 (KØPS 1674)

**Politiske beslutninger:** Budgetaftale 2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 29,5 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

**Projektbeskrivelse:** Udvidelse af daginstitutionen Kastelsgården, Kastelsvej 62, med 4 grupper.

**Afliveringsforretning:** 22. marts 2017

**Ibrugtagningsdato:** 22. marts 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 1,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 5%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 12-11-2015, pkt. 34,1	20.538		20.538
BR 25-05-2016, pkt. 2,1	8.669		8.669
Indeksering	318	0	318
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>29.525</b>	<b>0</b>	<b>29.525</b>
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	1.423		1.423
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>30.948</b>	<b>0</b>	<b>30.948</b>
<b>Regnskab</b>	<b>30.948</b>	<b>0</b>	<b>30.948</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>5%</b>	<b>-</b>	<b>5%</b>

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
----------	----	-----	------------------------

Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Der blev indgået forlig vedrørende ekstraarbejder efter 1 års gennemgangen, hvilket endte med et merforbrug på sagen
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Tilbygning til daginstitution, Kastelgården	30.948	30 år	Kastelsvej 62, 2100 København Ø
<b>Samlet anskaffelse</b>	<b>30.948</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om tilbygning.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Kirsebærhavens skole / KKFO - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekttitle:** Kirsebærhavens skole / KKFO

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4325000013 (KØPS 1438)

**Politiske beslutninger:** Budgetaftale 2013

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 92,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

**Projektbeskrivelse:** Udvidelse af Kirsebærhavens Skole med et skolespor samt 112 fritidshjems/KKFO-pladser.

**Afleveringsforretning:** 12. juni 2017

**Ibrugtagningsdato:** 14. juli 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 7,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 8%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 11-04-2013, pkt. 15, til planlægning	4.000		4.000
BR 11-12-2014, pkt. 35, bilag 3	86.662		86.662
BR 11-10-2018, pkt.16,4	32.096		32.096
BR 03-06-2021, pkt. 4,1 Korrektion af fejl. Bevilling BR 11-10-2018, pkt. 16,4, omplaceret til rette projekt i Kvantum med projekttitlen, 2036 Kirsebærhavens skole, Fremtidens Fritidstilbud (XB-4325000077)	-32.738		-32.738
Indeksering	2.842	0	2.842
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>92.862</b>	<b>0</b>	<b>92.862</b>
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-7.473		-7.473
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>85.389</b>	<b>0</b>	<b>85.389</b>
<b>Regnskab</b>	<b>85.389</b>	<b>0</b>	<b>85.389</b>

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

<b>Afvigelse mellem forbrug og bevil- ling efter afregning med ByKs OU- model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevil- lingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021</b>	<b>-8%</b>	<b>-</b>	<b>-8%</b>

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i for- hold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Gunstig licitation med ca. 3 mio. kr. samt færre uforudsete udgif- ter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifika- tion
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Tilbygning, Kirsebærha- vens Skole	85.389	30 år	Kirsebærhaven 23, 2500 Valby
<b>Samlet anskaffelsesum</b>	<b>85.389</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en tilbygning.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Kirsebærhavens Skole, tidlig opstart, specialskoletilbud - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Kirsebærhavens Skole, tidlig opstart,  
specialskoletilbud

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000129

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 13,2 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af specialskoletilbud for 8 grupper med op til 56 elever i alt, fordelt i 0. klasse -10. klasse, samt etablering af faciliteter for op til 40 medarbejdere. Specialskoletilbud er etableret i pavilloner.

Afliveringsforretning: 2. august 2019

Ibrugtagningsdato: 13. august 2019

Anlægsmidlerne er afsat i budget 2019 og projektet udført på indeståelseserklæring fra bestiller, Børne og Ungdomsforvaltningen. Bevilling er overført fra bestiller til Byggeri København efter ibrugtagningen.

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 19-09-2019, pkt. 3,2	13.178		13.178
Indeksering	27	0	27
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>13.205</b>	<b>0</b>	<b>13.205</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-529		-529
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>12.676</b>	<b>0</b>	<b>12.676</b>
<b>Regnskab</b>	<b>12.676</b>	<b>0</b>	<b>12.676</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Afvigelse i procent i forhold til bevilningsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>-4%</b>	<b>-</b>	<b>-4%</b>
---	------------	----------	------------

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter til afsluttende arbejder
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om pavilloner.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Kunstgræsbane, Sundby Idrætsanlæg - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekttitle:** Kunstgræsbane, Sundby Idrætsanlæg

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000097

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 18,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af kunstgræsbane på Sundby Idrætsanlæg.

Afleveringsforretning: 10. september 2018

Ibrugtagningsdato: 11. september 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 1,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 30-08-2018, pkt. 4,1	2.000		2.000
BR 04-10-2018, pkt. 6,1	16.410		16.410
Indeksering	531	0	531
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>18.941</b>	<b>0</b>	<b>18.941</b>
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	1.142		1.142
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>20.083</b>	<b>0</b>	<b>20.083</b>
<b>Regnskab</b>	<b>20.083</b>	<b>0</b>	<b>20.083</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>6%</b>	<b>-</b>	<b>6%</b>

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		For at leve op til 1. divisions krav blev der i projektføreløbet blandt andet indarbejdet banevanding (bane skal vandes for at være let våd) samt tilslutningsbidrag til banebelysning
Omkostningsændring	x		Flere uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger	x		Endelig aflevering blev forsinket med ca. 6 måneder på grund af forsinkelse af en leverance

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Idrætsanlæg, kunstgræsbane, Sundby Idrætsanlæg	20.083	15 år	Englandsvej 61, 2300 København S
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>20.083</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nyetablering.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, [madska@kk.dk](mailto:madska@kk.dk)



## Københavns Erhvervshus - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekttitle:** Københavns Erhvervshus  
**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

**Projektdefinition:** XB-4328000037 (KØPS 1866)

**Politiske beslutninger:** Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 12,2 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

**Projektbeskrivelse:** Etablering af et nyt Erhvervshus, hvor der samles en række services til hjælp for virksomheder. Erhvervshuset er etableret ved ombygning af Borgerservices tidligere lokaler i Nyropsgade 1.

Siden etableringen i Nyropsgade 1, er Københavns Erhvervshus flyttet, pr. den 14. august 2020 til ny lokalitet på Gammel Køge Landevej i Valby.

**Afleveringsforretning:** 17. december 2015

**Ibrugtagingsdato:** 17. december 2015

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 28-05-2015, pkt. 7,2	8.559		8.559
BR 27-08-2015, pkt. 5,2	3.635		3.635
Indeksering	11	0	11
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>12.205</b>	<b>0</b>	<b>12.205</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-792		-792
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>11.413</b>	<b>0</b>	<b>11.413</b>
<b>Regnskab</b>	<b>11.413</b>	<b>0</b>	<b>11.413</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Afvigelse i procent i forhold til bevilningsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>-6%</b>	<b>-</b>	<b>-6%</b>
---	------------	----------	------------

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Mindreforbrug skyldes gunstig licitation
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Ombygning af lokaler, Borgerservice	11.413	30 år	Nyropsgade 1, 1602 København V
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>11.413</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Att.: Kontorchef Niklas Oxenvad Brøndum, [BQ5H@kk.dk](mailto:BQ5H@kk.dk)

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Att.: Controller Jesper Thorsgaard Pedersen, [DN6R@kk](mailto:DN6R@kk).



## Lundehusskolen, helhedsrenovering SP - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Lundehusskolen, helhedsrenovering SP

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4325000097 (KØPS 2295)

**Politiske beslutninger:** Budgetaftale 2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 83,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

**Projektbeskrivelse:** Skolens autismeafsnit har fået nye rammer i den eksisterende gymnastiksal, som er tilbygget med en ekstra etage til en to-etages bygning, og der er i alt indrettet fem basisrum.

**Afleveringsforretning:** 3. december 2019

**Ibrugtagningsdato:** 3. januar 2020

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 3,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 06-10-2016, pkt. 8,6.1	78.215		78.215
BR 31-05-2018, pkt. 5,1	4.315		4.315
Indeksering	1.416	0	1.416
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>83.946</b>	<b>0</b>	<b>83.946</b>
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	3.067		3.067
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>87.013</b>	<b>0</b>	<b>87.013</b>
<b>Regnskab</b>	<b>87.013</b>	<b>0</b>	<b>87.013</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>4%</b>	<b>-</b>	<b>4%</b>

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Flere uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Tilbygning samt helhedsrenovering, Lundehusskolen	87.013	30 år	Lersø Parkalle 152, 2100 København Ø
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>87.013</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en tilbygning og helhedsrenovering.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Midlertidige pavilloner. Frejaskolen, specialskole - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekttitle:** Midlertidige pavilloner. Frejaskolen, specialskole

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4327000100

**Politiske beslutninger:** OFS 2017-2018

**Projektbeskrivelse:** Etablering og leje af midlertidige pavilloner i forbindelse med skoleudbygning.

**Afleveringsforretning:** 1. august 2018

**Ibrugtagningsdato:** 1. august 2018

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 2,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 11%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 03-05-2018, pkt. 4,3	31.160		31.160
BR 03-05-2018, pkt.4,3	70		70
BR 13-12-2018, pkt. 3,2 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-9.000		-9.000
Indeksering	65	0	65
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>22.295</b>	<b>0</b>	<b>22.295</b>
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	2.531		2.531
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>24.826</b>	<b>0</b>	<b>24.826</b>
<b>Regnskab</b>	<b>24.826</b>	<b>0</b>	<b>24.826</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Afvigelse i procent i forhold til bevilningsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>11%</b>	<b>-</b>	<b>11%</b>
---	------------	----------	------------

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Flere uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om midlertidige pavilloner.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Minibaner, etablering - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekttitle:** Minibaner, etablering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000078 (KØPS 1915)

Politiske beslutninger: OFS 2013-2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 3,2 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af fire minibaner i henholdsvis Emdrup idrætspark, Valby idrætspark, Kløvemarken og Bavnehøj idrætsanlæg.

Afleveringsforretning: 16. februar 2018

Ibrugtagningsdato: 31. december 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 19%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 22-01-2015, pkt. 43	3.135		3.135
Indeksering	34	0	34
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>3.169</b>	<b>0</b>	<b>3.169</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-591		-591
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>2.578</b>	<b>0</b>	<b>2.578</b>
<b>Regnskab</b>	<b>2.578</b>	<b>0</b>	<b>2.578</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>-19%</b>	<b>-</b>	<b>-19%</b>

### Afvigelsesforklaringer

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Idrætsanlæg, minibaner, flere adresser	2.578	15 år	Nøkkerosevej 23, 2400 København NV Julius Andersens Vej 1, 2450 København SV Kløvermarksvej 50, 2300 København S Enghavevej 90, 2450 København SV
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>2.578</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nyetablering.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, [madska@kk.dk](mailto:madska@kk.dk)





## Ny arkiv- og magasinløsning - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekttitel:** Ny arkiv- og magasinløsning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000021 (KØPS 1861)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 110,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af 8200 kvm. fjernmagasin i Taastrup, til enheden Historie og Kunst, Kultur- og fritidsforvaltningen.

Afleveringsforretning: 29. maj 2018

Ibrugtagningsdato: 28. juni 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 9,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 9%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 29-11-2012, pkt. 2,2	3.318		3.318
BR 01-09-2016, pkt. 4,2	1.203		1.203
BR 13-10-2016, pkt. 27	102.881		102.881
Indeksering	3.494	0	3.494
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>110.896</b>	<b>0</b>	<b>110.896</b>
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-9.465		-9.465
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>101.431</b>	<b>0</b>	<b>101.431</b>
<b>Regnskab</b>	<b>101.431</b>	<b>0</b>	<b>101.431</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs</b>	<b>-9%</b>	<b>-</b>	<b>-9%</b>

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Nybygning af fjernmagasin, Taastrup	101.431	30 år	Erik Husfeldts Vej 4, 2630 Taastrup
<b>Samlet anskaffessum</b>	<b>101.431</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nybygning.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklings-  
chef Mads Kamp Hansen, [madska@kk.dk](mailto:madska@kk.dk)



## Prinsessegade 74-80 - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekttitle:** Prinsessegade 74-80

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000054 (KØPS 900)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 172,6 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Nedrivning af tre institutionsbygninger samt nybygning af daginstitution til i alt 32 børnegrupper fra 0 til 13 år.

Afleveringsforretning: 8. august 2017

Ibrugtagningsdato: 6. juli 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 1,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 12-12-2013, pkt. 49	147.671		147.671
BR 08-05-2014, pkt. 5,2	20.000		20.000
Indeksering	4.914	0	4.914
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>172.585</b>	<b>0</b>	<b>172.585</b>
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	1.891		1.891
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>174.476</b>	<b>0</b>	<b>174.476</b>
<b>Regnskab</b>	<b>174.476</b>	<b>0</b>	<b>174.476</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>1%</b>

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Konkurs hos hovedentreprenør som betød ekstra udgifter til fornyet udbud, genopstart mv.
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Nedrivning af tre bygninger			
Nybygning af daginstitution	174.476	30 år	Prinsessegade 74, 1422 København K
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>174.476</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nybygning.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



## Randersgade Skole, helhedsrenovering - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekttitle:** Randersgade Skole, helhedsrenovering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000018 (KØPS 1994)

Politiske beslutninger: OFS 2014-2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 83,3 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Randersgade skole.

Afleveringsforretning: 15. juli 2019

Ibrugtagningsdato: 1. august 2019

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 8%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 30-04-2015, pkt. 4,1	78.129		78.129
Indeksering	5.150	0	5.150
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>83.279</b>	<b>0</b>	<b>83.279</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-6.989		-6.989
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>76.290</b>	<b>0</b>	<b>76.290</b>
<b>Regnskab</b>	<b>76.290</b>	<b>0</b>	<b>76.290</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>-8%</b>	<b>-</b>	<b>-8%</b>

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifika- tion
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Helhedsrenovering, Randersgades Skole	76.290	30 år	Randersgade 38, 2100 København Ø
<b>Samlet anskaffessum</b>	<b>76.290</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Renovering af to skolesvømmehaller - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekttitle:** Renovering af to skolesvømmehaller

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000043 (KØPS 2153)

Politiske beslutninger: OFS 2013-2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 7,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Genopretning og renovering af omklædningsrum i skolesvømmehallerne på henholdsvis Hyltebjerg Skole og Kirsebærhavens Skole.

Afleveringsforretning: 15. januar 2017

Ibrugtagningsdato: 13. februar 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 23%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 26-05-2016, pkt. 2,2	7.824		7.824
Indeksering	95	0	95
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>7.919</b>	<b>0</b>	<b>7.919</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-1.842		-1.842
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>6.077</b>	<b>0</b>	<b>6.077</b>
<b>Regnskab</b>	<b>6.077</b>	<b>0</b>	<b>6.077</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>-23%</b>	<b>-</b>	<b>-23%</b>

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Oprindeligt bestod projektet af en gennemgribende totalrenovering, men efter beslutning om at nedrive Hyltebjerg Skole, blev projektet ændret til en renovering af bygningens overflader
Omkostningsændring	x		Færre udgifter end oprindeligt forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om renovering af eksisterende bygning.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)





## Rentemestervej 107, køkken - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Rentemestervej 107, køkken

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4325000043 (KØPS 1927)

**Politiske beslutninger:** Budgetaftale 2013

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,1 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

**Projektbeskrivelse:** Indretning og opgradering af institutionskøkken i Utterslev Kirkes Børnegård, Børneringen, som er placeret i et tredjemands lejemål.

**Afleveringsforretning:** 25. april 2017

**Ibrugtagningsdato:** 30. juni 2017

Projektet er en del af supplerende pulje til opgradering af de sidste 15 daginstitutionskøkkener (Budget 2013), som ikke kunne finansieres af den oprindelige pulje afsat til opgradering af 69 daginstitutionskøkkener (Budget 2010). Bevilling indgik i Overførselssagen 2012-2013 og er overført fra bestiller til Byggeri København i 2016.

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 14 t. kr. kr., svarende til en afvigelse på 1%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 01-09-2016, pkt. 4,2	147		147
BR 15-12-2016, pkt. 3,1	450		450
BR 22-06-2017, pkt. 4,2	1.475		1.475
Indeksering	0	0	0
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>2.072</b>	<b>0</b>	<b>2.072</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-14		-14
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>2.058</b>	<b>0</b>	<b>2.058</b>
<b>Regnskab</b>	<b>2.058</b>	<b>0</b>	<b>2.058</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

<b>Afvigelse i procent i forhold til bevilningsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	-1%	-	-1%
---	-----	---	-----

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning i eksisterende bygning.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Robert Jacobsens Vej, daginstitution - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekttitle:** Robert Jacobsens Vej, daginstitution

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4327000016 (KØPS 1489)

**Politiske beslutninger:** Budget 2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 50,4 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

**Projektbeskrivelse:** Etablering af en ny ni grupper daginstitution i fem etager, med fokus på idræt og bevægelse.

**Afleveringsforretning:** 13.januar 2017

**Ibrugtagningsdato:** 13.januar 2017

Projektet indgår i aftalen om kapacitetsudvidelser og bevilling er overført til Byggeri København i 2014 og i 2015.

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 3,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3.juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 27-03-2014, pkt. 7	769		769
BR 18-09-2014, pkt. 25,3	45.250		45.250
BR 27-08-2015, pkt. 5,1, tillægsbevilling fra pulje til merudgifter på byggesager samt pulje til ekstraordinære merudgifter	4.300		4.300
Indeksering	52	0	52
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>50.371</b>	<b>0</b>	<b>50.371</b>
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	3.251		3.251
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>53.622</b>	<b>0</b>	<b>53.622</b>
<b>Regnskab</b>	<b>53.622</b>	<b>0</b>	<b>53.622</b>

<b>Afvigelse mellem forbrug og bevil- ling efter afregning med ByKs OU- model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevil- lingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>6%</b>	<b>-</b>	<b>6%</b>

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i for- hold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Flere uforudsete udgifter end for- ventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffel- sessum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Nybygning af skole, Lille- Arena	53.622	30 år	Robert Jacobsens Vej 4, 2300 København S
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>53.622</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nybygning.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Strandlodsvej 73 - Anlægsregnskab 2021

**Projektitel:** Strandlodsvej 73

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4327000074 (KØPS 1673)

**Politiske beslutninger:** Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 25,6 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

**Projektbeskrivelse:** Tilbygning samt udvidelse af integreret daginstitution på Strandlodsvej fra fem til ni daginstitutionergrupper.

**Afleveringsforretning:** 1. april 2018

**Ibrugtagningsdato:** 2. april 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 3,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 14%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3.juni 2021 og den 23.september 2021.

22. september 2021

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 20-08-2015, pkt. 41,1	24.401		24.401
BR 25-05-2016, pkt. 2,1	445		445
Indeksering	729	0	729
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>25.575</b>	<b>0</b>	<b>25.575</b>
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	3.504		3.504
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>29.079</b>	<b>0</b>	<b>29.079</b>
<b>Regnskab</b>	<b>29.079</b>	<b>0</b>	<b>29.079</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021</b>	<b>14%</b>	<b>-</b>	<b>14%</b>

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Ekstra arbejder i forbindelse med udvidelse af eksisterende kloaknet samt ændring af teknikrum til ventilation
Tidsforskydninger		x	Ingen

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifika- tion
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Tilbygning og helhedsrenovering af integreret daginstitution	29.079	30 år	Strandlodsvej 73, 2300 København S
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>29.079</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om tilbygning og helhedsrenovering.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



## Sundbyøster Skole, ny- og ombygning (4 Amagerskoler) - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Sundbyøster Skole, ny- og ombygning (4 Amagerskoler)

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4327000070 (KØPS 1172)

**Politiske beslutninger:** Budgetaftale 2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 109,2 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

**Projektbeskrivelse:** Opførelse af en ny bygning samt ombygning af den eksisterende skolebygning på Sundbyøster Skole. Skolen er derved omdannet fra en skole med to spor, børnehaveklasse til og med 9. klasse, til en basisskole med fire skolespor indeholdende fra børnehaveklasse til og med 6. klasse.

**Afleveringsforretning:** 1. maj 2017

**Ibrugtagningsdato:** 1. august 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 7,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 7%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 28-05-2015, pkt. 27,6	108.552		108.552
Indeksering	693	0	693
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>109.244</b>	<b>0</b>	<b>109.244</b>
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-7.912		-7.912
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>101.332</b>	<b>0</b>	<b>101.332</b>
<b>Regnskab</b>	<b>101.332</b>	<b>0</b>	<b>101.332</b>

<b>Afvigelse mellem forbrug og bevil- ling efter afregning med ByKs OU- model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevil- lingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021</b>	<b>-7%</b>	<b>-</b>	<b>-7%</b>

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i for- hold til oprindelig bevilling	x		Oprindelige projekt blev udvidet til at også at omfatte nye ude arealer på skolen
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Nybygning samt helhedsre- novering, Sundbyøster Skole	101.332	30 år	Smyrnavej 5, 2300 København S
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>101.332</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nybygning og helhedsrenovering.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



## Sundholmsvej 10, daginstitution - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Sundholmsvej 10, daginstitution

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000018 (KØPS 961)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2010

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 36,1 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af en ny daginstitution med 10 grupper. Opført som letbyggeri.

Afleveringsforretning: 2. juli 2012

Ibrugtagningsdato: 1. juli 2012

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 23-09-2010, pkt. 25	30.900		30.900
BR 22-09-2011, pkt. 13,2	2.060		2.060
BR 31-08-2017, pkt. 5,1	2.700		2.700
Indeksering	457	0	457
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>36.117</b>	<b>0</b>	<b>36.117</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-199		-199
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>35.918</b>	<b>0</b>	<b>35.918</b>
<b>Regnskab</b>	<b>35.918</b>	<b>0</b>	<b>35.918</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>-1%</b>	<b>-</b>	<b>-1%</b>

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		I projektføreløbet opstod behov for udskiftning af vindspærreplader af magnesiumoxid (MgO plader). Sag afgjort i Voldgiftsnævn
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Nybygning af daginstitution	35.918	30 år	Sundholmsvej 10, 2300 København S
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>35.918</b>		

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Tingbjerg Stadion, kunstgræsbane inkl. planlægningsbevilling - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekttitle:** Tingbjerg Stadion, kunstgræsbane inkl.  
planlægningsbevilling

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000050 (KØPS 2311)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):  
Indtægtsbevilling på 0,6 mio. kr. og udgiftsbevilling på  
10,4 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Planlægning samt etablering af kunstgræsbane ved  
Tingbjerg Idrætspark

Afleveringsforretning: 5. oktober 2018

Ibrugtagningsdato: 5. oktober 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 24%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 06-10-2016, pkt. 8,6.1	500		500
BR 01-02-2018, pkt. 36	9.996		9.996
BR 13-12-2018, pkt. 3,2	0	-800	-800
BR 13.12.2018, pkt. 3,1	-200	200	0
Indeksering	137	0	137
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>10.433</b>	<b>-600</b>	<b>9.833</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-2.324		-2.324
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>8.109</b>	<b>-600</b>	<b>7.509</b>
<b>Regnskab</b>	<b>8.109</b>	<b>-600</b>	<b>7.509</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Afvigelse i procent i forhold til bevilningsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>-22%</b>	<b>0%</b>	<b>-24%</b>
---	-------------	-----------	-------------

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Kunstgræsbane var oprindeligt planlagt til etablering på Tingbjerg Stadion, men i planlægningsfasen blev planlægning og etablering ændret til placering i Tingbjerg Idrætspark
Omkostningsændring	x		Gunstig licitation
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses-sum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Idrætsanlæg, kunstgræsbane, Tingbjerg Idrætspark	8.109	15 år	Ruten 2, 2700 Brønshøj
<b>Samlet anskaffessum</b>	<b>8.109</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nyetablering.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, [madska@kk.dk](mailto:madska@kk.dk)



## Ørestad byggefelt, 3.2 SP, nybygning af daginstitution - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekttitle:** Ørestad byggefelt, 3.2 SP, nybygning af daginstitution

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000101 (KØPS 2817)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 76,5 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Nybygning af 10 gruppers daginstitution i Ørestad Syd på Else Alfelts Vej 69.

Afleveringsforretning: 1. april 2020

Ibrugtagningsdato: 6. maj 2020

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 7%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 05-10-2017, pkt. 8,5A	56.070		56.070
BR 19-09-2019, pkt. 3,1	14.500		14.500
BR 27-08-2020, pkt. 4,2	323		323
BR 03-06-2021, pkt. 4,2, forcering og nyt hegn	4.102		4.102
Indeksering	1.491	0	1.491
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>76.486</b>	<b>0</b>	<b>76.486</b>
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-4.980		-4.980
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>71.506</b>	<b>0</b>	<b>71.506</b>
<b>Regnskab</b>	<b>71.506</b>	<b>0</b>	<b>71.506</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Afvigelse i procent i forhold til bevilningsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021</b>	-7%	-	-7%
--	-----	---	-----

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Nybygning af daginstitution, Ørestad Syd	71.506	30 år	Else Alfelts Vej 69, 2300 København S
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>71.506</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nybyggeri.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Ålholm Skole, helhedsrenovering - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Ålholm Skole, helhedsrenovering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000014 (KØPS 1689)

Politiske beslutninger: OFS 2013-2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 86,6 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Ålholm Skole.

Afleveringsforretning: 2. januar 2018

Ibrugtagningsdato: 2. januar 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 08-05-2014, pkt. 5,11	82.655		82.655
Indeksering	3.994	0	3.994
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>86.649</b>	<b>0</b>	<b>86.649</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-139		-139
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>86.510</b>	<b>0</b>	<b>86.510</b>
<b>Regnskab</b>	<b>86.510</b>	<b>0</b>	<b>86.510</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifika- tion
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Helhedsrenovering, Ålholm Skole	86.510	30 år	Vibeholmen 1, 2500 Valby
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>86.510</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)