

# Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab

**Projekttitlel:** Vejrøgade-karren

**Bevilling:** 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:** TMF1137, XA-4694000057, en del af TMF401, XA-1577000006-00046

## Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,1 mio. kr. Heraf 4,1 mio. kr. (TMU 05-12-2007 punkt 3)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): -2,05 mio. kr. Heraf -2,05 mio. kr. (TMU 05-12-2007 punkt 3)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,1 mio. kr. Heraf 4,1 mio. kr. (TMU 05-12-2007 punkt 3)

**Projektbeskrivelse:** Projektet handler om en forbedring af friarealerne i karreen Vejrøgade, Manøgade, Jagtvej og Sankt Kjelds Gade ved at etablere et fælles gårdanlæg.

**Faktisk ibrugtagingsdato:** december 2012

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., faste priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	4.100	-2.050	2.050
Rådighedsbeløb 2	0	0	0
Rådighedsbeløb 3	0	0	0
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>4.100</b>	<b>-2.050</b>	<b>2.050</b>
<b>Forbrug</b>	<b>5.235</b>	<b>-2.770</b>	<b>2.465</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>1.135</b>	<b>-720</b>	<b>415</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>28%</b>	<b>-35%</b>	<b>20%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes Byfornyelsesrammen i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der har været øgede udgifter til bortkørsel af forurenede jord, udskiftning af blød bund og større udgifter til erstatning for 4 garager.
Tidsforskydninger	X		Forsinket pga. anlægsstop

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.