

Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab

Projekttitle: Alsgade-karren

Bevilling: 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF1521, XA-4694000211

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,3 mio. kr. Heraf 4,3 mio. kr.(BR 20-08-2015 punkt 28)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): -2,15 mio. kr. Heraf -2,15 mio. kr.(BR 20-08-2015 punkt 28)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,3 mio. kr. Heraf 4,3 mio. kr.(BR 20-08-2015 punkt 28)

Projektbeskrivelse: Projektet handler om etablering af fælles gårdhave for Alsgadekarreen.

Faktisk ibrugtagingsdato: Juni 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., faste priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	4.300	-2.150	2.150
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	4.300	-2.150	2.150
Forbrug	4.041	-2.174	1.867
Afvigelse	-259	-24	-283
Afvigelse i procent	-6%	-4%	-13%

Note Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes Byfornyelsesrammen i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Udgifterne til projektet blev marginalt billigere end forventet.
Tidsforskydninger	X		Forsinket pga. ekstra forureningsundersøgelser

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.