

Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab

Projekttitle: Dagmarsgade

Bevilling: 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF1123, XA-4694000046

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,45 mio. kr. Heraf 4,45 mio. kr. (BR 13-12-2012 punkt 26)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): -2,225 mio. kr. Heraf -2,225 mio. kr. (BR 13-12-2012 punkt 26)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,45 mio. kr. Heraf 4,45 mio. kr. (BR 13-12-2012 punkt 26)

Projektbeskrivelse: Projektet handler om etablering af den fælles gårdhave i Dagmarsgade-karréen.

Faktisk ibrugtagingsdato: september 2014

Regnskab

Projekt (1.000 kr., faste priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	4.450	-2.225	2.225
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	4.450	-2.225	2.225
Forbrug	5.880	-2.891	2.989
Afvigelse	1.430	-666	764
Afvigelse i procent	32%	-30%	34%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes Byfornyelsesrammen i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merudgiften skyldes øgede udgifter til reparation/udskiftning af membran på gårdkælderen på ejendommen matr nr. 5963 UK.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.