

Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab

Projekttitlel: Dovregade-karren

Bevilling: 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF1507, XA-4694000207

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,6 mio. kr. Heraf 1,6 mio. kr.(BR 20-08-2015 punkt 27)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): -0,8 mio. kr. Heraf -0,8 mio. kr.(BR 20-08-2015 punkt 27)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,6 mio. kr. Heraf 1,6 mio. kr.(BR 20-08-2015 punkt 27)

Projektbeskrivelse: Projektet handler om etablering af fælles gårdhave for Dovregade-karréen.

Faktisk ibrugtagingsdato: April 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., faste priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	1.600	-800	800
Rådighedsbeløb 2	0	0	0
Rådighedsbeløb 3	0	0	0
Rådighedsbeløb i alt	1.600	-800	800
Forbrug	1.364	-713	651
Afvigelse	-236	87	-149
Afvigelse i procent	-15%	11%	-19%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes Byfornyelsesrammen i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Udgifterne til anlægget og rydningen blev billigere end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.