

Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab

Projekttitle: Gothersgade-karren

Bevilling: 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF1523, XA-4694000213

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,1 mio. kr. Heraf 3,1 mio. kr. (BR 20-08-2015 punkt 27)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): -1,55 mio. kr. Heraf -1,55 mio. kr. (BR 20-08-2015 punkt 27)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,1 mio. kr. Heraf 3,1 mio. kr. (BR 20-08-2015 punkt 27)

Projektbeskrivelse: Projektet handler om etablering af fælles gårdhave for Gothersgadekarréen.

Faktisk ibrugtagingsdato: August 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., faste priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	3.100	- 1.550	1.550
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	3.100	- 1.550	1.550
Forbrug	3.082	-1.539	1.443
Afvigelse	-18	11	-7
Afvigelse i procent	-1%	1%	-1%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes Byfornyelsesrammen i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.