



Bilag 4

Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 – Anlægsprojekter afregnet med fortsættende anlægsprojekt

Amager Fælled skole, renovering - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel:	Amager Fælled skole, renovering
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000002 (KØPS 2089)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2016 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Indtægtsbevilling på 0,3 mio. kr. og udgiftsbevilling på 112,2 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Helhedsrenovering af Amager Fælled Skole.
Afleveringsforretning:	16. september 2020
Ibrugtagningsdato:	19. oktober 2020

Nærværende sag vedrører helhedsrenovering. Der udestår CTS/commissioning samt udgifter i medfør af 1-års gennemgang, som håndteres i fortsættende anlægsprojekt.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 6,8 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår 2089 Amager Fælled Skole, renovering (XB-4325000217), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 01-10-2015, pkt.9,8.1	117.205		117.205
Intern omplacering af midler i ByK fra øvrige projekter i HHR-puljen*	-10.915		-10.915
BR 27-08-2020, pkt.4,1	168	-168	0
BR 10-12-2020, 4,4	110	-110	0
Indeksering	5.660	0	5.660
Bevillingsbeløb i alt	112.228	-278	111.950
BR 03-06-2021 og 23-09-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-6.782		-6.782
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	105.446	-278	105.169
Regnskab	105.446	-278	105.169
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581Dokumentnummer
2021-0322581-9Sagsbehandler
Jeanette Immerkær DueskovByggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København VEAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021 og 23-09-2021.	-6%	0%	-6%
--	------------	-----------	------------

**Uddrag fra Helhedsrenovering af seks københavnske skoler, side 10 (Budget 2016): "Endelig kan der ske en omprioritering mellem de omfattede skolars budgetter, hvis den detaljerede planlægning og forundersøgelser viser, at de faktiske behov for renovering er større eller mindre end oprindeligt forudsat."*

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	105.446	30 år	
Samlet anskaffelsessum	105.446		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen

/ Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder
Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 - Anlægsprojekter afregnet med fortsættende anlægsprojekt

Bavnehøj Allé 40 - Anlægsregnskaber 2021

Projektitel: Bavnehøj Allé 40

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000028 (KØPS 1212)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Indtægtsbevilling på 0,2 mio. kr. i forbindelse med forlig og udgiftsbevilling på 23,5 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Opførsel af en ny daginstitution med 5 børnehavegrupper på Bavnehøj Allé 40. Opførelsen er en del af en udvidelse og flytning af Bavnehøj Børnehave og Fritidshjem.

Afleveringsforretning: 2. juni 2014

Ibrugtagningsdato: 30. juni 2014

Nærværende sag vedrører nybyggeri. Der udestår ibrugtagningstilladelse, som håndteres i fortsættende anlægsprojekt.

Nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,6 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår 1212 Bavnehøj Allé 40 (XB-4325000226), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 13-12-2012, pkt.41	22.634		22.634
BR 23-05-2013, pkt.44	537		537
BR 06-06-2013, pkt.2,2	92		92
BR 03-06-2021, pkt.4,1	190	-190	0
Indeksering	90	0	90
Bevillingsbeløb i alt	23.544	-190	23.354
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af fortsættende anlægsprojekt	626		626
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	24.170	-190	23.980
Regnskab	24.170	-190	23.980

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-3

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021	3%	0%	3%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybyggeri	23.980	30 år	Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV
Samlet anskaffelsessum	23.980		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om et nybyggeri.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 – Anlægsprojekter afregnet med fortsættende anlægsprojekt

Bellahøj Skole, kapacitetsudvidelse, B2015 - Anlægsregnskaber 2021

Projekt titel: Bellahøj Skole, kapacitetsudvidelse, B2015

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000017 (KØPS 1892)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 149,1 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Udvidelse med et spor til brug for 0.- 9. årgang, et ekstra spor i 7.-9. årgang samt 112 fritidspladser.

Afleveringsforretning: 28. juni 2019

Ibrugtagningsdato: 5. august 2019

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-3

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Nærværende sag vedrører tilbygning. Der udestår beklædning af facade på en af bygningerne, som håndteres i fortsættende anlægsprojekt.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 10,1 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projekt titel, Udestår 1892 Bellahøj Skole, kapacitetsudvidelse, B2015 (XB-4325000224), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 28-05-2015, pkt.26,1	9.624		9.624
BR 27-04-2017, pkt.21,1	134.741		134.741
Indeksering	4.747	0	4.747
Bevillingsbeløb i alt	149.112	0	149.112
BR 03-06-2021 og 23-09-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-10.050		-10.050
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	139.062	0	139.062
Regnskab	139.062	0	139.062
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning,	-7%	-	-7%

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

jævnfør BR 03-06-2021 og 23-09-2021.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr..	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Tilbygning	139.062	30 år	Svenskelejren 18, 2700 Brønshøj
Samlet anskaffelsessum	139.062		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en tilbygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 – Anlægsprojekter
afregnet med fortsættende anlægsprojekt

**Geislersgade 32, daginstitution, ombygning -
Anlægsregnskaber 2021**

Projektitel: Geislersgade 32, daginstitution, ombygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000166

Politiske beslutninger: OFS 2018-2019

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 10,1 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Ombygning og udvidelse af to dagsinstitutionsgrupper på Geislersgade 32.

Afleveringsforretning: 18. december 2019

Ibrugtagningsdato: 3. februar 2020

Nærværende sag vedrører ombygning. Der udestår nye myndighedskrav vedrørende brand- og flugtvejsforhold som ikke var medtaget i byggetilladelsen. Disse udeståender håndteres i fortsættende anlægsprojekt.

Nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,4 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår Geislersgade 32, DI, ombygning (XB-4325000231), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 09-05-2019, pkt.7,3	9.290		9.290
BR 12-12-2019, pkt.9,2	752		752
Indeksering	36	0	36
Bevillingsbeløb i alt	10.078	0	10.078
BR 03-06-2021 og 23-09-2021, merforbrug finansieret af fortsættende anlægsprojekt	389		389
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	10.468	0	10.468
Regnskab	10.468	0	10.468
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-3

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021 og 23-09-2021.	4%	-	4%
--	----	---	----

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes flere uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Ombygning	10.468	30 år	Geislersgade 32, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	10.468		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en ombygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 - Anlægsprojekter
afregnet med fortsættende anlægsprojekt

**Grøndalsvængets Skole, kapacitetsudvidelse, B2014 -
Anlægsregnskaber 2021**

Projektitel: Grøndalsvængets Skole, kapacitetsudvidelse, B2014

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000012 (KØPS 1638)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 149,9 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Udvidelse af Grøndalsvængets Skole med et spor til anvendelse for 0.-9. klasse årgang samt tilhørende fritidshjemspladser. Kapacitetsudvidelsen består i nybyggeri af et indskolingshus og idrætshal samt ombygning af eksisterende hovedbygning.

Afliveringsforretning: 5. februar 2019

Ibrugtagningsdato: 2. januar 2019

Nærværende sag vedrører nybyggeri. Der udestår opfølgning efter 1-års gennemgangen, som håndteres i fortsættende anlægsprojekt.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår 1638 Grøndalsvængets Skole, kapacitetsudvidelse, B2020 (XB-6133000043), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 08-05-2014, pkt.25	6.600		6.600
BR 26-05-2016, pkt.54,1	135.987		135.987
BR 22-06-2017, pkt.4,2	2.163		2.163
30-09-2019, Intern omplacering fra Grøndalsvængets Skole, pavilloner (XB-4325000068)*	817		817
BR 12-12-2019, pkt.7,1	100		100
Indeksering	4.236	0	4.236
Bevillingsbeløb i alt	149.903	0	149.903
BR 03-06-2021 og 23-09-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-5.456		-5.456

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-3

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Bevillingsbeløb i alt efter afregning	144.448	0	144.448
Regnskab	144.448	0	144.448
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021 og 23-09-2021.	-4%	-	-4%

*Grøndalsvængets Skole, pavilloner (XB-4325000068) blev regnskabsforklaret i forbindelse med årsafslutning 2020. Her fremgik modposten til den interne omplacering.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybyggeri	144.448	30 år	Rørsangervej 29, 2400 København N
Samlet anskaffelsessum	144.448		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om et nybyggeri.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 - Anlægsprojekter afregnet med fortsættende anlægsprojekt

Katrinedals Skole, genopretning (GOP) 2011-2014 - Anlægsregnskaber 2021

Projektitel: Katrinedals Skole, genopretning (GOP) 2011-2014

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000010 (KØPS 1095)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2011

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 26,9 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Genopretning af klimaskærm og varmeanlæg samt renovering af gymnastiksale på Katrinedals Skole.

Afleveringsforretning: 7. februar 2019

Ibrugtagningsdato: 18. februar 2019

Nærværende sag vedrører renovering. Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 8,4 mio. kr., som er overført til anlægsprojekt 2845 Katrinedal Skole, gymnastiksal (XB-4325000135), som en del af genopretningsplanen for folkeskoler, jævnfør BR 05-05-2011.

BR 05-05-2011 til genopretning af klimaskærm og varmeanlæg samt renovering af gymnastiksale på Katrinedals Skole. Der bliver brugt 18,4 mio. kr. til genopretning af klimaskærm og varmeanlæg og 8,4 mio. kr. flyttes til renovering af gymnastiksale på Katrinedals Skole.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 4. juni 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 05-05-2011, pkt. 3,1	26.750		26.750
Indeksering	129	0	129
Bevillingsbeløb i alt	26.879	0	26.879
BR 04-06-2020, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-8.444		-8.444
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	18.435	0	18.435
Regnskab	18.435	0	18.435
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-3

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-06-2020.	-31%	-	-31%
--	------	---	------

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Restmidler udskilt i særskilt projekt.
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om en renovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder
Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 - Anlægsprojekter afregnet med fortsættende anlægsprojekt

Katrinédals Skole, Kbh. i Vækst - Anlægsregnskaber 2021

31. oktober 2021

Projektitel: Katrinédals Skole, Kbh. i Vækst

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000012 (KØPS 1223)

Politiske beslutninger: OFS 2010-2011

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 38 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Katrinédals Skole, herunder modernisering, forbedring af indeklima, tilgængelighed samt renovering af gymnastiksale.

Afleveringsforretning: 20. juni 2016

Ibrugtagningsdato: 9. august 2016

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-3

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Nærværende sag vedrører helhedsrenovering. Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 6,3 mio. kr., som er overført til anlægsprojekt 2845 Katrinédal Skole, gymnastiksal (XB-4325000135), som en del af genopretningsplanen for folkeskoler, jævnfør BR 05-05-2011.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 4. juni 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 26-05-2011, pkt.9,1	33.800		33.800
Intern omplacering af midler fra Kbh. i Vækst mellem øvrige projekter indenfor puljen	2.500		2.500
Indeksring	1.661	0	1.661
Bevillingsbeløb i alt	37.961	0	37.961
BR 04-06-2020, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-6.260		-6.260
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	31.702	0	31.702
Regnskab	31.702	0	31.702
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-06-2020.	-16%	-	-16%

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Restfinansiering i to politisk besluttede puljer, til hhv. renovering af folkeskoler og idrætsanlæg, føres videre til anvendelse på andet projekt indenfor samme formål
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	31.702	30 år	Vanløse Allé 44, 2720 Vanløse
Samlet anskaffelsessum	31.702		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder
Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 -
Anlægsprojekter afregnet med fortsættende anlægsprojekt

Langelinieskolen, OFS2013 - Anlægsregnskaber 2021

Projektitel: Langelinieskolen, OFS2013

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000015 (KØPS 1532)

Politiske beslutninger: OFS 2012-2013

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 43,8 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Langelinieskolen samt færdiggørelse af renoveringsbehovet på skolens to matrikler.

Afleveringsforretning: 31. maj 2016

Ibrugtagningsdato: 1. april 2018

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-3

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Nærværende sag vedrører helhedsrenovering. Der udestår endelig ibrugtagningstilladelse, herunder udgifter til rådgiver samt etablering af hegn mod naboer, som håndteres i fortsættende anlægsprojekt.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 7,9 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår 1532 Langelinieskolen, OFS2013 (XB-4325000223), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 23-05-2013, pkt.5,2	34.915		34.915
Intern omplacering af midler i ByK fra øvrige projekter i HHR-puljen*	6.254		6.254
Indeksering	2.658	0	2.658
Bevillingsbeløb i alt	43.827	0	43.827
BR 03-06-2021 og 23-09-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-7.908		-7.908
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	35.919	0	35.919
Regnskab	35.919	0	35.919
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021 og 23-09-2021.	-18%	-	-18%
--	------	---	------

*Uddrag fra Helhedsrenovering af københavnske folkeskoler, side 6 (OFS 2011-12): "Hvis det under de detaljerede planlægningsarbejder, hvor bl.a. deciderede forundersøgelser ligger til grund, viser sig at det reelle behov er større eller mindre, vil der blive foretaget omprioriteringer inden for området "færdiggørelse af skoler", dvs. skolerne på prioriteringslisten."

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	35.919	30 år	Holsteinsgade 41, 2100 København Ø
Samlet anskaffelsessum	35.919		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 – Anlægsprojekter afregnet med fortsættende anlægsprojekt

Lersø Park Allé 152, Idrætshal - Anlægsregnskaber 2021

31. oktober 2021

Projekttitel: Lersø Park Allé 152, Idrætshal

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-432800018 (KØPS 1504)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Indtægtsbevilling på 0,47 mio. kr. og udgiftsbevilling på 48,1 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Opførelse af ny skoleidrætshal ved Lundehusskolen til skolens idrætsaktiviteter samt til fritidsbrug for de lokale idrætsforeninger.

Afleveringsforretning: 19. juli 2018

Ibrugtagningsdato: 13. august 2018

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-3

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Nærværende sag vedrører nybyggeri. Der udestår arbejder i forbindelse med udskiftning af dør, som håndteres i fortsættende anlægsprojekt.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projekttitel, Udestår 1504 Lersø Park Allé 152, Idrætshal (XB-4328000174), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 12-12-2013, pkt.11,1	1.000		1.000
BR 26-05-2016, pkt.2,1	1.200		1.200
BR 17-03-2016, pkt.30	44.931		44.931
BR 12-12-2019, pkt.7,1	466	-466	0
Indeksring	465	0	465
Bevillingsbeløb i alt	48.061	-466	47.596
BR 03-06-2021 og 02-12-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-1.701		-1.701
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	46.360	-466	45.894
Regnskab	46.360	-466	45.894

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021 og 02-12-2021.	-4%	0%	-4%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybyggeri	45.894	30 år	Lersø Parkallé 152, 2100 København Ø
Samlet anskaffelsessum	45.894		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om et nybyggeri.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 - Anlægsprojekter afregnet med fortsættende anlægsprojekt

Midlertidig daginstitution, pavilloner - Anlægsregnskaber 2021

Projektitel: Midlertidig daginstitution, pavilloner

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000089

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 117,7 mio. kr.

Projektbeskrivelse: En pulje til etablering af midlertidige pavilloner for tidlig opstart af daginstitutioner (DI). Der blev etableret pavilloner til 63 DI-grupper ved Torveporten, Valby Idrætspark, Ørestad, Siljangade, Artillerivej, Greisvej, Vestre Teglgade og Ragnhildgade

Afleveringsforretning: 3. juni 2019

Ibrugtagningsdato: 1. juli 2019

Nærværende sag vedrører pavilloner. Der udestår nedtagning og reetablering af terræn, som håndteres i fortsættende anlægsprojekt.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 9,1 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projekttitel, Udestår Midlertidig daginstitution, pavilloner (XB-4327000182), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 23. september 2021 og 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 30-08-2018, pkt.4,2	71.390		71.390
BR 13-12-2018, pkt.4,2	7.811		7.811
BR 19-09-2019, pkt.3,2	38.566		38.566
BR 10-12-2020, pkt.4,2	-15.000		-15.000
BR 03-06-2021, pkt.4,1	14.291		14.291
BR 02-12-2021*	713		713
Indeksering**	-42	0	-42
Bevillingsbeløb i alt	117.729	0	117.729
BR 23-09-2021 og 02-12-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-9.134		-9.134

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-3

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Bevillingsbeløb i alt efter afregning	108.594	0	108.594
Regnskab	108.594	0	108.594
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 23-09-2021 og 02-12-2021.	-8%	-	-8%

**Den oprindelig bevilling har været foretaget som intern omplacering i ByK.*

Bevillingsmæssig ændring er gennemført til brug for regnskabsforklaring.

***Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.*

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om pavilloner.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 - Anlægsprojekter
afregnet med fortsættende anlægsprojekt

**Oehlenschlägersgades Skole, genhusning -
Anlægsregnskaber 2021**

Projektitel: Oehlenschlägersgades Skole, genhusning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000095

Politiske beslutninger: OFS 2017-2018

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 28,6 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af pavilloner for genhusning af Oehlenschlägersgades Skole i forbindelse med kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering.

Afliveringsforretning: 1. februar 2019

Ibrugtagningsdato: 15. februar 2019

Nærværende sag vedrører pavilloner. Der udestår opfølgende arbejder i forbindelse med opsætning af fysikpavillon. Nedtagning af fysikpavillon samt retablering af installationer, terræn, mv., som håndteres i fortsættende anlægsprojekt.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår Oehlenschlägersgades Skole, genhusning (XB-4327000183), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afdigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 03-05-2018, pkt.4,3	37.030		37.030
BR 12-12-2019, pkt.7,2 Midler til leje af pavilloner overført til BUF	-5.986		-5.986
BR 01-10-2020, pkt.8,5	10.951		10.951
BR 10-12-2020, pkt.5,2 Yderlige midler til leje af pavilloner overført til BUF	-13.514		-13.514
Indeksering	123	0	123
Bevillingsbeløb i alt	28.604	0	28.604
BR 03-06-2021 og 23-09-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-3.572		-3.572

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-3

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Bevillingsbeløb i alt efter afregning	25.033	0	25.033
Regnskab	25.033	0	25.033
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021 og 23-09-2021.	-11%	-	-11%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om pavilloner.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 - Anlægsprojekter afregnet med fortsættende anlægsprojekt

Pavillonby, Enghave Brygge - Anlægsregnskaber 2021

Projektitel:	Pavillonby, Enghave Brygge
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000152
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2019
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 44,9 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Etablering af pavillonby for tidlig opstart af skole og daginstitution på Enghave Brygge.
Afleveringsforretning:	8. januar 2018
Ibrugtagningsdato:	1. august 2020

Nærværende sag vedrører pavilloner. Der udestår nedtagning af pavilloner, som håndteres i fortsættende anlægsprojekt.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Nedtag Pavillonby Enghave Brygge (XB-4325000234), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 02-12-2021*	44.891		44.891
Indeksering**	-37	0	-37
Bevillingsbeløb i alt	44.854	0	44.854
BR 03-06-2021 og 23-09-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-3.893		-3.893
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	40.961	0	40.961
Regnskab	40.961	0	40.961
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021	-9%	-	-9%

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-3

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

**Den oprindelig bevilling har været foretaget som intern omplacering i ByK. Bevillingsmæssig ændring er gennemført til brug for regnskabsforklaring.
**Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.*

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om pavilloner.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi,
qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 - Anlægsprojekter afregnet med fortsættende anlægsprojekt

**Peder Lykke Skole, helhedsrenovering -
Anlægsregnskaber 2021**

Projektitel: Peder Lykke Skole, helhedsrenovering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000006 (KØPS 2076)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 136 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Peder Lykke Skole.

Afleveringsforretning: 26. august 2019

Ibrugtagningsdato: 1. september 2019

Nærværende sag vedrører helhedsrenovering. Der udestår syn og skøn vedrørende mangler samt afgørelse af tvist, hvilket håndteres i fortsættende anlægsprojekt.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår 2118 Peder Lykke Skole, sporudvidelse (XB-4325000221), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 01-10-2015, pkt.9, 8.1	141.006		141.006
Intern omplacering af midler i ByK fra øvrige projekter i HHR-puljen*	-11.300		-11.300
Indeksering	6.247	0	6.247
Bevillingsbeløb i alt	135.953	0	135.953
BR 03-06-2021 og 23-09-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-3.734		-3.734
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	132.219	0	132.219
Regnskab	132.219	0	132.219
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-3

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021 og 23-09-2021.	-3%	-	-3%
--	-----	---	-----

*Uddrag fra Helhedsrenovering af seks københavnske skoler, side 10 (Budget 2016): "Endelig kan der ske en omprioritering mellem de omfattede skolars budgetter, hvis den detaljerede planlægning og forundersøgelser viser, at de faktiske behov for renovering er større eller mindre end oprindeligt forudsat."

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	132.219	30 år	Brydes Allé 25, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	132.219		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder
Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 - Anlægsprojekter afregnet med fortsættende anlægsprojekt

Rymarksvej 131, ny daginstitution - Anlægsregnskaber 2021

Projektitel: Rymarksvej 131, ny daginstitution

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000020 (KØPS 1830)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 32,5 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Genopførelse af nedbrændt daginstitution samt udvidelse af daginstitutionen.

Afleveringsforretning: 31 marts 2017

Ibrugtagningsdato: 1 maj 2017

Nærværende sag vedrører nybyggeri. Der udestår syn og skøn, som håndteres i fortsættende anlægsprojekt.

Nettoresultatet udgør et merforbrug på 1,4 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår 1830 Rymarksvej 131, ny daginstitution (XB-4327000192), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 12-11-2015, pkt.35,4	32.506		32.506
Indeksering*	-48	0	-48
Bevillingsbeløb i alt	32.458	0	32.458
BR 03-06-2021 og 23-09-2021, merforbrug finansieret af fortsættende anlægsprojekt	1.430		1.430
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	33.888	0	33.888
Regnskab	33.888	0	33.888
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-3

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021 og 23-09-2021	4%	-	4%
---	----	---	----

*Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes flere uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybyggeri	33.888	30 år	Rymarksvej 131, 2900 Hellerup
Samlet anskaffelsessum	33.888		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om et nybyggeri.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 - Anlægsprojekter
afregnet med fortsættende anlægsprojekt

**Rødkilde Skole, helhedsrenovering SP -
Anlægsregnskaber 2021**

Projektitel: Rødkilde Skole, helhedsrenovering SP

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000058 (KØPS 2079)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 105 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Rødkilde Skole.

Afleveringsforretning: 28. oktober 2019

Ibrugtagningsdato: 1. november 2019

Nærværende sag vedrører helhedsrenovering. Der udestår udgifter til ibrugtagningstilladelse/byggetilladelse, energimærkning, opfølgning efter 1 års gennemgangen, skiltning samt ventilation og køling installationer i bygning 11, som håndteres i fortsættende anlægsprojekt.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår 2079 Rødkilde Skole, HHR, SP (XB-4327000190), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 01-10-2015, pkt.9,8.1	96.383		96.383
BR 22-06-2017, pkt.4,2	3.175		3.175
BR 31-08-2017, pkt.5,1	-54		-54
Indeksring	5.537	0	5.537
Bevillingsbeløb i alt	105.041	0	105.041
BR 02-12-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-4.823		-4.823
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	100.219	0	100.219
Regnskab	100.219	0	100.219
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-3

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 02-12-2021.	-5%	-	-5%
--	-----	---	-----

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	100.219	30 år	Godthåbsvej 274, 2720 Vanløse
Samlet anskaffelsessum	100.219		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder
Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk

Skolen i Sydhavn, gammel - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel:	Skolen i Sydhavn, gammel
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000087 (KØPS 565)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2009
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Indtægtsbevilling på 9,1 mio. kr. fra forsikringssag og udgiftsbevilling på 440,9 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Etablering af ny folkeskole i Sydhavnen inklusive KKFO, klub og en daginstitution.
Afleveringsforretning:	1. juni 2015
Ibrugtagningsdato:	30. juni 2015

Nærværende sag vedrører nybyggeri. Der udestår restarbejder samt endelig ibrugtagningstilladelse, som håndteres i fortsættende anlægsprojekt. Forsikringssagen er afsluttet.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projekttitel, Udestår 565 Skolen i Sydhavn, gammel (XB-4325000227), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 17-09-2009, pkt.33	49.400		49.400
BR 10-03-2011, pkt.31	345.828		345.828
BR 17-06-2015, pkt.15	4.900	-4.900	0
BR 26-05-2016, pkt.2,1	14.900		14.900
BR 10-12-2020, pkt.4,1	6.700		6.700
BR 03-06-2021, pkt.4,1	151	-151	0
BR 02-09-2021, pkt.4,4	4.022	-4.022	0
Indeksering	15.046	0	15.046
Bevillingsbeløb i alt	440.946	-9.072	431.874
BR 03-06-2021 og 23-09-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-1.927		-1.927
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	439.019	-9.072	429.947
Regnskab	439.019	-9.072	429.947
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021 og 23-09-2021.	0%	0%	0%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
----------	----	-----	------------------------

Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Skolen brændte i forbindelse med opførelsen og er derefter blevet genopført
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybyggeri	429.947	30 år	Støberigade 3, 2450 København SV
Samlet anskaffelsessum	429.947		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om et nybyggeri.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 - Anlægsprojekter afregnet med fortsættende anlægsprojekt

Skolen i Sydhavnen, genhusning, nybygning - Anlægsregnskaber 2021

Projektitel:	Skolen i Sydhavnen, genhusning, nybygning
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000165
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2019
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 38,7 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Udvidelse af Sydhavnens skole til en 4-sporet skole, samt genhusning og tidlig opstart af skolen i pavilloner.
Afleveringsforretning:	30. september 2019
Ibrugtagningsdato:	1. august 2019

Nærværende sag vedrører pavilloner. Der udestår reetablering af terræn efter nedtagning af pavillon, som håndteres i fortsættende anlægsprojekt.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projekttitel, Nedtag Skolen i Sydhavnen, genhusning, ny (XB-4325000216), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 04-10-2018, pkt.8,5A	27.989		27.989
BR 02-12-2021*	10.800		10.800
Indeksering**	-126	0	-126
Bevillingsbeløb i alt	38.663	0	38.663
BR 03-06-2021 og 23-09-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-1.648		-1.648
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	37.014	0	37.014
Regnskab	37.014	0	37.014
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-3

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021 og 23-09-2021.	-4%	-	-4%
--	-----	---	-----

***Den oprindelig bevilling har været foretaget som intern omplacering i ByK. Bevillingsmæssig ændring er gennemført til brug for regnskabsforklaring.*

***Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.*

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om pavilloner.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi,
qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 - Anlægsprojekter afregnet med fortsættende anlægsprojekt

Skolen på Islands Brygge, pavillon, forlængelse - Anlægsregnskaber 2021

Projektitel: Skolen på Islands Brygge, pavillon, forlængelse

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-6133000035

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2021

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 5,2 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af pavilloner i forbindelse tidlig opstart af ny skole på Islands Brygge.

Afleveringsforretning: 3. august 2020

Ibrugtagningsdato: 3. august 2020

Nærværende sag vedrører pavilloner. Der udestår nedtagning af pavilloner samt retablering af terræn når lejeperioden ophører, og som håndteres i fortsættende anlægsprojekt.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Nedtag Skolen på Islands Brygge, pavilloner, fortsættende (XB-6133000042), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
ØU 08-06-2021, Juniindstilling, Midler omplaceret til særskilt projekt af styringsmæssige årsager*	5.222		5.222
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	5.222	0	5.222
BR 03-06-2021 og 23-09-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-1.707		-1.707
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	3.515	0	3.515
Regnskab	3.515	0	3.515

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-3

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021 og 23-09-2021.	-33%	-	-33%

*Midler oprindeligt placeret på Skole på Artillerivej, renovering (XB-6133000027).

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om pavilloner.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 - Anlægsprojekter
afregnet med fortsættende anlægsprojekt

**Skolen på Kastelsvej /KKFO, udbygning -
Anlægsregnskaber 2021**

Projektitel: Skolen på Kastelsvej /KKFO, udbygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000014 (KØPS 915)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2011

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 197,6 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af en 5 sporet skole med 300 KKFO/Fritidshjems-pladser. Oprindeligt projekt udgjorde etablering af to skolespor samt etablering af 200 KKFO/Fritidshjemspladser, men i 2010 besluttede Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der arbejdes videre med en sammenlægning med Langelinie Skole, samt etablering af et ekstra skolespor.

Aflæveringsforretning: 31. maj 2016

Ibrugtagningsdato: 1. august 2018

Nærværende sag vedrører tilbygning og ombygning. Der udestår endelig ibrugtagningstilladelser.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår 915 Skolen på Kastelsvej / KKFO, udbygning (XB-4325000222), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 15-04-2010, pkt.13	6.158		6.158
BR 16-12-2010, pkt.45	55		55
BR 15-06-2011, pkt.3,2	8.441		8.441
BR 15-06-2011, pkt.47	11.608		11.608
BR 08-03-2012, pkt.44	143.629		143.629
BR 08-05-2014, pkt.5,2	23.000		23.000
Indeksering	4.680	0	4.680
Bevillingsbeløb i alt	197.570	0	197.570
BR 03-06-2021 og 23-09-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-2.756		-2.756

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-3

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Bevillingsbeløb i alt efter afregning	194.814	0	194.814
Regnskab	194.814	0	194.814
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021 og 23-09-2021.	-1%	-	-1%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Tilbygning og ombygning	197.570	30 år	Kastelsvej 58, 2100 København Ø
Samlet anskaffelsessum	197.570		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en tilbygning og ombygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 -

Anlægsprojekter afregnet med fortsættende anlægsprojekt

Skolen ved Sundet, helhedsrenovering, asbestsanering - Anlægsregnskaber 2021

Projektitel:	Skolen ved Sundet, helhedsrenovering, asbestsanering
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-6133000003
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2016
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 6,3 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	I forbindelse med helhedsrenovering af Skolen ved Sundet, er der udført asbestsanering i kælderen på den fredede hovedskole.
Afleveringsforretning:	25. september 2020
Ibrugtagningsdato:	18. september 2020

Nærværende sag vedrører helhedsrenovering. Der udestår udgifter til Byggeweb projekt, Capture samt 1-års gennemgang, som håndteres i fortsættende anlægsprojekt.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 12t kr., som er overført til anlægsprojekt med projekttitel, Skolen ved Sundet, HHR, hovedskolen (XB-6133000004), som håndterer udestående i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 10.12.2020, Pkt.5,1	3.449		3.449
BR 03.06.2021, Pkt.4,1	3.519		3.519
ØU 08.06.2021, Juniindstilling, intern omplacering af styringsmæssige årsager til Skolen ved Sundet, HHR Hovedprojekt	-679		-679
Indeksering	-33	0	-33
Bevillingsbeløb i alt	6.256	0	6.256
BR 03-06-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-12		-12
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	6.244	0	6.244

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-3

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Regnskab	6.244	0	6.244
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021	0%	-	0%

*Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	6.244	30 år	Samosvej 50, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	6.244		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 - Anlægsprojekter afregnet med fortsættende anlægsprojekt

Skøjtehal i Ørestaden - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel:	Skøjtehal i Ørestaden
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000057 (KØPS 1647)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2008 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 102,6 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Opførelse af en ny skøjtehal i Arenakvarteret i Ørestad Syd. Oprindelig bevilling blev afsat til ny skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg, men i 2013 blev disponeringen af bevillingen ændret til opførelse af ny skøjtehal i Ørestaden.
Afleveringsforretning:	14. august 2016
Ibrugtagningsdato:	1. september 2016

Nærværende sag vedrører nybyggeri. Der udestår udgifter til mangeludbedring og et muligt syn og skøn, som håndteres i fortsættende anlægsprojekt.

Nettoresultatet udgør et merforbrug på 2,8 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projekttitel, Udestår 1647 Skøjtehal i Ørestaden (XB-4328000176), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 03-04-2008, pkt.7	62.300		62.300
BR 10-05-2012, pkt.9	10.500		10.500
BR 27-11-2014, pkt.2,4	13.792		13.792
BR 01-09-2016, pkt.4,2	1.966		1.966
BR 02-12-2021*	7.000		7.000
Indeksering	6.996	0	6.996
Bevillingsbeløb i alt	102.554	0	102.554
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af fortsættende anlægsprojekt	2.849		2.849
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	105.403	0	105.403
Regnskab	105.403	0	105.403

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-3

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021	3%	-	3%

**Den oprindelig bevilling har været foretaget som intern omplacering i ByK. Bevillingsmæssig ændring er gennemført til brug for regnskabsforklaring.*

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Skøjtehallen i Ørestaden er oprindelig en udflytning af Østerbro skøjtehal.
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes flere uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybyggeri	105.403	30 år	Hannemanns Allé 14A, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	105.403		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om et nybyggeri.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 - Anlægsprojekter afregnet med fortsættende anlægsprojekt

Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus - Anlægsregnskaber 2021

Projektitel:	Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000016 (KØPS 1378)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2010 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Indtægtsbevilling på 31,3 mio. kr. fra tilskudsgivere og udgiftsbevilling på 51,9 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Opførelse af et kombineret kulturhus og bibliotek, indeholdende mødefaciliteter, konferencesal, værksteder, café og fleksible rumligheder der tilsigter differentierede aktiviteter.
Afleveringsforretning:	2. juli 2018
Ibrugtagningsdato:	15. september 2018

Nærværende sag vedrører nybyggeri. Der udestår endelig afklaring af verserende tvist på sagen samt mindre restarbejder, som håndteres i fortsættende anlægsprojekt.

Nettoresultatet udgør et merforbrug på 37 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår 1378 Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus (XB-4328000181), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 29-11-2012, pkt.40	24.318		24.318
BR 21-08-2014, pkt.6	6.000	-6.000	0
BR 15-12-2016, pkt.2,3	23.000	-25.318	-2.318
Indeksering*	-1.423	0	-1.423
Bevillingsbeløb i alt	51.895	-31.318	20.577
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af fortsættende anlægsprojekt	37.041		37.041
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	88.936	-31.318	57.618
Regnskab	88.936	-31.318	57.618

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-3

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021	71%	0%	180%

*Negativ indeksering skyldes prisregulering af merforbruget på projektet

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Udfordringer på projektet har medført tvist på sagen.
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybyggeri	88.936	30 år	Skolesiden 4, 2700 Brønshøj
Samlet anskaffelsessum	88.936		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om et nybyggeri.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 - Anlægsprojekter
afregnet med fortsættende anlægsprojekt

Ålekistevej 121A, 10 grupper - Anlægsregnskaber 2021

Projektitel: Ålekistevej 121A, 10 grupper

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000034 (KØPS 1495)

Politiske beslutninger: OFS 2012-2013

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 9 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af midlertidig daginstitution til 10 grupper i pavilloner ved Hyltebjerg skole.

Afleveringsforretning: 20. december 2013

Ibrugtagningsdato: 1. februar 2014

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-3

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Nærværende sag vedrører pavilloner. Der udestår nedtagning af pavilloner og reetablering af parkareal.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Nedtag 1495 Ålekistevej 121A, 10 grupper (XB-4327000176), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 23-05-2013, pkt.5,2	9.000		9.000
Indeksering	29	0	29
Bevillingsbeløb i alt	9.029	0	9.029
BR 03-06-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-2.784		-2.784
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	6.246	0	6.246
Regnskab	6.246	0	6.246
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021	-31%	-	-31%

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om pavilloner.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi,
qb8c@kk.dk