



Til Kultur- og Fritidsudvalget

Status på renovering af Østerbro Stadion

Renoveringen af fodboldbanen på Østerbro Stadion er tidligere blevet forsinket af to omgange i henholdsvis december 2022 og november 2023. Dette skyldes særligt, at det ikke har været muligt at finde en hovedentreprenør til projektet. Nu forelægger en revideret tidsplan, som der arbejdes videre ud fra. Det forventes at renoveringen af Østerbro Stadion færdiggøres i 2025.

Renoveringen er blevet genudbudt, og der blev indgivet et bud på opgaven fra en udenlandsk leverandør. Københavns Ejendomme (KEJD) forventer, at renoveringen af fodboldbanen på Østerbro Stadion bliver fordyret i forhold til det oprindelige budget.

KEJD og KFF er i tæt dialog om de muligheder og risici, som ligger i sagen på nuværende tidspunkt.

Tidligere forsinkelser

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) blev i august 2024 orienteret om en yderligere forsinkelse ifm. renovering af Østerbro Stadion. Det skyldes manglende underleverandør til renovering af fodboldbanen, som KEJD har udbudt. KEJD har efterfølgende genudbudt opgaven med renovering af fodboldbanen og ligger i forhandlinger med en leverandør. KFF er ansvarlige for at renovere løbebanen, der omkranser fodboldbanen.

Den 30. oktober 2024 modtog KEJD et tilbud fra en kvalificeret udenlandsk leverandør. KEJD forventer at underskrive kontrakt med leverandøren inden årets udgang. Tilbuddet fordyrer projektet, men KEJD forventer at håndtere merudgifterne ved en omprioritering af midler. Økonomiudvalget vil blive forelagt en sag herom på ØU-mødet den 10. december 2024.

På baggrund af leverandørens tidsplan forventes aflevering af fodboldbanen primo juli 2025. Umiddelbart herefter igangsættes løbebaneprojektet. Løbebaneprojektet forventes færdiggjort i ultimo september. KFF og KEJD arbejder videre på mitigerende tiltag for at optimere processen.

Klubberne er orienteret om de indledende dele af projektplanen. Klubberne er IKKE orienteret om den samlede forsinkelse af ibrugtagningstidspunktet fra tidligere udmeldte 1. august 2025 til nu primo oktober 2025.

5. december 2024

Edoc sagsnummer
2024-0410191

F2 sagsnummer
2024 - 23985

Sagsbehandler
Astrid Kamille Olsen Staffe

Center for Kultur- og
Fritidsaktiviteter

Nyropsgade 3
1602 København V

E-mail
cl7u@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515

Klubberne har været indkaldt til møde den 4. december 2024, men mødet er udskudt grundet forlænget kontraktforhandlingsperiode.

Øvrige forhold

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget endeligt stilling til, hvorvidt den lille løbebane på skøjtehalsgrunden skal renoveres, idet arealet forventes anvendt til parkering i perioden for fodboldbanens renovering. Det er dog forventningen, at Atletikken kan gøre brug af de ydre løbebaner.

Videre proces

KFF følger sagen tæt og vil orientere klubberne og KFU løbende. Klubberne forventes indkaldt til møde i uge 50.