



Til Kultur- og Fritidsudvalget

Musikhuset København - orientering til KFU om forsinkelse

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om, at Musikhuset København er forsinket ca. 9 måneder og forventes ibrugtaget i efteråret 2027. Forsinkelsen skyldes primært skærpede myndighedskrav samt ændrede projektforhold.

Baggrund

Der blev med Budget 2022 afsat en anlægsbevilling til etablering af Musikhuset København på Vesterbrogade 59 med en forventet ibrugtagning i sidste halvdel af 2026.

Under planlægningsfasen har Foreningen Musikhuset København haft midlertidige aktiviteter i huset. Foreningen er fraflyttet bygningen for at gøre plads til renoveringen og har en midlertidig bevilling i 2025 til aktiviteter, mens de ikke er i bygningen.

Årsager til forsinkelsen

Skærpede krav fra Slots- og Kulturstyrelsen

Den primære årsag til forsinkelsen er skærpede krav fra Slots- og Kulturstyrelsen, som påvirker eksempelvis brandsikringen af bygningen. Styrelsen stiller bl.a. krav til, at dørene i bygningen ikke må udskiftes med kopier som forudsat i byggeprogrammet. Dette medfører en udfordring for husets brandsikring, som skal gentænkes i dialog med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Bygningens fredningsstatus indebærer også, at der ikke kan arbejdes med generelle løsninger, men at arbejder og tiltag skal afklares økonomisk på højt detaljeringsniveau i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen.

Implementering af nye projektforhold - godselevator

Forsinkelsen skyldes også i mindre omfang implementering af nye projektforhold. Erfaringerne fra foreningens midlertidige brug af huset er blevet opsamlet og indgår så vidt muligt i projekteringen. Foreningen har i den forbindelse bl.a. efterspurgt, at der etableres en godselevator i bygningen, da de har behov for at kunne flytte musikinstrumenter, scenepodier, stole mm. mellem de forskellige koncertsale på to etager.

Foreningen oplyser, at en godselevator vil give en væsentlig optimering af driften – både målt i arbejdstimer og for at kunne afvikle det antal arrangementer om året, som huset giver mulighed for. Derudover vil en

06 marts 2025

Edoc sagsnummer
2025-0074134

F2 sagsnummer
2025 - 4726

Sagsbehandler
Kim Natour Svendsen

Center for Kultur- og
Fritidsaktiviteter

Nyropsgade 1
1602 København V

E-mail
fs2t@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515

godselevator mindske slid og skader på døre, gulve og trapper. Godselevatoren er implementeret i projektet.

Videre proces

Der pågår projektering af hovedprojekt frem mod august 2025, hvor den fysiske renovering forventes igangsat.

Projektet er støttet af Realdania Fonden og Augustinus Fonden, som begge er orienterede om forsinkelsen.