



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 05.09.2013

Sagsnr. 2013-0181976

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2013 vedr. Den Classenske Legatskole

Projekt navn : Den Classenske Legatskole

Bevillingsnr. : 355053135

Afleveringsdato : 11-11-2011

Ibrugtagningsdato : 1-1-2012

Projektbeskrivelse : Udvidelse af skolen fra 1 til 2 spor ved nybyggeri og mindre ombygning i eksisterende hovedbygning. Projektet har omfattet 2 faser.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets priseniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 11-01-2007 pkt. 12 og BR 10-12-2009 pkt. 77	35.032	33.561	1.471
BR 11-01-2007 pkt. 12 og BR 10-12-2009 pkt. 77, Regnskabsforklares af BUF	-683	0	-683
I alt	34.349	33.561	788

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes i hovedsagen et gunstigt forbrug af uforudsigelige udgifter og et godt samarbejde med totalentreprenør.
Tidsforskydninger	x		Der har været en mindre forsinkelse på ½ år, som i hovedsagen skyldes en dialog mellem totalentreprenør og Center for Byggeri om udformningen af projektet. Forsinkelsen har ikke medført kapacitetsmæssige konsekvenser.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	26.499	26.499	Uddannelsesinstitutioner	30	31.12.2007
I alt	0	0			

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk