



Notat

Til Økonomiudvalget

Orientering om forsinkelse af havnebus til Nordhavn, Islands Brygge Syd samt Enghave Brygge

Resumé

ØU orienteres om, at etableringen af havnebusstoppestederne i Nordhavn, ved Islands Brygge Syd samt ved Enghave Brygge er forsinket ca. tre måneder. Stoppestederne forventes færdigetablet i oktober 2021 og Arriva kan herefter anvende op til otte uger til at teste ladeinfrastruktur m.v.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har oplyst Økonomiforvaltningen om, at etableringen af havnebusstoppestederne i Nordhavn, ved Islands Brygge Syd samt ved Enghave Brygge er forsinket. Teknik- og Miljøforvaltningen har oplyst, at de først forventes at kunne færdigetablet de tre stoppesteder ca. seks måneder efter Trafikstyrelsen har godkendt stoppestederne. TMF fik godkendelsen fra Trafikstyrelsen 22. februar, og derfor forventes stoppestederne at være etableret i oktober 2021, hvilket svarer til en forsinkelse på ca. tre måneder i forhold til den hidtidige tidsplan.

Da havnebuserne skal oplades ved Nordhavn, skal Arriva teste ladeinfrastrukturen, kabler samt automooring (gribekrog, der holder havnebussen fast under opladning). Dette kan tage op til otte uger. Havnebuserne forventes derfor at kunne sejle til og fra Nordhavn senest fra december 2021.

Økonomi

Forsinkelsen udsætter betalingen af rutespecifikke omkostninger til Arriva, og reducerer derfor omkostningerne til busdrift marginalt. Ligeledes reduceres indtægterne fra passagerer marginalt. Ændringerne vil blive indarbejdet i Movias regnskab for 2021 og får indflydelse på Københavns betaling til Movia i 2023.

11-03-2021

Sagsnummer i F2
2021 - 595

Dokumentnummer i F2
29459

Sagsnummer eDoc
2021-0076473

Sagsbehandler
Mikkel Krogsgaard Niss