



Bilag vedr. status for Tryghedsplan I

09-05-2007

Status for Tryghedsplan I

Med henblik på at nedbringe ventelisten til 4 måneder for et botilbud til psykisk syge og handicappede bevilgede Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetaftalen for 2005 26 mill. kr. årligt i perioden 2005 til 2008 (Tryghedsplan I).

Sagsnr.
2006-2915

Dokumentnr.
2007-143271

Sagsbehandler
Lars Kaldahl

Nedenstående er en status for Tryghedsplan I.

Som det fremgår af nedenstående tabel 1 forventes det, at 113 boliger ud af det samlede antal på 135 boliger vil være taget i brug ved udgangen af 2007.

Tabel 1: Tidspunkt for ibrugtagning af boliger til psykisk syge og handicappede

	2005	2006	2007	2008	I alt
Psykisk syge	22	0	50	8	80
Handicappede	0	0	41	14	55
I alt	22	0	91	22	135
I alt Akkumuleret	22	22	113	135	

Tilbage resterer 3 projekter med i alt 22 boliger, der efter planen skal stå færdigt inden udgangen af 2008. Disse projekter er endnu ikke igangsat og det er derfor usikkert om boligerne kan stå klar til tiden.

Forsinkelsen af de 3 projekter har imidlertid gjort det muligt at sammentænke projekterne med nye projekter under Tryghedsplan II. Det foreslås derfor, at sammentænke to projekter til handicappede med nye projekter til handicappede under Tryghedsplan II.

Psykisk syge

Af de i alt 80 boliger til psykisk syge forventes 72 boliger at kunne ibrugtages ved årets udgang. De resterende 8 boliger er planlagt anvendt til psykisk syge misbrugere.

Socialforvaltningen arbejder aktivt med at finde en egnet bygning til formålet, men målgruppens adfærd medfører en række krav, der endnu ikke har kunnet opfyldes af de foreløbigt tilvejebragte forslag.

Mål- og rammekontoret for voksne

Bernstorffsgade 17, 4. sal
1592 København V

Telefon
3317 3583

Telefax
3317 3260

E-mail
W796@sof.kk.dk

EAN nummer
5798009682840

www.kk.dk

Tabel 1: Tidspunkt for ibrugtagning af boliger til psykisk syge

	2005	2006	2007	2008	I alt
Ringbo Satellit*	12				12
Thorupgården	10				10
Lygten			26		26
Tranehavegård		+	24		24
8 boliger til psykisk syge misbrugere				8	8
I alt	22		50	8	80

* Boligerne anvendes p.t. som erstatningsboliger i forbindelse med modernisering og forventes først at kunne anvendes som planlagt i 2008.

Handicappede

Af de i alt 55 boliger til handicappede forventes 41 boliger at kunne ibrugtages ved årets udgang. De resterende 14 boliger er fordelt på 2 projekter.

Det ene projekt omhandler 8 boliger til udviklingshæmmede med fysiske handicaps. Projektets begrænsede antal boliger medfører, at botilbudet ikke opnår de ønskede stordriftsfordele og projektet forslås derfor sammenlagt med ét projekt under Tryghedsplan II samt et eksisterende botilbud. Dermed vil sammenlægningen under ét udgøre 22 boliger. Sammenlægningen er nærmere beskrevet i bilaget ”Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede ”.

Det andet projekt omfatter 6 boliger til udviklingshæmmede autister. Dette projekt foreslås ligeledes sammenlagt med et projekt under Tryghedsplan II, således at det samlede antal boliger udgør 14 boliger. Denne sammenlægning er ligeledes beskrevet i bilaget ”Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede ”.

Tabel 2: Tidspunkt for ibrugtagning af boliger til handicappede

	2005	2006	2007	2008	I alt
Sundbyvang			12		12
Ringergården			6		6
Lygten*			18		18
Skolegade**			5		5
Udviklingshæmmede med fysiske handicaps				8	8
Udviklingshæmmede autister				6	6
I alt	0	0	41	14	55

*Der opføres 27 boliger, men kun de 18 hører under Tryghedsplan I

**Der opføres 15 boliger, men kun de 5 hører under Tryghedsplan I, mens 4 boliger anvendes til Tryghedsplan II.