



## **Anlægsregnskab 2010 vedr. Kultur Vesterbro – bygning 66**

Dags dato: 27.05.2010

Ibrugtagningsdato: 01.08.2009

### **Projektbeskrivelse**

#### **Ombygning af Bygning 66 i Den Brune Kødby på Vesterbro.**

Kultur Vesterbro har om bygget Bygning 66, så der nu – på i alt 450m<sup>2</sup> – snart er indrettet et nyt danse- og arrangementslokale, et kreativt værksted, et lokale til Warehouse 9(kunstgalleri og performanceteater) og et lokale til Lokalhistorisk Forening og Arkiv. Ved ombygning af Bygning 66, er formålet at benytte det til kulturelle begivenheder, på grund af stor efterspørgsel.

### **Regnskab**

Priserne er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

<b>1.000 kr.</b>	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 101209, pkt. 78	3.133	3.411	- 278
Dækning af merforbruget BR 101209 pkt. 78	341	0	+ 341
<b>I alt</b>	<b>3.474</b>	<b>3.411</b>	<b>63</b>

### Forklaring af regnskabsresultatet

Den kasse-mæssige dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den samlede anlægsramme.

Sæt kryds	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Merudgiften på 0,27 mio. kr.: Udgiften dækkes af ledige driftsmidler fra 2009, som blev godkendt i BR101209 pkt. 78 at, flytte 0,333 mio. kr. fra drift til anlæg.
Tidsforskydninger		x	

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	levetid	Indregningsdato
1	3.328.069,46	3.318.334,46	Grunde og bygninger	30	01.08.2009
2					
..					
I alt	3.328.069,46	3.318.334,46	Grunde og bygninger	30	01.08.2009