



14-05-2013

### **Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet**

Projektet omhandler en renovering af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet og er medfinansieret af Knud Højgaards Fond.

Sagsnr.  
2013-71107

Projektet er anlagt i perioden januar 2011 til januar 2013 og blev indviet 25. januar 2013.

Dokumentnr.  
2013-71107-7

Under renoveringen af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet har der vist sig en række ekstraordinære uforudsigelige forhold, som ligger udenfor, hvad der var beregnet indeholdt under uforudseelige udgifter. Der ønskes derfor tilført 17,6 mio. kr. til projektet.

### **Indhold**

Af forhold, som har spillet ind på fordyrelsen af projektet, kan bl.a. nævnes nedenstående:

- Fontæne: Fordyrelse på grund af store prisstigninger på metalmarkedet. Merudgift: 2,3 mio. kr.
- Betonplade: Forundersøgelser viste, at størstedelen af betonpladen kunne bevares, men i realiteten er næsten hele betonpladen blevet udskiftet. Merudgift: 7,9 mio. kr.
- Ledelinje: Flere ledelinjeelementer efter tests med Dansk Blindesamfund og SBI for at gøre ledelinjen tættere, samt efterfølgende sen udførelse af ledelinjen på grund af leveringstid på de ekstra ledelinjeste. Merudgift: 1,3 mio. kr.
- Forurenede jord: Mere klasse 4 jord end forventet, samt ekstra jord på grund af udskiftning af større del af betonplade. Merudgift: 1,2 mio. kr.

### **Orientering af Teknik- og Miljøudvalget**

Teknik- og Miljøudvalget har ikke været orienteret, da fordyrelserne undervejs i projektet har været forbundet med væsentlig usikkerhed helt frem til endelig afregning, hvorfor det samlede økonomiske omfang ikke har kunnet opgøres før primo 2013.