



**Til Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.**

07-11-2011

**Orientering om forsinket indskoling på Ørestad Skole.**

Sagsnr.  
2011-163881

Byggeriet af Ørestad Skole og Bibliotek startede i marts 2010.

Dokumentnr.  
2011-797310

Ørestad Skole og Bibliotek var oprindeligt planlagt ibrugtaget i henholdsvis august 2011 for indskoling (0.-3. klasse) og i november 2011 for den øvrige bygning.

Sagsbehandler  
Frank Helner Venset

I januar 2011 orienterede Københavns Ejendomme de to udvalg om, at byggeriet var forsinket således, at ibrugtagning blev udskudt til januar 2012 for indskolingen på 2. og 3. sal og april 2012 for det øvrige hus, herunder biblioteket.

Ibrugtagningsdatoen i januar 2012 for indskolingen på 2. og 3. sal er ikke længere realistisk, med henvisning til den seneste udvikling i byggeprojektet med forsinkelser og ekstraarbejder.

I stedet kan indskolingen tage skolen i brug **medio april 2012**. Øvrige bygninger vil fortsat kunne ibrugtages i april 2012 som planlagt. Københavns Ejendomme har i denne nye tidsplan indarbejdet udbedring af de uforudsete hændelser mv.

Byggeriet på 2. og 3. sal er blevet forsinket, da det har vist sig nødvendigt, at ændre glastyper og konstruktioner i dele af disse etager, for at sikre bygningen i tilfælde af brand. Ændringerne er kommet så sent i byggefasen, at det ikke længere er muligt at fastholde den oprindeligt planlagte aflevering for indskolingen. Københavns Ejendommens rådgivere på sagen har ikke tidligere ment at disse ændringer var nødvendige, hvorfor byggeriet ikke er planlagt efter dette.

#### Ibrugtagning af skolen og KKFO:

Klasserne, som er tilknyttet Ørestad Skole, har siden skolestart 2008 organisatorisk været en afdeling på Skolen på Islands Brygge.

I skoleåret 2011/12 vil i alt 7 klasser samt KKFO være tilknyttet Ørestad Skole. Børne- og Ungdomsforvaltningen har aftalt en midlertidig genhusningsløsning med ledelserne på Ørestad Skole og Skolen på Islands Brygge, således at eleverne tilknyttet Ørestad Skole og KKFO fortsætter på Skolen på Islands Brygge, indtil den nyopførte Ørestad Skole tages i brug.

#### **Projekt & Bygherre**

Nyropsgade 1, 5  
1602 København V

Mobil  
2711 0954

E-mail  
venset@kff.kk.dk

EAN nummer  
5798009781628

www.kejd.dk