



**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Københavns Ejendomme

**NOTAT**

18-12-2012

Sagsnr.  
2010-65218

Dokumentnr.  
2012-1023211

OHE

## **Statusnotat om brand på Skolen i Sydhavnen**

### **Konklusion**

Københavns Ejendomme forventer i starten af 2013 at kunne bedømme, hvor lang tid branden på Skolen i Sydhavnen reelt forsinker færdiggørelsen og dermed indflytningen.

Den foreløbige opgørelse af skadernes økonomiske omfang anslås til 50 mio. kroner ekskl. eventuelle udgifter til genhusning.

Når alle skader er opgjort, udarbejdes en arbejds- og tidsplan for færdiggørelse af skolen.

### *Registrering af skader*

Der pågår p.t. en omfattende og detaljeret registrering af alle skader på bygningen forvoldt af branden. Denne registrering skal danne grundlag for den endelige plan for færdiggørelse af skolen.

Skaderne på skolen er meget omfattende, specielt er sod- og vandskaderne udbredt til meget store dele af skolen.

En række skadebegrænsende tiltag, afdækninger m.m. er sat i værk.

### *Økonomi*

Den foreløbige rapport fra Københavns Kommunes forsikringstaksator anslår skader for omkring 50 mio. kr.

Dertil kommer eventuelle udgifter til genhusning af 140 børn samt deres lærere og pædagoger.

Det er endnu ikke muligt at angive de samlede økonomiske omkostninger til færdiggørelse af skolen.

### **Projekt & Bygherre**

Nyrupsgade 1  
1602 København V

Telefon  
2673 4325

Mobil  
2673 4325

E-mail  
olhenr@kff.kk.dk

EAN nummer  
5798009781642

www.kejd.dk