



Bilag x. Status på toiletprioriteringsliste 2022 samt øvrige bevillinger og planer på toiletområdet pr. december 2023

I følgende bilag gives en kort status på implementeringen af indsatserne i den nuværende toiletprioriteringsliste 2022, som er delvist blevet eller bliver i 2024 realiseret med midler fra Budget 2023. Derudover orienteres der om øvrige bevillinger og planer på toiletområdet udover forvaltningens toiletprioriteringsliste.

Status på toiletprioriteringslisten 2022

1. Øget toiletkapacitet og renere toiletter i nattelivet

Indsatsen indeholder opsætningen af fire nye større, døgnåbne toiletter i Indre By, hvor der mangler døgnåbent toiletkapacitet ifm. nattelivet. Endvidere er et af de fire nye toiletter tiltænkt til at være et selvrensende toilet. Alternativt eller som supplement til afprøvning af et selvrensende toilet, kan rengøringsfrekvensen udvides med to natrengøringer på udvalgte toiletter. Etableringen af tre ud af de fire toiletter, heraf et selvrensende toilet, forventes realiseret i 2024.

1. Øget toiletkapacitet og renere toiletter i nattelivet		Bydel	Status
Nørreport/ Gothersgade	Toilet med handicapvenligt unisex toilet og pissoir fra Borgergade 1F	Indre By (inkl. Christianshavn)	Realiseres i 2024
Borgergade 1F	Nyt standardtoilet med handicapvenligt unisex toilet, mindre unisex toilet og pissoir	Indre By (inkl. Christianshavn)	Realiseret i 2023
Gammeltorv 22F	Nyt, selvrensende standardtoilet med handicapvenligt unisex toilet, mindre unisex toilet og unisex tissoir	Indre By (inkl. Christianshavn)	Realiseres i 2024
Israels Plads/ Linnégade/ Rømersgade	Nyt standardtoilet med handicapvenligt unisex toilet, mindre unisex toilet og pissoir	Indre By (inkl. Christianshavn)	Ikke realiseret
Placering ikke afklaret, en af de fire nævnte placeringer	Afprøvningen af et selvrensende toilet med handicapvenligt unisex toilet, mindre unisex toilet og pissoir på udvalgt placering i Indre By	Indre By (inkl. Christianshavn)	Realiseres på Gammeltorv 22F i 2024
7 hhv. 10 toiletter	To natrengøringer i tidsrummet kl. 22-05 tre nætter om ugen, torsdag til søndag	Indre By (inkl. Christianshavn)	Ikke realiseret

Udkast

2. Nye toiletplaceringer

Indsatsen indeholder forslag til opsætning af nye offentlige toiletter på fire placeringer. To af de fire placeringer forventes realiseret i 2024.

2. Nye toiletplaceringer		Bydel	Status
Lundehus-torvet	Toiletvogn med to toiletter, uden hjul i farven svarende til regler for byudstyr	Bispebjerg	Realiseres i 2024
Bodenhoffs Plads	Nyt standardtoilet med handicapvenligt unisex toilet og mindre unisex toilet	Indre By (inkl. Christianshavn)	Ikke realiseret
Fredens Park	Unisex toilet (AFA JC Decaux) fra Gammeltorv 22F	Østerbro	Realiseres i 2024
Naturlegeplads Valby-parken	Ny toiletvogn med handicapvenligt unisex toilet	Valby	Ikke realiseret

3. Helårsåbning af eksisterende toiletter

Indsatsen indeholder et forslag om at helårsåbne af 22 toiletter i særligt besøgte grønne områder og ved strandarealer samt i Nyhavn og på Langelinie. Syv ud af de 22 toiletter er gjort frostsikre, og et toilet er helårsåbent fra 2024. Der udestår fortsat afledt frostsikring af 15 toiletter og afledt drift til 21 toiletter, så de kan helårsåbnes.

3. Helårsåbning af eksisterende toiletter		Bydel	Status
Mosesvinget 1 - Utterslev Mose	Frostsikring og helårsåbning	Brønshøj-Husum	Ikke realiseret
Stockholmsgade 62 - Østre Anlæg	Frostsikring og helårsåbning	Indre By (inkl. Christianshavn)	Frostsikring realiseret i 2023*
Nyhavn over for nr. 47 og 24	Frostsikring og helårsåbning	Indre By (inkl. Christianshavn)	Frostsikring og helårsåbning realiseres i 2024***
Langelinie 25 - v. Huitfeldtmonument	Frostsikring og helårsåbning	Indre By (inkl. Christianshavn)	Ikke realiseret
Vigerslevvej 346 - Vigerslevparken	Frostsikring og helårsåbning	Valby	Ikke realiseret
Hammelstrupvej 50 - Valby Strand	Helårsåbning	Valby	Ikke realiseret
Ejderstedgade 3 - Enghaveparken	Frostsikring og helårsåbning	Vesterbro-Kgs. Enghave	Ikke realiseret
P.H. Lings Allé 5 - Fælledparken v. kiosken	Frostsikring og helårsåbning	Østerbro	Frostsikring realiseret i 2023*
Øster Alle 1E - Fælledparken sansehaven	Frostsikring og helårsåbning	Østerbro	Ikke realiseret
Strandpromenaden 30 Svanemølle Strandpark	Frostsikring og helårsåbning	Østerbro	Ikke realiseret

Udkast

Amager Strandvej 11 - Søstjernen	Frostsikring og helårsåbning	Amager Øst	Frostsikring realiseret i 2023**
Bispebjerg Bakke 12 - Lersøparken	Frostsikring og helårsåbning	Bispebjerg	Frostsikring realiseret i 2023*
Engsvinget 46 - Utterslev Mose	Frostsikring og helårsåbning	Bispebjerg	Ikke realiseret
Kagsmosen 31 - Utterslev Mose	Frostsikring og helårsåbning	Brønshøj-Husum	Ikke realiseret
Kobbelvænget 15B - Vestvolden	Frostsikring og helårsåbning	Brønshøj-Husum	Ikke realiseret
Hyrdevangen 1 - Brønshøjparken	Frostsikring og helårsåbning	Brønshøj-Husum	Frostsikring realiseret i 2023*
Langelinie 1 - østlig ende	Frostsikring og helårsåbning	Indre By (inkl. Christianshavn)	Ikke realiseret
Rødkildevej 15 - Rødkildeparken	Frostsikring og helårsåbning	Vanløse	Ikke realiseret
Grøndals Parkvej 125 - Grøndalsparken	Helårsåbning	Vanløse	Ikke realiseret
Serridsslevvej 15 - Fælledparken	Frostsikring og helårsåbning	Østerbro	Frostsikring realiseret i 2023**
Rymarksvej 75B - Ryvangens Naturpark	Frostsikring og helårsåbning	Østerbro	Ikke realiseret
Edel Saantes Allé 1 - Fælledparken skatepark	Frostsikring og helårsåbning	Østerbro	Ikke realiseret

* Frostsikret ifm. en aftale med Hovedstadens Beredskab

** Frostsikret ifm. renovering af toilettet

*** Frostsikret ifm. et større renoveringsprojekt af Nyhavnsbroen

4. Bemanding af et toilet

Indsatsen indeholder et forslag om at indrette toilettet på Langelinie 25 som et bemandede toilet.

Status: Ikke realiseret

5. Renovering af eksisterende toiletter

Indsatsen indeholder et forslag om renovering af ti toiletter i ældre bygninger i parker, på strande og legepladser, som er i ringe stand. Syv ud af de 10 toiletter forventes renoveret i løbet af 2024.

5. Renovering af eksisterende toiletter		Bydel	Status
Amager Strandvej 11 - Amager Strandpark	Udvendig og indvendig renovering	Amager Øst	Realiseres i 2024
Degnestavnen 20 - Bemandede legeplads	Udvendig og indvendig renovering	Bispebjerg	Ikke realiseret
Engsvinget 46 - Utterslev Mose	Udvendig og indvendig renovering	Brønshøj-Husum	Realiseres i 2024
Christianshavns Voldgade 36 - Bemandede legeplads	Udvendig og indvendig renovering	Indre By (inkl. Christianshavn)	Ikke realiseret
Stockholmsgade 26 - Øster Anlæg	Udvendig og indvendig renovering	Indre By (inkl. Christianshavn)	Ikke realiseret

Udkast

Nyhavn 1F – Bemandet toilet	Indvending renovering	Indre By (inkl. Christianshavn)	Realiseres i 2024
Baldersgade 60 – Legeplads	Udvendig og indvending renovering	Nørrebro	Realiseres i 2024
Edel Saantes Allé 9 – Fælledparken ved soppesøen	Udvendig og indvending renovering	Østerbro	Realiseres i 2024
Serridslevsvej 15 – Fælledparken	Udvendig og indvending renovering	Østerbro	Realiseret i 2023
Serridslevsvej 35 – Fælledparken	Udvendig og indvending renovering	Østerbro	Realiseret i 2023

6. Toiletter med øget driftsbehov

Indsatsen indeholder et forslag om at 14 toiletter udsat for en hårdere brug end andre tilføres midler til ekstra rengøring og mere vedligeholdelse.

Status: Ikke realiseret

3.3. Toiletter med øget driftsbehov			
Islands Brygge 20B	Øget rengøringsfrekvens og vedligeholdelse	Amager Vest	Ikke realiseret
Ørestads Boulevard 66	Øget rengøringsfrekvens og vedligeholdelse	Amager Vest	Ikke realiseret
Sundbyvester Plads 2A	Øget rengøringsfrekvens og vedligeholdelse	Amager Øst	Ikke realiseret
Hulgårds Plads 4	Øget rengøringsfrekvens og vedligeholdelse	Bispebjerg	Ikke realiseret
Torvegade 48	Øget rengøringsfrekvens og vedligeholdelse	Indre By (inkl. Christianshavn)	Ikke realiseret
Borgergade 1F	Øget rengøringsfrekvens og vedligeholdelse	Indre By (inkl. Christianshavn)	Ikke realiseret
Ved Stranden 18A	Øget rengøringsfrekvens og vedligeholdelse	Indre By (inkl. Christianshavn)	Ikke realiseret
Mimers Plads 14	Øget rengøringsfrekvens og vedligeholdelse	Nørrebro	Ikke realiseret
Halmtorvet 12	Øget rengøringsfrekvens og vedligeholdelse	Vesterbro-Kgs. Enghave	Ikke realiseret
Matthæusgade 8	Øget rengøringsfrekvens og vedligeholdelse	Vesterbro-Kgs. Enghave	Ikke realiseret
Sønder Boulevard 60B	Øget rengøringsfrekvens og vedligeholdelse	Vesterbro-Kgs. Enghave	Ikke realiseret
Enghave Plads 13B	Øget rengøringsfrekvens og vedligeholdelse	Vesterbro-Kgs. Enghave	Ikke realiseret
Ernst Kapers Vej 1	Øget rengøringsfrekvens og vedligeholdelse	Vesterbro-Kgs. Enghave	Ikke realiseret
Lyngbyvej 90	Øget rengøringsfrekvens og vedligeholdelse	Østerbro	Ikke realiseret
Østerbrogade 244	Øget rengøringsfrekvens og vedligeholdelse	Østerbro	Ikke realiseret
Melchiors Plads 8	Øget rengøringsfrekvens og vedligeholdelse	Østerbro	Ikke realiseret

Udkast

7. Udsatte borgers toiletbehov

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker i samarbejde med Socialforvaltningen at videreudvikle indsatser ift. toiletter målrettet udsatte borgere og at vende tilbage med forslag til evt. tiltag.

Status

Forvaltningen er i kontakt med Økonomiforvaltningen (Sikker By) og Kultur- og Fritidsforvaltningen om udfordringer relateret til udsatte borgers toiletbehov.

Siden 2022 har Teknik- og Miljøforvaltningen etableret et tæt samarbejde med Socialforvaltningen om snitflader og ansvarsområder ift. udsatte borgers toiletbehov, som vedrører driftsniveau og åbningstider af eksisterende toiletter samt også evt. opstående permanent eller midlertidigt toiletbehov. Som et resultat øger forvaltningen fra 2023/24 antallet af offentlige toiletter, der holdes åbne i dagene omkring nytår for at tilgodese udsatte borgers toiletbehov.

Indsats 8. Bedre udnyttelse af eksisterende toiletter

Indsatsen indeholder en foranalyse om borgernes kendskab og ønsker til offentlige toiletter. På baggrund af foranalysen vil forvaltningen udvikle målrettede løsninger til at øge udnyttelsesgraden af byens offentlige toiletter.

Status: Ikke realiseret

Øvrige bevillinger og planer der vedrører toiletområdet

Udover indsatserne i forvaltningens prioriteringsliste er der blevet afsat midler til toiletområdet med forskelligt fokus. Disse tiltag beskrives i nedenstående afsnit.

Bevillinger ifm. Restaurations- og Nattelivsplanen 2021

Restaurations- og Nattelivsplanen supplerer toiletprioriteringslistens indsats om øget permanent toiletkapacitet i nattelivet med midlertidige toiletter.

Med nattelivsplanen er der for 2022-2025 bevilliget årligt 0,5 mio. kr. til opsætning af midlertidige toiletter, der fleksibelt kan opsættes efter behov på skiftende placeringer i nattelivet. Desuden har forvaltningen i 2022-23 med midler fra nattelivsplanen gennemført udviklingsprojektet *Alternative*

Udkast

toiletløsninger, som bl.a. resulterede i køb af en ny type midlertidigt toilet samt ny viden om brug af midlertidige toiletter.

Andre toiletbevillinger

Med Budget 2015 er der bevilliget midler til et nyt toilet, der i 2023 er opsat på Nytorv. Toiletet supplerer den øvrige *permanente* toiletkapacitet i Indre By i nattelivet.

I Budget 2023 er der bevilliget midler til en ny type handicap-toilet målrettet borgere med omfattende handicap, som er opsat i december 2023.

I Budget 2024 er der bevilliget midler til at udvide eksisterende toiletkapacitet i Bellahøjparken samt til en ny toiletplacering i Amager Strandpark, som begge forventes realiseret i 2024.

Metrotoiletter

I forbindelse med metrobyggeriet genetableres der i 2024 et toilet på Mozarts Plads. Der er desuden med Budget 2023 bevilliget midler til tre nye toiletter på metropladserne ved Enghave Brygge, Ny Ellebjerg og Sluseholmen, som forventes realiseret i 2024 og 2025.

Genopretningsplanen

Når indsats 5. Renovering af eksisterende toiletter i toiletprioriteringslisten 2022 er fuld realiseret, er det hensigten, at renoveringsbehov for toiletter fremover vil fremgå af en kommende genopretningsplan for alle bygninger og bygværker, forvaltningen drifter og vedligeholder.