

Anlægsprojekt	Be- stiller	Bevilling	Løbende priser og i hele 1000 kr.		
			ByKs andel af anlægs bevilling	ByKs andel af forbrug	Mer- /mindre forbrug af ByKs andel (-/+)
Lergravsparkens Skole - udvidelse med 1 spor og 112 KKFO- pladser	BUF	BR 30-04-2015, pkt. 22	77.063	57.618	19.445
Nyborggade 46 - midlertidig pavillon, tidlig opstart af daginstitution	BUF	BR 08-03-2012, pkt. 47 BR 29-08-2013, pkt. 4	7.685	9.769	-2.084
Smedetoften 14, Klubfællesskab - etablering af 90 klubpladser	BUF	BR 13-11-2014, pkt. 16	14.465	14.434	31
"Grøn effektivisering" Budgetaftale 2011, BR 07-10-2010 Energipulje Delregnskab V, er det sidste regnskab af puljen og udgør 5 projekter. Øvrige Delregnskaber I-IV er regnskabsaflagt i perioden 2014-2017	Flere	BR 07-10-2010 BR 16-12-2010, pkt. 48 BR 30-04-2015, pkt. 6.3 BR 27-08-2015, pkt. 5.1 BR 26-05-2016, pkt. 2.1	10.558	9.878	680
Mer-/mindreforbrug tilgår Byggeri Københavns OU-pulje			109.771	91.699	18.072

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF)
Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF)
Socialforvaltningen (SOF)
Sundhed og Omsorgsforvaltningen (SUF)
Økonomiforvaltningen (ØKF)
Byggeri København (ByK)