



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Kurt Wagner

København 27.09.2012

Sagsnr. 2012-40533

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

## Anlægsregnskab 2012 vedr. Idrætshal på Lykkebo Skole

**Projekt navn** : Lykkebo Skole, Idrætshal

**Bevillingsnr.** : 355053317

**Afleveringsdato** : 22.12.2010

**Ibrugtagningsdato** : 01.01.2011

**Projektbeskrivelse** : Opførelse af mindre idrætshal på Lykkebo Skole, Vigerslevvej 141, til erstatning for den nedbrændte gymnastiksal.

I forbindelse med projekteringen af genopbygningen af den nedbrændte gymnastiksal blev det besluttet at udvide den til en mindre idrætshal. En beslutning som lå i tråd med, at Københavns kommune havde i 2008 besluttet skal arbejde for, at der ved byggeri af nye skoler og reovering af traditionelle, dobbelte gymnastiksale skal etableres en skoleidrætshal til afløsning af gymnastiksale, såfremt det planmæssigt og byggeteknisk er muligt.

### Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 28.05.2009 pkt. 27, stk. 1	4.256	3.706	550
BR 28.05.2009 pkt. 27, Regnskabsforklares af BUF (Adm.bidrag)	-30	0	-30
BR 28.05.2009 pkt. 27, stk. 3	4.256	3.706	550
BR 28.05.2009 pkt. 27, Regnskabsforklares af KFF (Adm.bidrag)	-30	0	-30
Indtægt	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>8.452</b>	<b>7.412</b>	<b>1.040</b>

### Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Projektet er forløbet planmæssigt.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på tkr 1.040 skyldes primært stram

			projektstyring.
Tidsforskydninger	X		Byggeriet blev afleveret 20. december 2010, hvilket var ca. 3 måneder før forventet.

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	6.690	6.690	Skole Idrætshal	30	31.12.2010
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi den oprindelige gymnastiksal er blevet udvidet, forbedret og nu udgør en mindre idrætshal.

#### **1) Forbrug**

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

#### **2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### **3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Christian Krogh

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk](mailto:Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk)

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, [knlang@buf.kk.dk](mailto:knlang@buf.kk.dk)  
Kultur- og Fritidsforvaltningen.