



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 27.09.2012

Sagsnr. 2012-40533

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2012 vedr. 3. etape af strukturtilpasningen på daginstitutionsområdet. Sammenlægning af Haraldgårdens vuggestue, børnehave, og fritidshjem på Ragnhildgade 2.

Projekt navn : Ragnhildgade 2

Bevillingsnr. : 355053339

Afleveringsdato : 15.09.2010

Ibrugtagningsdato : 15.09.2010

Projektbeskrivelse : Sammenlægning af institutionerne Haraldgårdens vuggestue, børnehave og fritidshjem

Bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af institutionerne Haraldgårdens vuggestue, børnehave og fritidshjem, Ragnhildgade 2, distrikt Nørrebro.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15-01-2009 pkt. 5, underpunkt 16	1.062	1.317	-255
Regnskabsforklares af BUF	-69	0	-69
I alt	993	1.317	-324

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Center for Byggeri krævede skærpede tilgængelighedskrav og supplerende ventilationsanlæg.
Omkostningsændring	x		Merforbruget på tkr. 323 skyldes de skærpede krav om handikaptilgængelighed. Licitationsresultatet blev på tkr. 1.000 dvs. at handikaptilgængelighed samt æstetiske krav fra Center For Bydesign har bevirket at det oprindelige anlægsbudget ikke kunne holde. Yderligere krævede Center For Byggeri's tilsyn ventilering af liggehal med merudgift til følge.
Tidsforskydninger	x		Hovedprojekteringen blev udskudt, da "Center For

			Byggeri” og ”Center For Bydesign” ønskede væsentlige ændringer. Ændringerne blevet afklaret og et tillæg til byggeandragende fremsendt. Licitationen var nødt til at gå om i et lyn udbud, hvilket endvidere forlængede processen.
--	--	--	--

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	1.317	0	-	-	-
I alt	1.317	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning af eksisterende lokaler.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Christian Krogh

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk