



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 27.09.2012

Sagsnr. 2012-40533

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2012 vedr. Anlægsbevillinger til ombygning af kommunale institutioner som følge af strukturplanen, etape 1. Rådmandsgade 38 og 41.

Projekt navn : Rådmandsgade 38 og 41

Bevillingsnr. : 355053276

Afleveringsdato : 18.12.2009

Ibrugtagningsdato : 18.12.2009

Projektbeskrivelse : Sammenlægning af Børnejunglen og Rumraketten

Bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Børnejunglen og Rumraketten, Rådmandsgade 38 og 41, distrikt Nørrebro.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15-05-2008 pkt. 41, underpunkt 13	1.679	1.547	132
Regnskabsforklares af BUF	-55	0	-55
I alt	1.624	1.547	77

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Skærpede myndighedskrav og supplerende miljøandragende og miljøundersøgelser blev afkrævet.
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget på tkr. 78 skyldes at der blev givet tillægsbevilling til omfattende miljøundersøgelser (grundet skærpede myndighedskrav), som ikke fuldt ud blev anvendt.
Tidsforskydninger	x		Anlægsstop blev udmeldt i uge 13 2008. Myndighedsbehandling tog 21 uger mod forventet 6 uger. Granskningen af udbudsmaterialet hos jurist ved KEjd tog længere tid end forventet. Licitation i uge 46 2008 blev for dyr og spareforhandling med entreprenør blev indledt men opgivet og licitation blev aflyst denne proces varede 9

			<p>uger. Omprojektering og omudbud blev indledt men standset på grund af forurenede jord. Efter fund af forurenede jord blev miljørapport afkrævet af Center for Miljø. Miljøtilladelse fra Kommune og Region tog 10 uger.</p>
--	--	--	--

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	1.531	0	-	-	-
I alt	1.531	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning af eksisterende lokaler.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Christian Krogh

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk