



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 27.09.2012

Sagsnr. 2012-40533

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2012 vedr. Masterplan for lokalisering af centralforvaltningen.

Projektnavn : Hans Nansens Gård, Ombygning

Bevillingsnr. : 355053133

Afleveringsdato : 17.3.2009

Ibrugtagningsdato : Midlertidig ibrugtagningstilladelser er gældende.

Endelig ibrugtagningstilladelse udestår.

Projektbeskrivelse : Ombygning af Hans Nansens Gård.

Ombygning af Hans Nansens Gård, således at ejendommen kan rumme størstedelen af Kultur- og Fritidsforvaltningens og Børne- og Ungdomsforvaltningens centrale administrationer.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 11-01-2007 pkt. 7	155.925	161.173	-5.248
Overført fra bevilling 355053346, Hans Nansens Gård Vedligehold	4.681	0	4.681
I alt	160.606	161.173	-567

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Grundet fund af asbest i gulvbelægninger efter kontrahering, blev dele af projektet ændret. Herunder, stue, 1 og 2 sal i Dahlerupsgade, hvor der kun blev foretaget lettere ombygningsarbejder. Herefter blev arbejder udeladt, vedr. gennembrydning fra etager til rotunden samt interne trapper i Dahlerupsgade og etablering af elevator ved Dahlerupsgade blev udeladt
Omkostningsændring	x		Merforbruget på tkr. 567 skyldes ændringer i projektet grundet fund af asbest i gulvbelægninger.
Tidsforskydninger	x		Oprindelig afleveringsdato 31.7.2008. Byggesag forsinket 8 1/2 mdr. grundet asbest fund i gulvbelægninger.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	150.638	0	-	-	-
I alt	150.638	0			

Projektet medtages ikke i anlægskartoteket, fordi ombygningsarbejderne er udført i en eksisterende bygning.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Christian Krogh

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk