



01-10-2010

Sagsnr.
2010-66585

Dokumentnr.
2010-296089

Sagsbehandler
Katrine Madsen

Status på etablering af boliger til borgere med handicap eller sindslidelse oktober 2010

Baggrund

Tryghedsplan I og II blev vedtaget i hhv. 2005 og 2007. Der skulle i planerne i alt tilvejebringes 278 boliger til borgere med handicap eller sindslidelse. Der mangler pr. 1. maj 2010 fortsat at blive etableret 123 boliger, heraf 62 boliger til borgere med handicap og 61 boliger til borgere med sindslidelse.

I budget 2010 blev der afsat midler til at etablere 64 boliger til borgere med handicap eller sindslidelse. Det blev på socialudvalgets møde den 9. december 2010 besluttet at etablere 43 boliger til borgere med handicap og 21 boliger til borgere med sindslidelse, som skal være etableret i 2013. Derudover blev det finansieret at etablere 12 afskærmingspladser til hjemtagning af borgere med handicap.

Alle boliger fra tryghedsplanerne og budget 2010 forventes pt. etableret senest i 2013.

Socialudvalget fik sidst en status på mødet den 2. december 2009 i

MR Handicap og Psykiatri

Bernstorffsgade 17, 4 -
lok. 444
1592 København V

Telefon
3317 3248

E-mail
XU31@sof.kk.dk

EAN nummer
5798009683038

www.kk.dk

forbindelse med indstillingen om udmøntningen af de 64 boliger (2009-128776).

Derudover blev der i budget 2011 tildelt midler til at etablere 48 nye boliger til borgere med handicap, der skal være etableret i 2014. Der arbejdes pt. at udbyde disse boliger. Hjemtagningsstrategien medfører desuden at der skal etableres yderligere 48 nye pladser. Af disse 48 pladser er der allerede fundet konkrete projekter til de 32 pladser.

Alle boliger finansieret i budget 2011 forventes etableret i 2014.

Status på etablering af 117 boliger til borgere med handicap

Der mangler at blive etableret 62 boliger til borgere med handicap i fra tryghedsplanerne og 43 fra budget 2011 dvs. i alt 105 boliger.

Siden sidste status den 2. december 2009 er der sket følgende:

- Boliger til unger med asperger-syndrom er udvidet fra 6 til 17 boliger. Der etableres i alt 12 nye pladser til borgere fra ventelisten og 5 nye boliger til borgere, der i dag bor i utidssvarende bofællesskaber (projekt 1).
- Etableringen af boligerne til langtidsindlagte fra Sct. Hans blev rykket fra medio 2010 til 1. oktober. Socialudvalget blev orienteret om dette d. 3. marts 2010 (se projekt 3).
- Projekterne på Amagerfælledvej (borgere med autisme, 6 boliger) og Grøndalsvænge (borgere med udviklingshæmning og demens, 10 boliger) er rykket fra 1. marts 2011 til hhv. 1. juni og 15. august 2011. Begge projekter skal desuden anvendes som led i moderniseringen af Sundbyvang (projekt 5 og 6).

Derudover er det vedtaget at oprette yderligere 96 boliger i budget 2011, heraf halvdelen til hjemtagning. I alt skal der således være oprettet 201 nye pladser i 2014.

Tabel 1. Status på etablering af boliger til borgere med handicap

Tryghedsplan II				
<i>Nr.</i>	<i>Boligtype</i>	<i>Antal nye boliger</i>	<i>Forventes etableret</i>	<i>Placering</i>
1	Unge med asperger-syndrom	12	1. juli 2010	Østerbro
2	Borgere med fysiske handicap	6	Ultimo 2010	NV

3	Langtidsindlagte fra Sct. Hans	6*	1. oktober 2010	Nørrebro
4	Borgere med autisme**	6	1. juni 2011	Amager
5	Borgere med udviklingshæmning og demens**	10	15. august 2011	Amager
6	Borgere der modtager meget hjemmepleje	10	2012	Amager eller NV
7	Borgere med udviklingshæmning***	12	2012	NV
	<i>I alt</i>	62		
Budget 2010				
<i>Nr.</i>	<i>Boligtype</i>	<i>Antal boliger</i>	<i>Forventes etableret</i>	<i>Placering</i>
8	Unge med udviklingshæmning	19	2013	Amager eller SV
9	Borgere med autisme	24	2013	Ukendt
10	Afskærmningspladser	12	2011	8 pladser udenfor København og 4 pladser på Amager
	<i>I alt</i>	55		
Budget 2011 – 48 boliger til borgere med handicap				
<i>Nr.</i>	<i>Boligtype</i>	<i>Antal boliger</i>	<i>Forventes etableret</i>	<i>Placering</i>
11	Botilbud i Ørestad Syd – borgere med let/mellem støttebehov	24	2014	Amager eller SV
12	Botilbud til borgere med højt støttebehov	24	2014	Ukendt
	<i>I alt</i>	48		
Budget 2011 – hjemtagningsstrategi				
<i>Nr.</i>	<i>Boligtype</i>	<i>Antal boliger</i>	<i>Forventes etableret</i>	<i>Placering</i>

13	Transitboliger til unge med handicap	24	19 pladser i 2012 og sidste pladser i 2013/2014	SV samt øvrige bydele
14	Boliger til ad hoc hjemtagning	20	2013/2014	Diverse bydele
15	Akutboliger	4	2011	Amager
	I alt	48		

*Heraf er en plads dog allerede oprettet

** Er i sammenhæng med modernisering af Sundbyvang.

*** Sammen med modernisering af 12 eksisterende botilbudspladser

Uddybet status vedr. de 55 boliger finansieret i budget 2010

Det forventes, at de 43 botilbudspladser til borgere med handicap etableres i 2013, som tidligere beskrevet. De 19 boliger forventes etableret til unge med handicap. De unge med handicap bor i dag fortrinsvis hjemme, og har ofte endnu ikke fået førtidspension. Derfor er det planlagt, at der etableres boliger i nuværende servicelovsboliger, hvor huslejen er lav. Dette betyder, at de unge vil bo i et kollegielignende tilbud, hvor de har værelser og store fællesrum, men ikke eget køkken og bad. Til gengæld vil de nuværende beboere i servicelovstilbuddet, som alle har førtidspension blive flyttet til moderniserede boliger med eget bad og køkken. Ideen om at etablere et kollegielignende tilbud med billig husleje stammer fra en dialog med LEV København.

De 24 boliger forventes etableret til borgere med højt støttebehov i et almenboligplus projekt på Ragnhildegade, Østerbro.

De 12 afskærmningspladser forventes etableret i løbet af 2011.

Status på etablering af 82 boliger til borgere med sindslidelse

Siden sidste status den 2. december 2009 er der sket følgende:

- Der er etableret 19 boliger til borgere med sindslidelse 1. april 2010
- Derudover er en række pladser rykket frem fra at være etableret i 2012-2013 til nu at forventes at være klar i 2011-2012 (projekt 3-6).

Tabel 2. Status på etablering af boliger til borgere med sindslidelse

Tryghedsplan I (2005)				
<i>Nr.</i>	<i>Boligtype</i>	<i>Antal nye boliger</i>	<i>Forventes etableret</i>	<i>Placering</i>
1	Botilbud til psykisk syge med misbrug	8	2011	Amager
	<i>I alt</i>	8		
Tryghedsplan II (2007)				
<i>Nr.</i>	<i>Boligtype</i>	<i>Antal boliger</i>	<i>Forventes etableret</i>	<i>Placering</i>
2	Botilbud til psykisk syge med misbrug	12	2011	Nørrebro
3	Botilbud til borgere der kan bo selvstændigt	10	2011	Vesterbro

4	Stoffrit tilbud	18	2012	Valby
5	Almindeligt botilbud*	8	2011	Amager
6	Almindeligt botilbud*	7	2011	Nørrebro
	<i>I alt</i>	55		
Budget 2010				
<i>Nr.</i>	<i>Boligtype</i>	<i>Antal boliger</i>	<i>Forventes etableret</i>	<i>Placering</i>
6	Almindeligt botilbud	21	2013	Valby

* I forbindelse med moderniseringen af Sundbygård