



Københavns Kommune
Intern Revision
Vester Voldgade 87, 4.
1552 København V
Att.: Kurt Wagner

København 17. juni 2010

Sagsnr. 2010-41115

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2010 vedr. Anlægsbevillinger til ombygning af kommunale institutioner som følge af strukturplanen, etape 1 samt etape 2.

Projektnavn : Baldersgade 5 og 7

Bevillingsnr. : 355053275

Afleveringsdato : 28.10.2009

Ibrugtagningsdato : 28.10.2009

Projektbeskrivelse: Sammenlægning af institutionerne Balder og Universet, Baldersgade 5 og 7, 1 og 2 del

Vuggestue og børnehave sammenlægges til 5 grupper.

Projektet følgende bygningsmæssige ændringer: Etablering af nye faciliteter for leder og personale, fælles telefon- og nøglesystem, tilvejebringelse af fællesrum ved etablering af foldedør mellem grupperum og alrum/garderobe samt diverse inventar og it.

Det tidligere udeareal til børnehavebørn imellem de 2 bygninger indrettes med bl.a. afgrænset legeområde til vuggestuebørn, og nord for børnehaven opsættes et overdækket multistativ med gummiasfalt som faldunderlag. Stativet indrettes til motorisk leg for børn i både vuggestue- og børnehavealder. Mur mod øst istandsættes og klatrevæg opsættes.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 279-08 pkt. 41 af 15-05-2008	722	2.291	-1.569
BR 279-08 pkt. 41 af 15-05-2008, Regnskabsforklares af BUF	-295	0	-295
BR 02-10-2008 pkt. 3, sag 2008-39921	2.230	0	2.230
BR 02-10-2008 pkt. 3, sag 2008-39921, Regnskabsforklares af BUF	-16	0	-16
Indtægter/tilskud 2	0	0	0
I alt	2.641	2.291	350

Forklaring af regnskabsresultatet

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende

fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Myndighedskrav om etablering af handicaptollet.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på ca. kr. 349.417 skyldes primært et gunstigt licitationsresultat
Tidsforskydninger	X		Forlængelse af byggeperioden, begrundet i anlægsstop i fire uger, forlænget myndighedsbehandling 14 dage. Etablering af udearealer blev udskudt til forår 2009, idet faldunderlag kræver min. 15 graders stabil temperatur ved støbning.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	2.186.522	0	-	-	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
I alt					

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

Ikke-indregnede udgifter vedrørende anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk