



Orientering

Status på renovering af Østerbro Stadion - efterår 2024

9. september 2024

Resumé

Københavns Ejendomme (KEJD) oplyser, at udskiftning af dræn samt etablering af varme og sprinkling i fodboldbanen på Østerbro Stadion muligvis bliver forsinket, fordi den danske leverandør på markedet ikke ønsker at udføre opgaven. Hvis der kommer en forsinkelse, kan denne være op til to måneder. Københavns Ejendomme forventer at entre med en udenlandsk leverandør.

Edoc sagsnummer
2023-0465789

F2 sagsnummer
2023 - 21031

Sagsbehandler
Christine Berntsen

Renoveringen af fodboldbanen skal foretages før renoveringen af atletikbanen på Østerbro Stadion, hvorfor det umiddelbart forventes, at atletikbanen ligeledes kan blive forsinket.

Forvaltningen vil orientere idrætsforeningerne om de faktiske forhold umiddelbart efter, at KFU er orienteret. Orienteringskrivelsen er vedlagt i bilag 1.

Baggrund

Renoveringen af fodboldbanen på Østerbro Stadion er tidligere blevet forsinket af to omgange i henholdsvis december 2022 og november 2023. Dette skyldes særligt, at det ikke har været muligt at finde en hovedentreprenør til projektet. Der er nu igangsat en dialog med mulige udenlandske bydere, og det forventes, at der kan indgås en aftale i oktober 2024.

Det kan betyde, at det samlede projekt ikke kan afsluttes i juli 2025 som forventet, men i stedet først afsluttes i september 2025.

Berørte klubber

Fodboldklubben B.93.

B.93. har hjemmebane på Østerbro Stadion, og klubben har siden 2023 spillet i 1. division. En række hjemmebanekampe skal i renoveringsperioden afvikles andetsteds. Der er, i forlængelse af den oprindelige renoveringsplan, truffet aftale om, at hjemmebanekampene i perioden 1. november 2024 til sommeren 2025 afholdes på stadion i Sundby Idrætspark. Forholdene her lever op til Divisionsforeningens krav til afvikling af kampe i 1. divisions fodbold.

Forvaltningen bemærker, at den planlagte renovering af fodboldbanen ikke medfører, at Østerbro Stadion vil leve op til de krav, som divisionsforeningen stiller til et anlæg, som skal godkendes til 1. division i fodbold. Det skyldes, at stadion ikke lever op til krav om belysning på banen, og der skal ligeledes etableres separate sæder og toiletfaciliteter. Forvaltningen anslår, at det samlede udgiftsniveau til at imødegå

Center for Kultur- og
Fritidsaktiviteter

Nyropsgade 3
1602 København V

E-mail
ap47@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515

divisionsforeningens krav omtrentligt kan opgøres til yderligere 20 millioner kroner.

B.93. har i øjeblikket fået Divisionsforeningens dispensation til afvikling af hjemmekampe for sæsonen 24/25 på Østerbro Stadion.

Atletikklubberne Sparta og KIT, Københavns Idrætsklub

Atletikklubberne orienteres om den eventuelle forsinkelse af fodboldbaneprojektet, herunder de eventuelle konsekvenser en forsinkelse vil få for ibrugtagningen af løbebanen.

Videre proces

Forvaltningen vil i samarbejde med KEJD følge udviklingen af renoveringen tæt. KFU vil blive orienteret, når der er en samlet plan for renoveringen samt de afhjælpende foranstaltninger, som iværksættes i forlængelse af en mulig forsinkelse.