

# Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab

**Projekttitle:** Hothers Plads-karren

**Bevilling:** 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:** TMF1125, XA-4694000048

## Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,5 mio. kr. Heraf 8,5 mio. kr.(BR 26-04-2012 punkt 12)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): -4,25 mio. kr. Heraf -4,25 mio. kr.(BR 20-08-2015 punkt 28)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,5 mio. kr. Heraf 8,5 mio. kr.(BR 26-04-2012 punkt 12)

**Projektbeskrivelse:** Projektet handler om etablering af fælles gårdhave for Holthers Pladskarréen.

**Faktisk ibrugtagingsdato:** Januar 2014

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., faste priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	8.500	-4.250	4.250
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>8.500</b>	<b>-4.250</b>	<b>4.250</b>
<b>Forbrug</b>	<b>11.407</b>	<b>-6.652</b>	<b>4.755</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>2.907</b>	<b>-2.402</b>	<b>505</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>34%</b>	<b>57%</b>	<b>12%</b>

Note Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes Byfornyelsesrammen i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der har været forøgede udgifter til klorforurening og entreprenøren.
Tidsforskydninger	X		Forsinket pga. politisk behandling

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.