

Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab

Projekttitlel: Kerteminde-karren

Bevilling: 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF1126,XA-4694000049

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,37 mio. kr. Heraf 6,37 mio. kr. (BR26-04-2012 punkt 13)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): -3,185 mio. kr. Heraf -3,185 mio. kr. (BR26-04-2012 punkt 13)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,37 mio. kr. Heraf 6,37 mio. kr. (BR26-04-2012 punkt 13)

Projektbeskrivelse: Projektet handler om etablering af fælles gårdhave for karréen Kertemindegade, Vordingborggade, Østerbrogade og Strandboulevarden (Kertemindegade-karréen).

Faktisk ibrugtagningsdato: november 2013

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., faste priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Rådighedsbeløb 1 | 6.370 | -3.185 | 3.185 |
| Rådighedsbeløb 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rådighedsbeløb 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rådighedsbeløb i alt | 6.370 | -3.185 | 3.185 |
| Forbrug | 5.961 | -2.684 | 3.277 |
| Afvigelse | -409 | 501 | 92 |
| Afvigelse i procent | -6% | 16% | 3% |

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes Byfornyelsesrammen i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|----|-----|--|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | |
| Omkostningsændring | X | | Udgifterne vedrørende de vanskelige adgangsforshold blev lavere end forventet. |
| Tidsforskydninger | | X | |

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.