

Projekttitlel: Mimersgade-karren

Bevilling: 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF1329, XA-4694000123

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,9 mio. kr. Heraf 3,9 mio. kr. (BR 13-12-2012 pkt. 26)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): -1,95 mio. kr. Heraf -1,95 mio. kr. (BR 13-12-2012 pkt. 26)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,9 mio. kr. Heraf 3,9 mio. kr. (BR 13-12-2012 pkt. 26)

Projektbeskrivelse: Projektet handler om en fælles gårdhave for ejendommene Mimersgade Karréen: Mimersgade 60-66, Hamletsgade 15-25, Nannasgade 25-29 og Bragesgade 31-35.

Faktisk ibrugtagningsdato: december 2015

Regnskab

Projekt (1.000 kr., faste priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	3.900	-1.950	1.950
Rådighedsbeløb 2	0	0	0
Rådighedsbeløb 3	0	0	0
Rådighedsbeløb i alt	3.900	-1.950	1.950
Forbrug	4.166	-2.107	2.059
Afvigelse	266	-157	109
Afvigelse i procent	7%	-8%	6%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes Byfornyelsesrammen i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der har været forøget udgifter til bortkørsel af jord og rep. af eksisterende kloak.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes udskudt tidspunkt for politisk indstillingsbehandling

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.