

# Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab

**Projekttitlel:** Masnedøgadej-karren

**Bevilling:** 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:** TMF1575, XA-4694000222, XA-1577000132

## Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,9 mio. kr. Heraf 2,9 mio. kr. (BR 28-04-2016)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): 1,45 mio. kr. Heraf 1,45 mio. kr. (BR 28-04-2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,9 mio. kr. Heraf 2,9 mio. kr. (BR 28-04-2016)

**Projektbeskrivelse:** Projektet handler om etablering af fælles gårdhave for Masnedøgade-karréen.

**Faktisk ibrugtagningsdato:** Juni 2017

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., faste priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	2.900	-1.450	1.450
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>2.900</b>	<b>-1.450</b>	<b>1.450</b>
<b>Forbrug</b>	<b>3.172</b>	<b>-870</b>	<b>2.302</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>272</b>	<b>580</b>	<b>852</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>9%</b>	<b>40%</b>	<b>59%</b>

Note Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes Byfornyelsesrammen i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der har været forøget udgifter til analyser og håndtering af fugt mod kældre.
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.