

Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab

Projekttitlel: Nygårdsvejkarreén

Bevilling: 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF1128, XA-4694000050

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,3 mio. kr. Heraf 4,3 mio. kr. (TMU 05-12-2007 punkt 4)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): -2,15 mio. kr. Heraf -2,15 mio. kr. (TMU 05-12-2007 punkt 4)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,3 mio. kr. Heraf 4,3 mio. kr. (TMU 05-12-2007 punkt 4)

Projektbeskrivelse: Projektet handler om en forbedring af friarealerne i ejendommene Nygårdsvej, Fanøgade og Landskronagade ved at etablere et fælles gårdanlæg.

Faktisk ibrugtagningsdato: juli 2012

Regnskab

Projekt (1.000 kr., faste priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	4.300	-2.150	2.150
Rådighedsbeløb 2	0	0	0
Rådighedsbeløb 3	0	0	0
Rådighedsbeløb i alt	4.300	-2.150	2.150
Forbrug	5.725	-2.825	2.900
Afvigelse	1.425	-675	750
Afvigelse i procent	33%	-32%	35%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes Byfornyelsesrammen i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Pga. anlægsstop i 2008 har der været et længere projektførløb (2007-2012). Den samlede anlægsudgift er 5,7 mio. kr. De øgede omkostninger skyldes øgede udgifter ifm. nedrivning af et baghus med et autoværksted, hvor der blev fundet forurenede materialer som blyholdig maling og asbest. I forbindelse med rydningen blev der desuden fundet yderligere forurening på grunden med autoværkstedet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.