

# Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab

**Projekttitlel:** Sundevedsgade-karren

**Bevilling:** 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:** TMF1012, XA-4694000003

## Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 10,015 mio. kr. Heraf 10,015 mio. kr.(2001)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): -4,915 mio. kr. Heraf -4,915 mio. kr.(2001)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 10,015 mio. kr. Heraf 10,015 mio. kr.(2001)

**Projektbeskrivelse:** Projektet handler om etablering af fælles gårdhave for Sundevedsgade-karréen.

**Faktisk ibrugtagningsdato:** Annulleret

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., faste priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	10.015	-4.915	5.100
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>10.015</b>	<b>-4.915</b>	<b>5.100</b>
<b>Forbrug</b>	<b>3.151</b>	<b>--1.702</b>	<b>1.449</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>-6.864</b>	<b>3.213</b>	<b>-3.651</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-69%</b>	<b>65%</b>	<b>-72%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes Byfornyelsesrammen i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Forsøget med indgåelse af partnerskaber mellem private investorer og Københavns Kommune blev igangsat i 2004. Projektet blev stoppet, efter at den lokalplan, der skulle vedtages forud for byfornyelsesbeslutningen om nedrivning af bebyggelse, renovering og etablering af fælles friarealer, blev afvist i Borgerrepræsentationen.
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.