

Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab

Projekttitel: Tønder-karreén

Bevilling: 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF1016, XA-4694000005

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,846 mio. kr. Heraf 8,846 mio. kr.(2001)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): -4,423 mio. kr. Heraf -4,423 mio. kr.(2001)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,846 mio. kr. Heraf 8,846 mio. kr. (04-10-2000)

Projektbeskrivelse: Projektet handler om etablering af den fælles gårdhave i Tønder-karreén I.

Faktisk ibrugtagningsdato: december 2012

Regnskab

Projekt (1.000 kr., faste priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	8.846	-4.423	4.423
Rådighedsbeløb 2	0	0	0
Rådighedsbeløb 3	0	0	0
Rådighedsbeløb i alt	8.846	-4.423	4.423
Forbrug	9.522	-4.279	5.243
Afvigelse	676	144	820
Afvigelse i procent	8%	3%	19%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes Byfornyelsesrammen i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Differencen skyldes blandt andet beløb til retablering / genopstribning af parkeringspladsen samt ejendomsskatter og forsikring af overtagne grunde.
Tidsforskydninger	X		Forsinket pga. klager til byfornyelsesnævnet, idet der er meget lang behandlingstid i byfornyelsesnævnet. Den har ligget i byf-nævnet i henholdsvis 7 og 9 mdr. Herudover har den politiske behandling af tillægget til byfornyelsesbeslutning været forsinket 8 mdr. Projektet blev annulleret.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.