

# Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab

**Projekttitlel:** Vendersgade-karren

**Bevilling:** 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:** TMF1461, XA-4694000169

## Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,1 mio. kr. Heraf 4,1 mio. kr. (BR 09-10-2014 punkt 12)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): -2,05 mio. kr. Heraf -2,05 mio. kr. (BR 09-10-2014 punkt 12)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,1 mio. kr. Heraf 4,1 mio. kr. (BR 09-10-2014 punkt 12)

**Projektbeskrivelse:** Projektet handler om etablering af fælles gårdhave for Vendersgadekarréen (Rømersgade 15-19, Vendersgade 8-12, Nørre Farimagsgade 64A-B, 66A-C, 68-72 og Frederiksborggade 23-27).

**Faktisk ibrugtagingsdato:** April 2016

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., faste priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	4.100	-2.050	2.050
Rådighedsbeløb 2	0	0	0
Rådighedsbeløb 3	0	0	0
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>4.100</b>	<b>-2.050</b>	<b>2.050</b>
<b>Forbrug</b>	<b>3.835</b>	<b>-2.063</b>	<b>1.772</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>-265</b>	<b>-13</b>	<b>-278</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-6%</b>	<b>1%</b>	<b>-14%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes Byfornyelsesrammen i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Udgifterne til projektet blev marginalt billigere end forventet.
Tidsforskydninger	X		Forsinket politisk behandling

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.