



Notat

GABYS, sagens stade pr d.d.

27. september 2019

Baggrund:

BUU beslutning om skole i De Gamles By 15-08-2019
Protokolbemærkning vedr. samlingspunkt, folkekøkken, grønne områder og helhedsplan.

BR Beslutning om planlægningsbevilling og helhedsplan med Budget 2019

Helhedsplan TMU 16-09-2019, ØU 24-09-2019, BR 10-10-2019
Protokolbemærkning om undersøgelse af parkeringsbehov og screening for genanvendelse og anvendelse af bæredygtige materialer.

Beslutning om cirkulær økonomi 19-09-2019

Hovedtidsplan

Januar	2020	Byggeprogram og ideoplæg granskes
August	2020	Dispositionsforslag granskes
September	2020	Anlægsbevilling
Juni	2021	Projektforslag granskes
Juli	2021	Totalentrepriseudbud
Oktober	2021	Nedrivning administrationsbygninger
Januar	2022	Totalentreprisekontrakt
Oktober	2022	Byggeri opstart
April	2025	AB92 aflevering - BYK overdrager
April	2025	BUF indretter - Driftsorganisation overtager
August	2025	Hele skolen indrettet og i brug

Stade

Totalrådgiver i EU-udbud perioden februar - juni 2019.
Opgaven tildelt Kjaer & Richter Arkitektfirma med underrådgivere.

Dialog med TMF om rammer og krav, egenart og helhedsplan

Dialog med brugere, drift, lokalområde, lokaludvalg; input til program.

Registrering (opmåling, landinspektør, tilstandsrapporter, geoteknik, forsyningsforhold mv.)

Miljøundersøgelser (bl.a. bly, pcb, asbest, skimmel)

Sagsnummer
2019-0259832

Dokumentnummer
2019-0259832-3

Byggeri København
Byggekontor I
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Ressourcekortlægning