



Anlægsregnskab vedr. ”BIF12 Erhvervshus”

Dags dato: 06-03-2017

Ibrugtagningsdato: 31-01-2016

Projektbeskrivelse

Ombygning af Borgerservice nye lokaler i Dahlerupsgade og det nyetablerede Erhvervshuss nye lokaler i Nyrupsgade (tidligere Borgerservice lokaler).

Regnskab

1.000 kr. 2016 p/l	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Erhvervshus (BR 02.10.2014)	10.594	1.832	-8.762
Tillægsbevilling overførselssag 2014-2015 (BR 30.04.2015)	5.603	512	-5.091
Overførsel af midler til ØKF/KEjd (BR 28.05.2015)	-8.864	0	8.864
Overførsel af midler til ØKF/KEjd (BR 27.08.2015)	-3.765	0	3.765
Overførsel af midler til KFF (BR 27.08.2015)	-1.126	0	1.126
I alt	2.442	2.344	-98

*Mindreforbrug angives med negativt fortegn.

Forklaring af regnskabsresultatet

Sæt kryds	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling			
Omkostningsændring	X		Blev givet tillægsbevilling til nødvendige opgraderinger af borgerservice nye lokaler, og til Erhvervshusets nye modtagelse.
Tidsforskydninger	X		Som konsekvens af de nødvendige opgraderinger blev den oprindelige tidsplan forskudt.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	levetid	Indregningsdato
1	521.191	521.191	Inventar	5	22-12-2015
2	529.567	529.567	Inventar	5	01-08-2015
I alt	1.050.758	1.050.758			

Ikke-indregnede udgifter

Projektet vedrører ombygning af ejendom tilhørende KEjd, hvor KEjd udenom projektet foretager evt. justeringer af anlægsaktivitet værdi.