



Anlægsregnskab vedr. ”BIF14 Øget samtalekapacitet”

Dags dato: 06-03-2017

Ibrugtagningsdato: 31-12-2015

Projektbeskrivelse

Beskæftigelsesreformen medførte en markant stigning i antallet af samtaler, som jobcentret skal afholde med de forsikrede ledige. I den forbindelse blev der igangsat oprettelse af nye samtalerum, som blev indrettet således, at den eksisterende bygningskapacitet udnyttes bedre.

Regnskab

1.000 kr. 2016 p/l	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Øget Samtalekapacitet (BR 30.04.2015)	2.749	2.920	171
I alt	2.749	2.920	171

Forklaring af regnskabsresultatet

Sæt kryds	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Uforudsete behov i ekstraomkostninger til etablering af forbindelse mellem to ejendomme.
Omkostningsændring	x		Fund af asbest betød at dette måtte håndteres indenfor bevillingen i forbindelse med ombygningen.
Tidsforskydninger			

Ikke-indregnede udgifter

Projektet vedrører ombygning af ejendomme, herunder en ejendom tilhørende KEjd, hvor KEjd udenom projektet foretager evt. justeringer af anlægsaktivitet værdi. Resterende ombygninger vedrører 3. mands ejendomme.