

Revisionsdirektoratet
Stormgade 20
1555 København V

København 19.06.2009
Sagsnr. 2009-41021

REGNSKABSFORKLARING
VEDRØRENDE
Bevillingsnummer UFF (8300414) / KEjd 355053064 (8063029)

Vesterbro ny Skole

Bevillinger i 2009-priser:	
Bevilling af 9.6.2004 (BR 298/04)	23.118.952
Tillægsbevilling af 14.6.2006 (BR 369/06)	4.156.233
Bevilling i alt	27.275.185
Forbrug ifølge KØR i 2009 priser:	
Forbrug BUF 2004 og 2005	8.589.438
Forbrug i KEjd 2006, 2007 og 2008	19.747.112
BUF Administration	32.812
Forbrug i alt	28.369.362
Merforbrug	1.094.177

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Forbruget ifølge KØR på kr. 28.369.362 i 2009-priser fordeler sig på følgende poster:

	Forbrug
Tjenesteydelser	3.946.526
Entrepriseudgifter	24.341.298
Varekøb / Anskaffelser	81.538
I alt	28.369.362

Forklaring af merforbrug kr. 1.094.177:

Vesterbro Ny skole blev forsinket under byggeriet:

- Byggelederen blev nødt til at standse byggeriet omgående, da de bærende konstruktioner i den eksisterende bygning var ødelagt i en tidligere gennemført byggesag i tandlægeklinikken. Det viste sig, det var forbundet med store udgifter at udbedre ødelæggelsen af den bærende konstruktion. Dette medførte en forlænget byggeperiode med dertil hørende merudgifter på ca. kr. 1.000.000
- Der opstod i byggeforløbet flere skader på lærerværelset pga. utæt tag, hvilket medfører et yderligere merforbrug på kr. 1.300.000 til afslutning af lærerværelset, der afsluttes i forbindelse med udskiftning af taget.

Olga Brüniche-Olsen

/

Rasmus Møller

1 originaleksemplar stiles til Revisionsdirektoratet.

1 kopi stiles til Børne- og Ungeforvaltningen.

1 kopi stiles til Københavns Ejendomme, Økonomi.