

## Status på flytning til de enkelte adresser pr. 1. sep. 2007

---

<b>Strømmen 1-3</b>	Indretningen af Strømmen til Vejservice er udført som planlagt. Endelig afslutning af byggesagen afventer færdiggørelse af kloakprojekt samt afklaring fra brandmyndigheden om eventuel sprinkling af maskinhal. Budget i alt 22,8 mio. kr. Forbrug 15,6 mio. kr. Yderligere forventet forbrug 7,2 mio. kr, hvoraf 2,0 mio. kr. fortsat er udisponeret reserve.
<b>Enghavevej 84</b>	Indretningen af Enghavevej 84 til Brandvæsnets værksted, smedeværkstedet og Byservice Syd er under udførelse, og forventes afsluttet i første kvartal 2008 i henhold til tidsplanen. Budget i alt 59,8 mio. kr. Forbrug 2,8 mio. kr. Disponeret rest 57,0 mio. kr., inklusiv reserver. Desuden er indregnet 10,2 mio. kr. til udgifter til forurening fra tankanlæg.
<b>Borgervænget 27</b>	Borgervænget 27 er under projektering. Indretning af pladsen forventes gennemført i 2. kvartal 2008., som planlagt. Budget i alt 14,9 mio. kr. Forbrug 0,6 mio. kr. Disponeret rest 14,3 mio. kr. incl. reserver til uforudseelige udgifter.
<b>Lokale grønne mødesteder</b>	De grønne aktiviteter fra Ragnhildgade 1 fordeles på eksisterende grønne mødesteder. Dette indebærer behov for mindre tilpasninger på de enkelte adresser, som gennemføres primo 2008, jævnt over tidsplanen. Budget i alt 0,5 mio. kr. Forbrug 0 kr. Disponeret rest 0,5 mio. kr.
<b>Busser</b>	Busserne forventes placeret på henholdsvis Grøndalscenteret samt Enghavevej 88. Forhandlingerne om dette afsluttes i oktober 2007, og varetages af BUF og KFF. Budget i alt 0,5 mio. kr. Forbrug 0 kr. Disponeret rest 0,5 mio. kr.
<b>Enghavevej 82</b>	Adressen er udgået af flytteplanen, idet rådgiverens overslag viste uforholdsmæssigt store udgifter ved indretning til kontorformål. Budget i alt 0,1 mio. kr. Forbrug 0,1 mio. kr. Disponeret rest 0 kr.
<b>Eventuel vinterplads</b>	Behovet for en eventuel ny vinterplads afventer afklaring af Den Nye Driftsstrategi primo 2008. Eventuel udflytning kan gennemføres efter udløb af vinterperioden i maj 2008. Budget: Betinget bevilling på 10 mio. kr. plus 5 mio. kr. til køb eller leje af areal. Forbrug 0 mio. kr. Disponeret rest: 15 mio. kr.
<b>Ragnhildgade 1</b>	I budgettet er disponeret et beløb til forurening omkring tankanlæg. Økonomiforvaltningen håndterer miljømæssig oprensning af ejendommen i betingelserne omkring et salg. Budget i alt 0,7 mio. kr. Forbrug 0,1 mio. kr. Disponeret rest 0,6 kr.