



07-06-2011

Sagsnr.
2011-78115

Dokumentnr.
2011-405660

Statusnotat til LU Vanløse Lokaludvalg

Legeplads projektet Plads til Leg skal i år istandsætte 21 forskellige legepladser fordelt ud over hele byen. Tidligere på året sendte vi jer en oversigt over de legepladser der skal istandsættes i jeres bydel i 2011.

Nu er foråret gået og sommeren kommet og mange af projekterne er i fuld gang. I den forbindelse vil vi gerne orientere Jer om hvor langt vi er nået med de enkelte projekter og hvornår man kan forvente at de enkelte legepladser bliver anlagt.

I Vanløse skal der i år istandsættes tre legepladser. Status for dem er følgende:

- 1. Den bemandede legeplads på Nørager Plads.** Her er der fundet en rådgiver og de første spændende skitser er modtaget. Den forventes færdiganlagt i december 2011, hvis vejret ikke driller.
- 2. Fitness-elementer i Grøndalsparken v. Arnestedet.** Nær den nyistandsatte legeplads i Grøndalsparken bliver der anlagt en fitness-plads, som vil være et super tilbud til aktive forældre

Center for Park og Natur

Islands Brygge 37, 4.sal
2300 København S
Postboks 449
2300 København S

Telefon
3366 3752

E-mail
bipsen@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009488145

bipsen@tmf.kk.dk

eller andre motionister i parken. Et legepladsfirma har vundet udbudsrunden og dialogen er opstartet. Da parken er fredet skal der foreligge en fredningsgodkendelse før projektet kan realiseres, derfor forventes fitness-pladsen først at stå klar til foråret 2012.

- 3. Genforeningspladsen i den sydlige del.** Legepladsfirmaet som skal stå for istandsættelsen er fundet. Legepladsen bliver totalrenoveret og kommer bl.a. til at indeholde et par fitness-elementer. Forventes færdiganlagt oktober 2011.

Anlægsperioden er foreløbig og vi tager forbehold for diverse forskydninger af tidsplanen. Såfremt I ønsker nærmere oplysninger om de enkelte projekters indhold og se de tilhørende tegninger er i meget velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Berit Ipsen Hansen
Projektleder Plads til Leg