



KØBENHAVNS KOMMUNE

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

KOPI**DELVIST SKANNET**originaldokument
udleveret til

Klubhuspuljen – Ansøgningskema

Projekttitel	
Projektets navn	Klublokaler/Venterum
Ansøger	
Forening	Zen-To
Navn på projektansvarlig	Jan Andersen
E-mail	jba@email.dk
Telefon	26373717
Om projektet	
Beskriv projektet (den fysiske ændring, projektet vil medføre)	Forlængelse af eksisterende lokaler
Projektets type (sæt kryds)	<input type="checkbox"/> Renovering og vedligeholdelse <input type="checkbox"/> Ombygning <input checked="" type="checkbox"/> Nybyggeri <input type="checkbox"/> Andet (beskriv): _____
Beskriv formålet med projektet (formål, målgruppe og projektbasis):	At have et klublokale således at forældre har et vente sted når deres børn træner. Samt at have mulighed for at gennemgå undervisnings materiale i forbindelse med stævneaktivitet, dommeruddannelser, træneruddannelser og styrke det sociale klubliv.
Hvor stor en del af projektets økonomi omhandler vådrum/omklædning	0 %
Brugere og lokalt engagement	
Hvor mange personer vil bruge faciliteten ugentligt?	ca.350
Hvor mange heraf er under 25 år	200
Beskriv foreningens lokale engagement og udadvendte aktiviteter	Klubben Zen-To har trænet i Svannemøllehallen siden 1977 og har et samarbejde med blandt andet SSP, skoler og vennekubber
Beskriv hvis foreningen gør en særlig indsats for at fremme idrættens sideeffekter fx i forhold til integration eller pigers deltagelse.	Vi er en kampsports forening og træner både piger og drenge og med alle etniske baggrunde.
Økonomi	
Samlet projektbeløb	217.806,25 kr. inkl. moms
Egen finansiering	54.451,50 kr. inkl. moms
Ansøgt beløb (denne pulje)	163.354,75 kr. inkl. moms
Finansiering, der p. t. mangler	163.354,75 kr. inkl. moms
Beskriv evt. andre ressourcer, der indgår i projektets økonomi	
Lokalitet	
Adressen	Svannemøllehallen
Bydel	København Ø.

Postnummer	2100
Beskriv ejerforhold for lokalerne:	Svanemøllehallen
Vedhæftede dokumenter	
Følgende bilag skal vedlægges ansøgningen	
<ul style="list-style-type: none">• Budget inklusiv finansieringsplan (det skal fremgå om budget er på baggrund af tilbud, licitation eller overslag)• Tidsplan for projektet• Plantegninger, skitser eller lignende	
Bilag sendes til:	
Klubhuspuljen Fritid & Idræt Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V	

25. august 2009

Tilbud 035

Vedr.: Platform / klublokale i svanemøllehallen, over herreomklædningen.

Konstruktionens opbygning:

Oppefra: gulvtæppe, 22 mm gulvspån gulvstrør 45x90 mm med mineraluld indskud, IPE-120 stålprofil med påsvejste lasker for montage af gulvstrør, med mineraluld indskud. Under op på IPE-120, krydsforskalling c/c max 300 mm og klasse 2 beklædning (2 lag gips). Skillevæg mod svalegang opbygges som gips væg (4 lag gips på stål-rækler med isolering / mineraluld) der monteres en BD 30 dør. El-arbejde udføres efter gældende regler. Der afsluttes med malerarbejde.

Montagebeskrivelse:


1. Eksisterende trappe flyttes og gelænder / rækværk reetableres.
2. Der monteres bjælkesko (fremstillet på eget værksted) på begge væggene parvis overfor hinanden.
3. IPE-profilerne lægges på plads i bjælkeskoene op rettes op.
4. Gulvstrøerne monteres på laskerne.
5. Krydsforskallingen monteres nedefra på IPE-profilerne.
6. Mineralulden monteres oppefra.
7. Gulvspånen monteres på gulvstrøerne.
8. Tæppet udlægges.
9. Klasse 2 beklædningen monteres nedefra og der fuges.
10. Stålræklerne for skillevægen monteres.
11. Ræklerne beklædes med 2 lag gips på den ene side.
12. Vægen udfyldes / isoleres.
13. Vægen beklædes med 2 lag gips på den anden side.
14. BD 30 døren monteres.
15. Vægen spartles, der pålægges glasfilt og males.
16. Lys og strømudtag udføres efter gældende regler.

Nedenfor er opstillet en oversigt over forventet materiale- og timeforbrug.

Der er ligeledes genereret tegninger som medfølger (opslag), tegningerne og dette tilbud må ikke overdrages til anden part uden aftale. Detejltegnninger fremstilles efter ordremodtagelse. Opgaven kan igangsættes efter aftale. Tilbuddet gælder 30 dage fra dato.

Hvis der skulle opstå spørgsmål er Du naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen



Jan B. Andersen
JBA-DESIGN

Materialer:

Bjælkesko 24 stk. á 200,-	4.800,00 kr.
IPE-Profil 12 stk. á 800,-	9.600,00 kr.
Gulvstrøer 65 m á 50,-	3.250,00 kr.
Gulvspån 30 plader á 250,-	7.500,00 kr.
Mineraluld (gulv) 35 m ² á 50,-	1.750,00 kr.
Gennemstiks anker 100 stk. á 18,-	1.800,00 kr.
Kryds forskalling 12x100 150 m á 10,-	1.500,00 kr.
Gips gulv (under op 2 lag) 70 m ² á 48,-	3.360,00 kr.
Stålrækler 35 m á 25,-	875,00 kr.
Mineraluld (væg) 40 m ² á 60,-	2.400,00 kr.
Gips væg (2 lag på hver side) 80 m ² á 48,-	3.840,00 kr.
Rør for rækværk 6 m á 45,-	270,00 kr.
Gulvtæppe 35 m ² á 120,-	4.200,00 kr.
Div. skære- og slibeskiver	800,00 kr.
Div. gipsskruer	1.000,00 kr.
Div. spånskruer	1.000,00 kr.
Div. Maling, spartel og væv	4.000,00 kr.
BD-30 dør	3.000,00 kr.
Leje af stilas	4.500,00 kr.
Timeforbrug:	
Demontage / montage af eksisterende trappe 3 mand 1 dag = 21 timer á 400,-	8.400,00 kr.
Fremstilling og montage af bjælkesko 2 mand 1 ½ dag = 21 timer á 400,-	8.400,00 kr.
Montage af IPE-Profil 2 mand 1 dag = 14 timer á 400,-	5.600,00 kr.
Montage af gulvstrøer 2 mand 1 dag = 14 timer á 400,-	5.600,00 kr.
Montage af krydsforskalling 2 mand 1 dag = 14 timer á 400,-	5.600,00 kr.
Montage af isolering (gulv) 1 mand 1 dag = 7 timer á 400	2.800,00 kr.
Montage af gulvspån 2 mand 1 ½ dag = 21 timer á 400,-	8.400,00 kr.
Tæppe udlægges 1 mand 4 timer	1.600,00 kr.
Opsætning af klasse 2 beklædning 2 mand 2 dage = 28 timer á 400,-	11.200,00 kr.
Montage af stålrækler 2 mand 2 dag = 28 timer á 400,-	11.200,00 kr.
Montage af gips på væg og isolering 2 mand 4 dag = 56 timer á 400,-	22.400,00 kr.
Montage af BD-30 dør 1 mand 4 timer	1.600,00 kr.
Malerarbejde (spartel 2 gange, filt, fuge og 3 gange maling) 1 mand 5 dage =	14.000,00 kr.
<u>El arbejde, inkl. materialer</u>	<u>8.000,00 kr.</u>
I alt	174.245,00 kr.
Moms udgør 25 % af 174.245,- = 43.561,25	43.561,25 kr.
I alt inkl. moms	217.806,25 kr.