

Status på flytning til de enkelte adresser pr. 1. sep. 2007

Strømmen 1-3	Indretningen af Strømmen til Vejservice er udført som planlagt. Endelig afslutning af byggesagen afventer færdiggørelse af kloakprojekt samt afklaring fra brandmyndigheden om eventuel sprinkling af maskinhal. Budget i alt 22,8 mio. kr. Forbrug 15,6 mio. kr. Yderligere forventet forbrug 7,2 mio. kr, hvoraf 2,0 mio. kr. fortsat er udisponeret reserve.
Enghavevej 84	Indretningen af Enghavevej 84 til Brandvæsnets værksted, smedeværkstedet og Byservice Syd er under udførelse, og forventes afsluttet i første kvartal 2008 i henhold til tidsplanen. Budget i alt 59,8 mio. kr. Forbrug 2,8 mio. kr. Disponeret rest 57,0 mio. kr., inklusiv reserver. Desuden er indregnet 10,2 mio. kr. til udgifter til forurening fra tankanlæg.
Borgervænget 27	Borgervænget 27 er under projektering. Indretning af pladsen forventes gennemført i 2. kvartal 2008., som planlagt. Budget i alt 14,9 mio. kr. Forbrug 0,6 mio. kr. Disponeret rest 14,3 mio. kr. incl. reserver til uforudseelige udgifter.
Lokale grønne mødesteder	De grønne aktiviteter fra Ragnhildgade 1 fordeles på eksisterende grønne mødesteder. Dette indebærer behov for mindre tilpasninger på de enkelte adresser, som gennemføres primo 2008, jævnt over tidsplanen. Budget i alt 0,5 mio. kr. Forbrug 0 kr. Disponeret rest 0,5 mio. kr.
Busser	Busserne forventes placeret på henholdsvis Grøndalscenteret samt Enghavevej 88. Forhandlingerne om dette afsluttes i oktober 2007, og varetages af BUF og KFF. Budget i alt 0,5 mio. kr. Forbrug 0 kr. Disponeret rest 0,5 mio. kr.
Enghavevej 82	Adressen er udgået af flytteplanen, idet rådgiverens overslag viste uforholdsmæssigt store udgifter ved indretning til kontorformål. Budget i alt 0,1 mio. kr. Forbrug 0,1 mio. kr. Disponeret rest 0 kr.
Eventuel vinterplads	Behovet for en eventuel ny vinterplads afventer afklaring af Den Nye Driftsstrategi primo 2008. Eventuel udflytning kan gennemføres efter udløb af vinterperioden i maj 2008. Budget: Betinget bevilling på 10 mio. kr. plus 5 mio. kr. til køb eller leje af areal. Forbrug 0 mio. kr. Disponeret rest: 15 mio. kr.
Ragnhildgade 1	I budgettet er disponeret et beløb til forurening omkring tankanlæg. Økonomiforvaltningen håndterer miljømæssig oprensning af ejendommen i betingelserne omkring et salg. Budget i alt 0,7 mio. kr. Forbrug 0,1 mio. kr. Disponeret rest 0,6 kr.