



Til Kultur- og Fritidsudvalget

06-02-2008

Notat vedr. minikunstgræsbaner og klubhuspavillon mv. på Kulbanevej

Sagsnr.
2008-19248

Dokumentnr.
2008-74785

Sagsbehandler
Mikkel Emborg

På baggrunden af indstillingerne til udvalget om minikunstgræsbaner og klubhuspavillon mv. på Kulbanevej, har Økonomiforvaltningen udarbejdet to § 12 erklæringer.

Dette notat forklarer om sagsgangen i de to projekter og klarlægger, hvornår Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Borgerrepræsentationen (BR) er blevet informeret om de to sager.

Baggrund

Sidst i juli 2007 kom der tilbud ind fra den udbudsrunde, som Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) havde kørt for minikunstgræsbaner i byens rum. Kun én entreprenør bød ind og det tilbud var langt over, hvad der var afsat i budgettet til minikunstgræsbanerne. Årsagerne var dels de stigende byggepriser, dels manglende konkurrence og dels større kvalitetskrav til banerne.

På den baggrund blev KFF og TMF enige om at lægge op til en ny politisk behandling, med forslag om at etablere færre baner.

Samtidig var projektet vedr. klubhuspavillon og kunstgræsbane på Kulbanevej også blevet dyrere med i størrelsesordenen 1,7 mio. kr.

Halvdelen af denne udgift var på grund af BR's beslutning om også at placere en kunstgræsbane i området (BR 67/2006). Den anden halvdel af udgiften er fra pavillonbyggeriet, hvor bygningen skal ekstra isoleres og vendes, for at gøre plads til kunstgræsbanen.

Den politiske inddragelse

KFF lagde indstillingen om Kulbanevej op til politisk behandling den 29. marts 2007 og indstillede til, at det manglende beløb på 1,7 mio. kr. indgik i budgetforhandlingerne 2008 (KFU 186/2007). KFU godkendte indstillingen om at lægge overskridelsen op som et ønske i budgetforhandlingerne 2008, hvor BR så blev gjort opmærksom på overskridelsen.

Da der ikke blev afsat midler hertil i budget 2008, besluttede KFF at lægge en sag op for KFU og BR, om at en del af midlerne fra projekt vedr. minikunstgræsbaner skal flyttes til projekt vedr. Kulbanevej.

Fritid & Idræt

Flæsketorvet 68, 2.
Postboks 217
1501 København V

Telefon
33 66 33 66

Telefax
33 66 70 62

Direkte telefon
33 66 38 75

E-mail
miembo@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009780393

www.kk.dk

Baggrunden for den løsning var, at projektet på Kulbanevej har været længe undervejs, at banen skal anvendes af en etableret forening og at der er synergi mellem at etablere en kunstgræsbane og på samme tid opgradere FC Rikkens klubhusfaciliteter.

Indstillingerne for begge projekter var på KFU's dagsorden den 1. november 2007, hvor sagerne blev diskuteret under ét (KFU 478/2007 og 482/2007). Udvalget besluttede her, at KFF og TMF skulle arbejde på at etablere flere minikunstgræsbaner end den foreslåede i Bananna Park – da der kunne tilføres midler fra anden side (se KFU 476/2007).

På mødet den 22. november 2007 besluttede KFU så finansieringen af de to projekter (KFU 512/2007 og 519/2007).

Forvaltningens vurdering

KFF vurderer, at KFU er blevet informeret om stigningerne på anlæg mv., når forvaltningen har været klar over de reelle stigninger.

BR er ikke på samme måde blevet informeret, da det vil være en lang og besværlig arbejdsgang, hvis BR skal orienteres om en konsekvens som en fordyrelse, før forvaltningen reelt lægger en indstilling op til politisk behandling i udvalg og BR.