



Til Børne- og Ungdomsudvalget

Notat om anlægsbevilling til Det Lille Univers

På BUU mødet d. 16/12 2009 fremlægger forvaltningen indstilling om anlægsbevilling til en daginstitution med 10 grupper samt et opsamlingssted på Nordre Digevej 2 på Amager. Institutionen skal dels genhuse 5 vuggestuegrupper fra Det Lille Univers i Njalsgade, dels etablere 5 nye grupper.

Det afsatte beløb er på 43.570.000 kr. Institutionen vurderes at koste 40.200.000 kr. Besparelsen på 3.370.000 kr. i forhold til budgettet vil blive overført til andre anlægsprojekter. Der er givet en projekteringsbevilling på 5.000.000 kr. (BR 28/5 2005 pkt. 32) til Det Lille Univers, og der resterer således et budget på 35.200.000 kr., som der endnu ikke er søgt bevilling til.

Resultaterne af en stor del af de seneste licitationer har ligget væsentligt under de resultater, som KEjd har forventet. Det seneste eksempel er licitationen over Nørrebropark Skole, hvor licitationsresultatet var 19 mio. kr. lavere end ventet. Som konsekvens af princippet om, at KEjd bærer det økonomiske ansvar for projekterne, går de 19 mio. kr. til KEjd.

Bygninger

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4398

Telefax
3366 7093

E-mail
EN06@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009380005

www.kk.dk

Princippet med at det økonomiske ansvar for anlægsprojekterne overføres til KEjd har dermed i øjeblikket den konsekvens, at anlægsprojekterne, set fra BUF's synsvinkel, bliver alt for dyre, samt at KEjd får tilført midler, som politikerne har afsat til udbygning af skoler, fritids- og daginstitutioner.

For at håndtere dette problem og for at undgå unødigt forbrug af BUF's anlægsbudget, har Bygninger i indstillingen om Nordre Digevej indarbejdet en model, hvor der i første omgang kun søges om anlægsbevilling på 31.000.000 kr. Dermed vil der i alt være givet anlægsbevilling på 36.000.000 kr. De resterende 4.200.000 kr. op til budgettet på 40.200.000 kr. er fortsat afsat til Det Lille Univers, men vil først blive søgt frigivet, hvis resultatet af den kommende licitation viser, at de samlede udgifter til at gennemføre projektet overstiger 36.000.000 kr.

Med denne model undgår BUF at skulle aflevere store beløb til KEjd, hvis licitationen falder gunstigt ud.

KEjd har i sit høringssvar til indstillingen afvist modellen med følgende begrundelse:

"En konstruktion som den foreslåede er efter Kejds vurdering endvidere i modstrid med princippet i bestiller/udfører-modellen, hvor udfører godkender budgettet i forhold til projektets omfang og kvalitet, hvorefter ansvaret for sagens gennemførelse og det bevillingsmæssige ansvar overdrages til udfører (KEjd).

Hvis der i denne sag tilbageholdes en ikke uvæsentlig andel af budgettet, bør der ske en tilsvarende tilpasning af projektets omfang og indhold.

På denne baggrund kan KEjd ikke tilslutte sig indstillingen."

På trods af KEjd's afvisning og det negative høringssvar, har forvaltningen besluttet alligevel at fremlægge indstillingen for udvalget. Det skyldes, at forvaltningen mener, at det er vigtigt med en politisk stillingtagen til konsekvenserne af bestiller/udfører modellen

