



Københavns Kommune
Intern Revision
Vester Voldgade 87, 4.
1552 København V
Att.: Kurt Wagner

København 25.maj 2010

Sagsnr. 2010-41115

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2010 vedr. Anlægsbevilling til etablering af midlertidig Ørestadsskole på Skolen på Islands Brygge

Projektnavn: Ørestadsskole- Midlertidig etablering

Bevillingsnr.: 355053232

Ibrugtagningsdato: 27.07.2008 (Afleverings dato)

Projektbeskrivelse: Etablering af midlertidig Ørestadsskole på Skolen på Islands Brygge.

For skolestart i august 2008 gennemføres en løsning ved at etablere 3 basislokaler og garderobe for børnehaveklasserne fra Ørestad City. Ved skolestart 2009 flytter alle børnehaveklasserne sammen med den nye årgang af børnehaveklasser ind i den nye indskolingsbygning, som står færdig i august 2009. Der vil her være tilstrækkelig kapacitet til også at rumme klasserne fra Ørestad City.

Da der for skolestart august 2008 ikke har været mulighed for at finde lokaler til KKFO tilbuddet for eleverne fra Ørestad City i de eksisterede bygninger, etableres en KKFO i ny pavillon på skolens matrikel med mulighed for udvidelse.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 214-08 pkt. 20 af 24-04-2009	4.793	529	4.264
BR 214-08 pkt. 20 af 24-04-2009, Regnskabsforklares af BUF	-1.074	0	-1.074
BR af 17-09-2009, pkt. 34, sag 2009- 63066, Overførsel til sag Skolen på Islands Brygge	-3.771	0	-3.771
BR af 17-09-2009, pkt.34, sag 2009- 63066, Overførsel til sag Skolen på Islands Brygge, Regnskabsforklares af BUF	629	0	629
Indtægter/tilskud 1	0	0	0
Indtægter/tilskud 2	0	0	0
I alt	577	529	48

Forklaring af regnskabsresultatet

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Bevillingen til den midlertidige Ørestadsskole er ikke opbrugt, da der ikke som antaget blev opført pavilloner samt anlagt selvstændig legeplads til Ørestadsbørnene. Disse blev i stedet integreret i Skolen på Island Brygge med egne klasse- og KKFO- lokaler men med fælles legeplads med Skolen på Islands Brygge. Resterende samlede bevilling på kr.3,6 mio. er overført til sag 2009-63066 som Anlægsbevilling til nedrivning af pavillon, samt etablering af idrætsbaner ved Skolen på Islands Brygge
Omkostningsændring	X		Bevillingen til den midlertidige Ørestadsskole er ikke opbrugt, da der ikke som antaget blev opført pavilloner samt anlagt selvstændig legeplads til Ørestadsbørnene. Disse blev i stedet integreret i Skolen på Island Brygge med egne klasse- og KKFO- lokaler men med fælles legeplads med Skolen på Islands Brygge. Resterende samlede bevilling på kr.3,6 mio. er overført til sag 2009-63066 som Anlægsbevilling til nedrivning af pavillon, samt etablering af idrætsbaner ved Skolen på Islands Brygge
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	376.438	0	-	-	-
2					
I alt					

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

Ikke-indregnede udgifter

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Gyrithe Saltorp

/ Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk