



Notat

Status på Ressource- og Affaldsplan 2024, medio 2024

Resumé

Status for Ressource- og Affaldsplan 2024 for første halvår af 2024 viser, at genanvendelsen er steget til 45,6% af husholdningsaffaldet, hvilket er det højeste hidtil. Mængden af genbrug er steget i første halvår af 2024 med ca. 2500 ton. Forvaltningen har derudover fem nye nærgenbrugsstationer under opførelse, som en del af implementeringen af Ressource- og Affaldsplan 2024, som der orienteres om status på. Forvaltningen har ikke opdateret data for det lette erhvervsaffald. De opdaterede data forventes at være klar i starten af 2025.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget orienteres halvårligt om fremdriften på Ressource- og Affaldsplan 2024. Da dette i lighed med tidligere er en kort orientering om status på målopfyldelsen, er der ikke vedlagt oversigt over de enkelte indsatser. Dette vil blive vedlagt i den evaluering, der forelægges udvalget i foråret 2025.

Ressource- og Affaldsplan 2024 blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 13. december 2018. Planen dækker en seksårig periode fra 2019-2024 og indeholder 28 indsatser. Borgerrepræsentationen godkendte desuden en tillægspakke med 17 nye indsatser den 22. september 2022.

Ressource- og Affaldsplan 2024 indeholder to målsætninger:

- 70% genanvendelse af husholdningsaffald
- Tredobling af genbrug – svarende til 6.000 tons

Den 8. april 2024 blev Teknik- og Miljøudvalget orienteret om, at prognosen for genanvendelse af husholdningsaffald blev nedskrevet fra 70% til 48% i indeværende planperiode og 55% inklusiv forsinket effekt. Dette skyldes, at nogle indsatser er forsinkede og først giver effekt efter planperioden (7 % af den samlede målsætning), at nogle indsatser har haft for høje effektestimater (9 % af den samlede målsætning) samt at nogle indsatser har vist sig urealiserbare (6% af den samlede målsætning).

Der vil ikke være en status for det lette erhvervs affald, da der ikke foreligger opdateret data. Dette skyldes, at Affaldsdatasystemet (ADS) er to år forsinket. Forvaltningen forventer at kunne tilgå opdateret data for 2023 i starten af 2025.

05-09-2024

Sagsnummer i F2
2023 - 12130

Dokumentnummer i F2
151827

Sagsnummer i eDoc
2023-0320106

Klima og Byudvikling

Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Tallene i halvårsopgørelsen skal læses med det forbehold, at affaldsproduktionen har sæsonudsving hen over året.

Målsætningen: 55% genanvendelse af husholdningsaffald

Af tabel 1 fremgår det, at genanvendelse af husholdningsaffaldet er steget i første halvår 2024 til 45,6%. Genanvendelses forventes af stige yderligere, så prognosen for 2024 holder.

Tabel 1: Genanvendelsesprocent for husholdningsaffaldet fra 2018 til 2023 samt seneste hele år (juli 2023-juni 2024), første halvår af 2024, prognose for ultimo 2024 og målsætning for forsinkede effekter.

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | juli 2023 t.o.m. juni 2024 | januar 2024 t.o.m. juni 2024 | Prognose 2024 | Prognose/forsinket effekt |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|
| 39,7% | 41,4% | 41,6% | 41,2% | 43,2 % | 44,9% | 45,6% | 48% | 55% |

Målsætningen: Tredobling af genbrug

Mængden af genbrug, der afsættes på kommunens genbrugsfaciliteter (fx genbrugspladser), er steget med 425 ton fra 2022 til 3989 ton for 2023. Mængden af genbrug er steget yderligere i 2024, hvor der forventes 5.500 ton genbrug. Genbrugsområderne på Bispeengen og Kulbanevej er forsinkede, men forventes at åbne ultimo 2024. Der er derfor ikke fuld effekt af de to initiativer i 2024, men ved årets udgang er der implementeret tiltag, som bidrager til målsætningen om 6.000 ton genbrug årligt.

Tabel 2: Årlig mængde i ton til genbrug fra 2018 til 2023 samt første halvår af 2024 og prognose for ultimo 2024.

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | juli 2023 t.o.m. juni 2024 | januar 2024 t.o.m. juni 2024 | Prognose 2024 | Mål |
|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|------------------------------|---------------|-------|
| 2.678 | 2.697 | 2.573 | 3.564 | 3.989 | 4654 | 2.483 | 5.500 | 6.000 |

Der er aktuelt fem nærgenbrugsstationer under etableringer som en del af Ressource og Affaldsplan 2024 samt tillægspakken til denne. I bilag 1 gives en uddybende status på etableringen af de enkelte nærgenbrugsstationer og i bilag 2 ses kort over alle nuværende og kommende genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer.

Politisk handlerum

Udvalgets medlemmer kan hæve sagen til en beslutningssag på et senere møde i Teknik- og Miljøudvalget.

Videre proces

Denne status ændrer ikke på forudsætningerne for Ressource- og Affaldsstrategi 2030. Implementering af indsatserne i Ressource- og Affaldsplan 2024 fortsættes. Udvalget forelægges i foråret 2025 en samlet evaluering af Ressource- og Affaldsplan 2024.

Teknik og Miljøforvaltningen arbejder videre med etablering af fem nærgenbrugsstationer, og vender tilbage til udvalget med beslutning om justerede nærgenbrugsstationer i Ørestad City og Indre By. Derudover indgår en analyse af det fremtidige behov for genbrugsfaciliteter som en del af Ressource- og Affaldsstrategi 2030 med afrapportering til udvalget i løbet af 2025.

Bilag

Bilag 1 Status på etablering af nærgenbrugsstationer

Bilag 2 Kort over genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer



Notat

Status på anlæg af nærgenbrugsstationer i Ressourcer- og Affaldsplan 2024

Resumé

Notatet indeholder en status på etableringen af nærgenbrugsstationer vedtaget og finansieret som en del af Ressource- og Affaldsplan 2024 samt tillægspakken til denne.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljøforvaltningen har pt fem nye nærgenbrugsstationer under opførelse, som en del af implementeringen af Ressource- og Affaldsplan 2024.

Der gives i den nedenstående status på de fem projekter, herunder plan for forventet åbning.

Ørestad City (på Kay Fiskers Plads):

Det var besluttet, at der skulle etableres en midlertidig nærgenbrugsstation i sammenhæng med shoppingcenteret Fields. Desværre trak Fields sig uventet fra samarbejdet i sidste øjeblik inden etableringen (Orientering til TMU 28. juni 2024). Teknik og Miljøforvaltningen har afsøgt andre brugbare placeringer i nærheden, og da nærgenbrugsstationen ved Fields var projekteret som en flytbar og midlertidig nærgenbrugsstation har det været muligt at finde en alternativ placering, hvor alt forarbejdet kan genbruges, og økonomi forventes at være uændret. Den nye placering er på Kay Fiskers Plads.

Nærgenbrugsstationen forventes at kunne være klar til åbning i løbet af foråret 2025.

Nærgenbrugsstationen er midlertidig, og der afsøges parallelt hermed mulighed for anlæg af en permanent nærgenbrugsstation i Ørestad City.

Der er afsat 2 mio. kr. til projektet i Tillægspakken.

Vanløse ved Helga Larsens Plads:

Det er besluttet, at der skal etableres en nærgenbrugsstation ved Helga Larsens plads i Vanløse i forbindelse med omdannelse af pladsen. Nærgenbrugsstationen forventes ibrugtaget medio 2025.

27-08-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 16768

Dokumentnummer i F2
154553

Sagsnummer i eDoc
2024-0300573

Klima og Byudvikling

Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Nærgenbrugsstationen er projekteret med mere end 50 pct genbrugsbyggematerialer og har været et kompliceret projekt. Derfor er projektet også blevet forsinket og det har været nødvendigt at tilføje 0,6 million kroner (BR 01.02.2024) udover den oprindelige anlægsbevilling på 5 millioner kroner (BR 13.10.2022).

Amager Øst i Holmbladsgade ved Kofoeds Skole:

Det er besluttet, at der skal etableres en nærgenbrugsstation i et projekt, som er sammentænkt og koordineret med etableringen af en miljøstation på Kofoeds Skole.

Nærgenbrugsstationen forventes ibrugtaget medio 2025.

Nærgenbrugsstationen er forsinket pga. proces med byggetilladelse og matrikelsager. Den 12. august 2024 er der givet byggetilladelse til nærgenbrugsstationen. Projektet er tilført 0,83 million kroner (BR 01.02.2024) udover den oprindelige anlægsbevilling på 5 millioner kroner (BR 04.11.2021). Da projektet har afventet byggetilladelsen længe, vil genopstarten af projektet medføre ekstra udgifter til rådgiver.

Ørestad Syd ved Asger Jorns Allé (P-hus):

Det er besluttet, at der skal etableres en nærgenbrugsstation i Ørestad Syd. Nærgenbrugsstationen etableres i stueetagen i et kommende P-hus og er således koordineret med By & Havns byggeri af P-huset.

Det forventes, at p-huset er færdigt i første kvartal 2025, hvorefter etableringen af nærgenbrugsstationer igangsættes. Nærgenbrugsstationen forventes at åbne ultimo 2025.

Lejeaftalen med By & Havn er underskrevet, og skal til godkendelse i Borgerrepræsentationen den 7. november 2024.

Indre By ved Hauser Plads:

Det er besluttet, at der skal etableres en nærgenbrugsstation i Københavns Kommunes lokaler under legepladsen på Hauser Plads som et lejemål gennem Københavns Ejendomme.

Det har vist sig krævende at ombygge faciliteterne, så de kan anvendes til formålet, og i projekteringen af nærgenbrugsstationen har der vist sig en række udfordringer ved at skulle anvende lokalerne til affaldshåndtering og borgerrettede aktiviteter.

Teknik- og Miljøforvaltningen undersøger på den baggrund andre alternative løsninger på Hauser Plads og i Indre By, som ikke involverer lokalerne under legepladsen. Forvaltningen vil i det videre arbejde med alternative løsninger inddrage lokaludvalget.

Tidspunkt for åbning af nærgenbrugsstationen er derfor uafklaret.

Karsten Biering Nielsen
Vicedirektør



● Genbrugsstation

● Nærgenbrugsstation, permanent

○ Nærgenbrugsstation, midlertidig (Venter på at blive permanent, tidspunkt uafklaret)

● Nærgenbrugsstation, alternativ (Drives af andre end ARC. Forsøg til og med 2025)

● Nærgenbrugsstation, kommende