



Notat

Status på renovering af Østerbro Stadion

Med Overførselssagen 2021/2022 blev der afsat en anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. til udskiftning af atletikbanen på Østerbro Stadion.

Københavns Ejendomme har sideløbende varslet udskiftning af dræn og etablering af varme i fodboldbanen på Østerbro Stadion. Det er derfor besluttet at samkøre de to projekter. Renoveringen forløber planmæssigt og nedenfor gives en status på de enkelte delprojekter.

Renovering af Østerbro Stadion – atletik

For at sikre brugerne af atletikfaciliteterne bedst mulige forhold under renoveringen af den store atletikbane, udbedres to nærliggende løbebaner. Der er tale om banen på Skøjtehalsgrunden og banen langs Sparta Hallen, som kan benyttes til træning i den mellemliggende periode.

Atletikbanen på Østerbro Stadion

I løbet af foråret er der udbedret skader på banen. Dette er sket i dialog med klubberne. Den gennemgribende renovering af atletikbanen ventes fortsat at følge tidsplanen med opstart den 1. april 2025 og ibrugtagning den 1. juli 2025.

Projektet er dog afhængigt af, at renoveringen af fodboldbanen forløber i overensstemmelse med tidsplanen. Dette skyldes, at atletikbanen omslutter fodboldbanen. Arbejdskørsel i forbindelse med renovering af fodboldbanen skal derfor køre over atletikbanen. Kørslen med tunge maskiner og lignende vil ødelægge atletikbanens belægning, og det er derfor besluttet, at atletikbanen renoveres efter fodboldbanen.

Løbebane på Skøjtehalsgrunden

Parken Sport & Entertainment har i øjeblikket brugsret til området, hvor løbebanen ligger. Der arbejdes derfor på en ny aftale med Parken, så foreningerne kan benytte løbebanen. Lykkes dette, skal enkelte skader på løbebanen udbedres. Udbedringen forventes at koste 275 t.kr. og vil tage omkring tre uger.

Løbebane langs Sparta Hallen

Løbebanen bliver udbedret for slid og mangler den 3. og 4. juni 2024 og banen vil herefter være brugbar.

Renovering af Østerbro Stadion – fodbold

Københavns Ejendomme er ansvarlige for renovering af fodboldbanen.

Ultimo april 2024 blev der åbnet for udbuddet af renovering af fodboldbanen med nedlægning af varme, sprinkling og dræn i banen.

04. juni 2024

Edoc sagsnummer
2023-0465789

F2 sagsnummer
2023 - 21031

Sagsbehandler
Christine Berntsen

Center for Kultur- og
Fritidsaktiviteter

Nyropsgade 3
1602 København V

E-mail
ap47@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515

Fristen for at byde på udbud er den 28. juni med forventet indgåelse af kontrakt den 5. juli 2024.

Udførselsperioden forventes af opstarte planmæssigt den 1. november 2024.

Kommunikation med foreninger

Københavns Ejendomme og Kultur- og Fritidsforvaltningen er løbende i dialog med foreningerne, der benytter faciliteterne på Østerbro Stadion. I denne uge (uge 22) udsendes en mail med status på projekterne. Informationerne er identiske med ovenstående, og selve mailen fremgår af bilag 2.

Efter sommerferien inviteres foreningerne til et orienteringsmøde, hvor status på projekterne ligeledes vil blive gennemgået.



Bilag 1

Tidsplan for renovering af løbe- og fodboldbane på Østerbro Stadion

Tidsplan

28. juli 2024: Frist for aflevering af tilbud på entreprenøropgave på fodboldbanen.
5. okt. 2024: Kontraktindgåelse for entreprisen ved fodboldbanen.
1. nov. 2024: Renoveringen af fodboldbanen påbegyndes.
Fodboldbanen vil være lukket under renoveringen.
Løbebanen vil være delvist lukket. Atletikbanens inderste løbespor, som grænser op til fodboldbanen, vil være permanent afspærret. Den yderste $\frac{3}{4}$ vil kunne benyttes periodisk, dog vil banens østlige ende være helt aflukket.
1. apr. 2025: Renovering af løbebanen påbegyndes.
Løbebanen vil ikke kunne benyttes.
30. apr. 2025: Opstart af jord- og installationsarbejde på fodboldbanen
1. juni 2025: Selve renoveringen af fodboldbanen færdiggøres. Herefter skal der anlægges græs.
15. juli 2025: Renovering af løbebanen vil være færdig.
Løbebanen vil kunne tages i brug umiddelbart efter.
24. juli 2025: Græstæppet er færdiggroet, og fodboldbanen kan tages i brug.

22. maj 2024

Edoc sagsnummer
2023-0465789

F2 sagsnummer
2023 - 21031

Sagsbehandler
Christine Berntsen

Center for Kultur- og
Fritidsaktiviteter

Nyropsgade 3
1602 København V

E-mail
ap47@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515