



27-05-2008

Sagsnr.
2008-61338

Dokumentnr.
2008-277104

Bilag 1 - status for de enkelte sager

OVERSIGTSSKEMA

	Sammenlægning	Budget	Rådgiver	Tid projektforslag	Byggeperiode
Blågårdsskolen/ Hellig Kors Skole	Sammenlægning på 2 adresser	32 mio. kr.	JJW Arkitekter Niras Ingeniører	November 2008	Primo 2009- primo 2010
Sundpark Skole/ Østrigsgades Skole	Sammenlægning på 3 adresser	32 mio. kr.	JJW Arkitekter Niras Ingeniører	November 2008	Primo 2009- primo 2010
Matthæusgades Skole/ Enghave Plads Skole	Sammenlægning på 2 adresser, udeskole og klimaskole	32 + 18 + 8 mio. kr.	JJW Arkitekter Niras Ingeniører	November 2008	Primo 2009- primo 2010
Bispebjerg Skole/ Grundtvigskolen	Sammenlægning på Grundtvigskolens matrikel	114,16 mio. Kr.	Arkitektfirmaet Kjær & Richter	Oktober 2008	Primo 2009- ultimo 2010
Havremarkens Skole/ Jagtvejens Skole	Sammenlægning på Jagtvejens Skoles matrikel inkl. flytning af specialklasserække	172,36 mio. kr.	Nova5 Arkitekter EKJ Ingeniører	Oktober 2008	Primo 2009- ultimo 2010

STATUS FOR DE ENKELTE SKOLESAMMENLÆGNINGER

Blågårdsskolen/Hellig Kors Skole

Pædagogiske overvejelser

Der blev i forbindelse med beslutningen om sammenlægning udarbejdet og publiceret et dokument med overskriften "Vision 2011". Her beskrives, hvordan det er at gå i den nye skole, anno 2011, med selvstyrende team på alle årgange, et velorganiseret elevråd og en elevsammensætning som, svarer til lokalsamfundets. "Magnetskoleprojektet" vil have skabt netværk mellem forældre på tværs af baggrunde.

Hoveddisponering

Den sammenlagte skole består i dag af 3 bygninger: Blågård, Gl. Helligkors og Ny Helligkors. Blågårdsskolen er tænkt til indskolingsmiljøet, nyt samlet mediatek, lærerværelse og madordning/café i skolens gamle gymnastiksal. Ny Helligkors skal rumme administration, mellemtrin og science lokaler samt gymnastik i de 2 eksisterende sale. Gl. Helligkors får sundhedsafdeling i stueetagen, faglokaler, samt et udskolings miljø med lounge i kælderen.

Arbejdet i byggeudvalget

Arbejdet har været præget af stor entusiasme og mange spændende ideer både fra elever, forældre og lærere. Rådgiverne har været gode til at overføre byggeudvalgets tanker til de første disponeringer og skitser. Det forventes, at det kreative og gode samarbejder fortsætter.

Særlige forhold

De 2 skoler er fysisk kun adskilt af Hans Tavsgade. Trafikken er her reguleret med pullerter og består udelukkende af fodgængere og cykler. Det er en nødvendighed for at få skolen til at fungere som en samlet skole, at problematikken med cykeltrafikken bliver løst. Målet er, at ingen elever, som bevæger sig på tværs af vejarealet, kommer til skade. Dette er tænkt løst ved at lave en hævet gangbro til en ny hovedindgang i Hans Tavsgade.

Sundpark Skole/Østrigsgades Skole

Hoveddisponering

Den sammenlagte skole vil være fordelt på 3 matrikler, da Østrigsgades Skole har et anneks i Ungarnsgade. Der er en afstand på ca. 400 m mellem Østrigsgades og Sundparks matrikler. De mindste klasser til og med 4. klasse placeres i Sundpark Skoles bygning sammen med de praktisk/musiske faglokaler, et natur/teknik-område og et nyindrettet Pædagogisk Center. Desuden placeres administration, lærerfaciliteter, specialområde samt kantine/fællesområde. I bygningen i Østrigsgade placeres 5.-9. klasse, faglokaler til naturvidenskabelige fag, kreativt værksted, hjemkundskab, skolebod og loungemiljø. Bygningen i Ungarnsgade skal rumme specialklasserækken med tilhørende værksted mm samt de eksisterende idrætshaller. Der er et stort ønske om et personale rum, hvor alle lærere kan samles – dette placeres i Østrigsgade.

Arbejdet i byggeudvalget

Der har været stort engagement fra såvel personale som forældrebestyrelse, og byggeudvalget har holdt ca. 2 månedlige møder. Der har i særlig grad været fokus på basislokalernes størrelse, muligheden for at opbygge supplerende læringsmiljøer samt muligheden for at samle personalet i ét lokale. Der forventes at foreligge et vedtaget arbejdsgrundlag omkring 1. juni 2008.

Særlige forhold

Der har i byggeudvalget været udtrykt betænkelighed i forhold til plangrundlaget for den sammenlagte skole. Plangrundlaget forudsætter, at skolen skal være 4-sporet i indskoling og mellemtrin, men have 3 spor i overbygningen, mens der i byggeudvalget har været ønske om en gennemført 3-sporet løsning for at opnå større spillerum indenfor de bygningsmæssige rammer.

Det har været krævende for skolen at deltage i alle de aktiviteter, der skal til for at overholde tidsplanen for arbejdet i byggeudvalget.

Matthæusgades Skole/Enghave Plads Skole

Hoveddisponering

Indskoling og mellemtrin med tilhørende faglokaler placeres på Enghave Plads Skole. Udskoling samt de tre 6. klasser med tilhørende faglokaler placeres på Matthæusgades Skole. Mediatek og administration gives en central placering og skal fremstå som skolens samlingspunkt. Der er en afstand på ca. 400 m mellem de to skolers matrikler.

Der arbejdes med udskolingsmiljøet og den tilknyttede ungdomsskole som selvstændigt tema med fokus på at fastholde eleverne og at opnå attraktive læringsmiljøer og udearealer, som eleverne tager medansvar for.

Arbejdet i byggeudvalget

Forældrebestyrelsen på Matthæusgades Skole nedlagde sig selv i protest mod den vedtagne struktursammenlægning. De indledende møder i byggeudvalget var derfor præget af nogen usikkerhed og specielt tidsplanen har været kritiseret. Der er efterhånden en god og konstruktiv stemning i byggeudvalget, hvor der afholdes møder hver 14. dag. Der afholdes desuden møder i fokusgrupper samt workshops og diverse pædagogiske/profilorienterede møder. Byggeudvalget arbejder på at afklare, hvordan man får skabt et miljø så skolen fremstår som en samlet skole med et godt og konstruktivt samarbejde mellem de nuværende grupper af lærere, børn og forældrebestyrelser. Desuden arbejdes der med afklaring af, hvilken eller hvilke profiler skolen skal have. Arbejdet med programmering forventes afsluttet ultimo juni 2008

Særlige forhold

Der er efterfølgende tilført 8 mio. kr. til projektet for at markere skolen som Klimaskole. Der bliver pt. arbejdet med at fastlægge rammerne for begrebet Klimaskole og udmøntningen af dette i sammenhæng med skolesammenlægningsaktiviteterne og det vedtagne Udeskoleprojekt. Sidstnævnte er dog udskudt til 2009 pga. prioriteringen af anlægsarbejder. Udvendige genopretningsarbejder samt genopretning af et enkelt faglokale på Enghave Plads Skoles bygning starter op i sommeren 2008.

Bispebjerg Skole/Grundtvigskolen

Hoveddisponering

I den eksisterende skolebygning placeres indskoling i sammenhæng med eksisterende fritidshjem, naturfagligt område og et kreativt fagområde. Mellemlin lægges i sammenhæng med pædagogisk center og udskoling i forbindelse med naturvidenskabeligt faglokale. Desuden rummer bygningen specialklasser og sundhedsområde.

Den eksisterende villa anvendes til ungdomsskolen, som flytter hertil fra Frederikssundsvejens Skole.

I den nye bygning placeres administration, pædagogisk værksted, hjemkundskab, skolebod/køkkenfunktion, lounge/kantinemiljø, musisk/motorisk område samt evt. friarealer på taget.

Friarealer bearbejdes til lærings- og opholdsarealer, og idrætsarealer omstruktureres. En bearbejdning af nybyggeriet kan muliggøre, at tagområder ovenpå idrætshal mm kan bruges som friareal og blive et stort aktiv for skolen.

Processen

Processen har været meget konstruktiv med stor aktivitet i byggeudvalget, som har holdt møder og studieture. Flere udefra kommende parter, der har kunnet inspirere og sikre nødvendig information, har været inviteret til byggeudvalgsmøderne. Der er desuden nedsat et mini byggeudvalg, der består af skolens leder, distriktets tovholder og projektledere fra BUF og KEjd. Der er i programfasen arbejdet med indpasning af de pædagogiske mål for skolens fremtidige funktionelle opbygning, og godkendt program forventes ultimo juni 2008.

Særlige forhold

Rådgiver skal udover projektet for en 3-spors skole anwise, hvor der i fremtiden kan placeres

et 4. spor.

Byggeudvalget har foreslået, at der til afløsning for gymnastiksalene etableres en ny idrætshal med tilhørende omklædningsrum og depoter. Dette er ikke en forudsætning i plangrundlaget for skolen, og der er derfor ikke midler i budgettet hertil.

Havremarkens Skole/Jagtvejens Skole

Hoveddisponering

Nybygningen i forbindelse med en eksisterende gymnastiksal rummer udskolingsområdet inkl. loungeområde, desuden hjemkundskab, skolebod, idræt, musik samt det naturvidenskabelige faglokaleområde inkl. tagterrasse. I den eksisterende bygning fra 1975 placeres mellemtrinet, pædagogisk center, træværksted, specialcenter, administration/personale og tandklinik samt fritidshjemmet. I bygningen fra 1888 placeres indskolingen, et samlet faglokaleområde til billedkunst og håndarbejde samt skolens sundhedsområde.

Friarealer og grøn identitet

Den sammenlagte Havremarkens/Jagtvejens Skole ligger midt i byen grænsende op til Assistens Kirkegård, Hans Tavsens Park og i fremtiden også den grønne cykelrute. Det er derfor oplagt at gøre denne fordelagtige beliggenhed til en del af skolens identitet. Som udtryk herfor gives nybygningen en byøkologisk identitet med grønne facader.

Arbejdet i byggeudvalget

Processen har været konstruktiv og med stor aktivitet. Der har været afholdt 6 byggeudvalgsmøder, og skolen har desuden afholdt ”open space”-temadag med involvering af alle interessenter, elever, forældre, personale m.fl.

Der er stor tilfredshed med det foreliggende skitseforslag, der til trods for en begrænset arealudvidelse tilgodeser krav og ønsker samt intensiverer og udnytter eksisterende rammer og kvaliteter bedre end i den nuværende situation.

Særlige forhold

Rådgivers første overslag på baggrund af hoveddisponeringen viser, at der skal ske en væsentlig tilpasning af projektet for at overholde budgettet.

Det har været påregnet, at nybyggeriet pga. dets omfang kræver, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan. Det har vist sig, at det fremlagte skitseforslag medfører en mere begrænset arealudvidelse, som muligvis overflødiggør dette. Der vil snarest ske en afklaring heraf.

Der har været drøftelser i byggeudvalget om muligheden for evt. at etablere idrætsfaciliteter i Kultur- og Fritidsforvaltningens regi i sammenhæng med de nybyggede idrætsarealer skolen vil få. Grunden rummer dog ikke tilstrækkelig byggemulighed til, at dette er en realistisk mulighed.

Sammenlægningen forudsætter, at specialklasserækken på Jagtvej flytter til Kildevældskolen. Indstilling om kapitalbevilling til flytning af specialklasserækken er godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 14. maj 2008.