

Transportministeriet,
Københavns Kommune
Frederiksberg Kommune

Metroselskabet I/S
Metrovej 5
DK-2300 København S

T +45 3311 1700
F +45 3311 2301
E m@m.dk

Kvartalsrapport og økonomiopfølgning pr. 31. marts 2010

/ Hermed Metroselskabets kvartalsrapport for 1 kvartal 2010 og
./ økonomiopfølgning pr. 31. marts 2010.

Kvartalsrapporteringen er opdelt i to dele. Den første del består af en ren regnskabsmæssig rapport, som ligeledes offentliggøres hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

Den anden del af rapporteringen består af en økonomiopfølgning, som efter ønske fra interessenterne indeholder en række målepunkter. I økonomiopfølgningen er der efter Selskabets vurdering ikke i forhold til målepunkterne noget, der giver anledning til særskilte aktioner.

Selskabets resultat før ned- og afskrivninger og finansielle poster for 1. kvartal 2010 udgør et overskud på 31 mio. kr. Dette er 23 mio. kr. højere end forventet og skyldes dels en forskydning i afregningen af omkostningerne dels et højere passagertal i 1. kvartal end forventet.

I 1. kvartal 2010 har der været et ekstraordinært højt passagertal som følge af vinterperioden. Dette har medført en ekstraordinær nettotindtægt på 7 mio.kr. Der forventes flere udgifter til reservedele mv. på 9 mio.kr. i forbindelse med driften af Metroen jf. afsnit 2 i økonomiopfølgningen. For hele året 2010 forventes et overskud på 66 mio. kr., hvilket er 2 mio.kr., mindre end tidligere forventet jf. ovenstående.

Selskabets samlede resultat efter finansielle poster for 1. kvartal 2010 udgør et underskud på 117 mio. kr. Underskuddet kan henføres dels til investeringen i Cityringen på 78 mio.kr., der nedskrives til anlæggets forventede genindvindingsværdi jf. afsnit vedr. anlæg af Cityringen, dels til selskabets afskrivninger på den ibrugtagne Metro på 47 mio.kr, og endelig til de finansielle poster på alt 23 mio. kr.

Resultatet for 1. kvartal 2010 på 117 mio.kr., er fragået selskabets egenkapital, der 31. marts 2010 udgør 9,3 mia.kr., hvilket er i overensstemmelse med forventningerne.

I 2010 foretages en regnskabsmæssig hensættelse på 6.842 mio.kr. Hensættelsen er en konsekvens af, at selskabet i 2010 forventer at indgå kontrakter vedrørende de store anlægsarbejder på Cityringen, hvorfor selskabet får en "retlig eller faktisk forpligtelse" til at gennemføre det samlede anlæg af Cityringen. Selskabets egenkapital forventes med hensættelsen ultimo 2010 at være reduceret til omkring 1 mia. kr. Nedskrivningen følger den planlagte finansiering af Cityringen og er alene udtryk for, at selskabet med kontraktindgåelsen forpligter sig til investeringen.

Med venlig hilsen



Henning Christophersen
Bestyrelsesformand



Henrik Plougmann Olsen
Administrerende direktør