

Fornyelse af Fælledparken, Politisk godkendelse fra 2008 →

Sep/Okt. 2008	Idegrundlag for hele Fælledparken, frigivelse af midler til projektudvikling.
Feb. – Apr. 2009	Etape 1. Godkendelse af udbudsresultat, frigivelse af anlægsmidler til kunstgræsbane, kastebane og danseplads Drift. Ansøgning om løft på driftsrammen i forhold til de totale driftsmidler (daglig drift + afskrivning af elementer) Etape 6. Godkendelse af projektforslag for Vibenshus Runddel
Maj - Jun. 2009	Etape 2. Godkendelse af udbudsresultat, frigivelse af anlægsmidler til skaterpark
Nov. – Dec. 2009	Etape 3 og etape 4. Godkendelse af projektforslag for elektronisk legeplads, aktivitetsområde ved Serridslevvej og trafiklegeplads
Maj – jun. 2010	Etape 3. Godkendelse af udbudsresultat, frigivelse af anlægsmidler til Elektronisk legeplads
Juli – Aug. 2010	Etape 5. Godkendelse af projektforslag for Fælledsøen og Stjernehaven
Sep. – Nov. 2010	Etape 4. Godkendelse af udbudsresultat, frigivelse af anlægsmidler til Klosterfælleden og trafiklegeplads
Feb. – Apr. 2011	Etape 5. Godkendelse af udbudsresultat, frigivelse af anlægsmidler til Blegdamsfælleden
Maj – Jun. 2011	Etape 6. Godkendelse af udbudsresultat, frigivelse af anlægsmidler til Vibenshus Runddel