



Til Teknik- og Miljøudvalget

16-04-2013

Orientering om proces for skybrudsplaner

Sagsnr.

2013-47801

Dokumentnr.

2013-312476

Resumé

Sagsbehandler

Lykke Leonardsen

Som opfølgning på vedtagelsen af Københavns Kommunes Skybrudsplan har forvaltningen arbejdet på at konkretisere skybrudsplanen, opdelt i planer for de enkelte vandoplande. Den første del af dette arbejde er nu færdiggjort og d. 27. maj vil de første 3 vandoplandsplaner blive præsenteret for TMU med henblik på, at de sendes i offentlig høring.

Dette notat beskriver den proces, som forvaltningen har planlagt for arbejdet – og indeholder bl.a. en revision af tidsplanen, som den blev beskrevet for udvalget i notat på TMU-portalen d. 4. februar 2013.

Processen tager højde for, at de endelige planer for de 3 første vandoplande kan vedtages politisk inden årets udgang. Dette for at de endelige ansøgninger til statens Forsyningssekretariat kan indsendes rettidigt for at opnå den maksimale finansiering af arbejderne via afløbstaksterne.

På TMU-mødet den 29. april vil Jon Pape lave en kort fremlæggelse, hvor han gennemgår processen og giver en kort introduktion til indholdet af vandoplandsplanerne, belyst ved en af de første planer. Udvalgets medlemmer vil her få mulighed for at gøre opmærksom på temaer, som i særlig grad ønskes belyst i indstillingen den 27. maj

8 vandoplande

Byen er i forhold til skybrudsplanerne delt op i 8 vandoplande [bilag 1].

De 8 vandoplande arbejdes der med i følgende rækkefølge:

Gruppe 1 (fremlægges for TMU d. 27 maj)

Vesterbro/Ladegårds Å

Indre By

Østerbro

Gruppe 2 (fremlægges for TMU i oktober)

Bisbebjerg/Ryparken

Nørrebro

Amager

Gruppe 3 (fremlægges for TMU i november)

Valby

Center for Park og Natur

Islands Brygge 37,4

lokale 417

Postboks 449

2300 København S

E-mail

lykleo@tmf.kk.dk

EAN nummer

5798009493149

Vanløse og Brønshøj Husum

Rækkefølgen er bestemt af nødvendigheden af, at sikre afløb til havnen for regnvand, så man så at sige starter nedstrøms og arbejder sig opad og indad i landet.

For de to vandoplande: Vesterbro/Ladegårds Å og Vanløse er der det særlige forhold, at de udarbejdes i samarbejde med Frederiksberg Kommune (som er en del af de to vandoplande).

De udarbejdede løsningsforslag vil alle kunne håndtere skybrudsudfordringen til det niveau, der er beskrevet i skybrudsplanen. For store dele af byen er der flere mulige løsningsforslag med stor variation i forhold til f.eks. synlighed og mulighed for kombination med løsninger i grønne og blå områder.

Vandoplandsplanernes indhold

Der udarbejdes en plan for hvert vandopland med forslag til alternative løsninger for håndtering af skybrud indenfor hvert vandopland.

Til hver vandoplandsplan vil forvaltningen udarbejde et resumé af planen, da selve planen kan være på mange sider og have et meget teknisk indhold. Resuméerne vil indeholde følgende:

- Forslag til håndtering af skybrud i det enkelte vandopland (med evt. opdeling i delprojekter)
- Oversigt over muligheder og konsekvenser for byens gader, pladser, grønne områder.
- Økonomiske konsekvenser og principper for fordelingsnøgler mellem kommunen og HOFOR.
- Forvaltningens kommentarer til de enkelte løsninger, herunder eventuelle anbefalinger.
- En kort sammenfatning af hovedpointerne i løsningsforslagene.

Forvaltningen forventer at der vil være 2-3 løsningsforslag for hvert vandopland.

Borgerinddragelse og den politiske proces

Forvaltningen har udarbejdet en plan for offentliggørelse, høring og politisk proces, som både tilgodeser behovet for en lokal inddragelse og tid til den politiske proces, samtidigt med at et højt tempo i

eksekveringen er fastholdt og indmeldingsfrister til Forsyningssekretariatet kan overholdes.

Konkretiseringen af skybrudsplanen er kompliceret og griber ind i mange aspekter af byudviklingen – både i forhold til trafikale forhold og i mulighederne for at skabe et bedre bymiljø i forbindelse med udviklingen af de nye løsninger. Fundamentalt handler arbejdet om at udarbejde et nyt lag infrastruktur, som skal placeres ned over byen – nemlig håndtering af regnvand på overfladen (hvor dette er muligt).

Da det har så store konsekvenser, er det vigtigt at få prioriteret borgerinddragelsesprocessen i dette arbejde. Københavnerne kender kun i meget begrænset omfang til de store forandringer, som bliver resultatet af klimatilpasningsarbejdet. Der vil derfor blive planlagt en række borgermøder hen over sommeren i forbindelse med høringen af de enkelte vandoplande. Disse borgermøder og dialogen i forbindelse med høringen planlægges i tæt samarbejde med lokaludvalgene. Bilag 2 viser processen for høringen for de tre grupper af vandoplande.

Tidsplan for politisk behandling

Tidsplan for politisk behandling fremgår ligeledes af bilag 2. Af tidsplanen fremgår det, at forslagene til konkretisering i de højt prioriterede oplande foreslås behandlet endeligt i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i slutningen af 2013, mens den endelige politiske behandling af de øvrige vandoplande foregår i starten af 2014.

Det er af væsentlig betydning for fremdriften i implementeringen, at den politiske behandling af de højt prioriterede vandoplande sker i 2013. Konsekvensen af en udsættelse er, at det bliver vanskeligt at påbegynde projektering af løsninger og for HOFOR at foretage indmelding af projekter til godkendelse i Forsyningssekretariatet med henblik på opstart af projekter i 2014 og 2015.

I kommuneaftalen mellem KL og regeringen for 2013 blev der afsat en ramme på op til 2,5 mia. kr. til klimatilpasningsprojekter, som kan finansieres via takstmidler. I 2013 og 2014 er der fuld takstfinansiering, mens beløbet fra 2015 nedsættes til 75 % (og resten skattefinansieret). Det er derfor vigtigt, at København får meldt projekter ind til Forsyningssekretariatet (som fastsætter forsyningernes prisloft) til start i 2014. Der er fastsat meget snævre rammer for disse indmeldelser – nemlig d. 15/3 for projekter med opstart i 2013 og 15/4 for projekter med opstart i 2014.

På den baggrund har HOFOR – med forbehold for den politiske godkendelse – indmeldt de første tre vandoplande til Forsyningssekretariatet i forbindelse med fristen for indmeldelse d. 15. april 2013.

Vandoplande som involverer andre kommuner

Københavns Kommune er modtager af vand fra flere kommuner herunder Gladsaxe og Gentofte. Disse kommuner vil blive inddraget i udarbejdelsen af planerne for vandoplande, som de bidrager med vand til.

Med hensyn til de vandoplande, som vedrører Frederiksberg Kommune, vil der blive aftalt en særlig proces, som Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om. Frederiksberg Kommune har typisk en længere politisk proces, hvor deres Teknik- og Miljøudvalg behandler sager af denne karakter flere gange, hvilket kan forlænge processen. Endelig må det forudses, at der skal finde en forhandling sted mellem de to kommuner forud for den endelige beslutning.

Prioritering

Samtidig med den endelige politiske behandling af de sidste vandoplande vil der blive udarbejdet en indstilling om prioritering af indsatsen. Denne indstilling vil omfatte forslag til rækkefølge og de hensyn, der skal indarbejdes, for at opnå størst mulige synergi med andre anlægsprojekter og dermed økonomiske besparelser.

Beslutningen vil herefter blive indarbejdet i den kommende kommunepens retningslinjer under energi og miljø. I spildevandsplanlægningen vil arbejdsfordelingen mellem HOFOR og kommunen desuden blive fastlagt, herunder prioriteringer, økonomi m.m.

Planernes implementeringsfase forventes at strække sig over en periode på op til 20 år. Et mere sikkert estimat på tidsrammen kan gives efterhånden, som der opnås erfaring med implementering af løsningerne.

Mindre projekter vil kunne implementeres hurtigt, mens større projekter typisk vil kræve en VVM vurdering, udarbejdelse af lokalplan mv.

Mindre projekter som etablering af simple udløb for skybrudsvand langs havnen vil typisk kunne behandles ved et tillæg til spildevandsplanen og vil kunne gennemføres på 1-2 år.

Mellemstore projekter som f.eks. etablering af skybrudsløsning på Skt. Annæ Plads vil kunne gennemføres på 2-3 år og omfattende tunnelløsninger m.m. vil kunne strække sig over 7-9 år.

Bilag 1: Kort over vandoplade:



Proces Indre By og Østerbro samt princip for Vesterbro/Ladegårds Å (som dog forventes at blive længere pga. processen i Frederiksberg)

Uge 15-16

(8.-19. april)

Intern forvaltningspræsentation, koordinering med FRB (møder)

Uge 18

(29.-30. april)

Præsentation af proces for offentlighed og presse

Uge 20-21

(13.-24. maj)

Præsentation af indstilling for offentlighed og presse

27. maj
TMU –
behandling

(sendes i høring)

Evt. fællesmøde med FRB

Ultimo maj-
medio
september
Høring og
borgermøder

7. Oktober
TMU

26. november
ØU

5. December
BR

Proces Nørrebro, Amager og Bispebjerg/Ryparken

Uge 34-35
(19. aug.-30.
aug)

Intern
forvaltnings-
præsentation
(møder)

Uge 41-42
(7. okt.-18. okt)

Præsentation
for offentlighed
og presse

21. Oktober
TMU -
behandling
(sendes i høring)

Medio oktober -
medio
december
Høring og
borgermøder

Januar
TMU

Februar
ØU

Februar
BR

Proces Valby og Vanløse

